



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES



DETALLE DE PROYECTO MES DE OCTUBRE 2021

Cod. Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Modificación	Presupuesto Definido	Pagos Anteriores	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
261-01	Para compra de materiales electricos que se requieren para la habilitar la energia en la Bodega que funcionara dentro del Edificio Aguas De La Lima para un mejor control de los materiales y herramientas	Aguas De La Lima		L500,000.00	L235,382.23	L77,849.85	L186,767.92
429-1	Servicio de mano de obra por reparacion y rectificado de bomba 3x3	Fenafuth/Cerrato		L50,000.00	L26,366.28	L2,875.00	L20,758.72
464-26	Servicio de mano de obra por reparacion interna de fuga de agua y pintado con anti corrosivo en tanque	Oro Verde #1		L150,000.00	L14,246.64	L89,988.25	L45,765.11
429-01	Compra de un sello mecanico y tres sellos retenedores de aceite que se requiere para la bomba 3x3 de la estacion elevadora #1 de agua negras	Col. Sitraterco		L90,000.00	L0.00	L17,266.25	L72,733.75
465-12	Compra de material por cambio de tuberia dañada de alcantarillado sanitario en proyecto de pavimentacion en boulevard de la Col. Planeta	Col. Planeta	L200,000.00	L245,000.00	L1,845.89	L207,171.81	L35,982.30
465-14	Compra de 4 Tubos de 6 SDR que se requieren para reparacion de alcantarillado sanitario e instalacion de BY-PASS	Bo. Centro Norte		L100,000.00	L15,295.55	L7,130.00	L77,574.45


 Contador (a) General



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/21 AL 31/10/21



Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
-----------	---------------------	------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

01 Administración-Gerencia

415-01	Activos Intangibles	La Lima, Cortes	03-01-415	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
421-01	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-01-421	200,000.00	0.00	200,000.00	63,325.00	136,675.00
424-01	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-01-424	50,000.00	0.00	50,000.00	1,644.99	48,355.01
448-01	Equipo Planta Electricas	La Lima, Cortes	03-01-448	300,000.00	0.00	300,000.00	80,000.00	220,000.00
461-01	Construccion,ediciones Y Mejorar Edificio	La Lima, Cortes	03-01-461	500,000.00	0.00	500,000.00	313,232.08	186,767.92

Total del Sub-grupo :				1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	458,202.07	751,797.93
------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total del Código :	03-01-461			1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	458,202.07	751,797.93
---------------------------	------------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------

02 Comercialización

421-02	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-02-421	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
424-02	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-02-424	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

Total del Sub-grupo :				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Total del Código :	03-02-424			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
---------------------------	------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

03 Operación y Mantenimiento de Agua

424-03	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-03-424	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-1	Equipo De Bombeo	Fenafuth/cerrato	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	29,241.28	20,758.72
429-10	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-11	Equipo De Bombeo	Col. Guaymuras	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-12	Equipo De Bombeo	Col. San Cristobal	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	23,750.00	6,250.00
429-13	Equipo De Bombeo	Col. Planeta	03-03-429	100,000.00	0.00	100,000.00	78,800.00	21,200.00
429-14	Equipo De Bombeo	Col. 23 De Sept.	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-15	Equipo De Bombeo	Col. Biblioteca	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-16	Equipo De Bombeo	Edificio Aguas De	03-03-429	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/21 AL 31/10/21



Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-17	Equipo De Bombeo	Col. Los Angeles	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-18	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-19	Equipo De Bombeo	Col. Villas	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	44,424.00	576.00
429-2	Equipo De Bombeo	Col. Nueva	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-20	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-21	Equipo De Bombeo	Bo.centro Viveros	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-22	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-23	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #1	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-3	Equipo De Bombeo	Col. Gracias A	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	23,750.00	6,250.00
429-4	Equipo De Bombeo	Col. Municipal	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-5	Equipo De Bombeo	Col. La Cusuca	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-6	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	6,968.35	38,031.65
429-7	Equipo De Bombeo	Col. Los Maestros	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-8	Equipo De Bombeo	Col. Martinez	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-9	Equipo De Bombeo	Col. Sitratenco	03-03-429	100,000.00	0.00	100,000.00	25,022.21	74,977.79
464-01	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Fenafuth/cerrato	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-02	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Jerusalem	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-03	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Gracias A	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-04	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Municipal	03-03-464	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
464-05	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. La Cusuca	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-06	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Reformada	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-07	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col.los Maestros	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
464-08	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Martinez	03-03-464	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/21 AL 31/10/21



Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep. Linea							
464-09	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Sitraterco	03-03-464	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
464-10	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Fraternidad	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-11	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Guaymuras	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-12	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. San Cristobal	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-13	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. La Planeta	03-03-464	170,000.00	0.00	170,000.00	145,280.01	24,719.99
464-14	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col.23 De	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-15	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Ba. Centro Norte	03-03-464	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
464-16	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Edificio Aguas De	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-17	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Los Angeles	03-03-464	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
464-18	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Fraternidad	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-19	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Villas	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	8,079.37	71,920.63
464-20	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Bella Vista	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-21	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. 4 De Julio	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-22	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo. El Mixto	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-23	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Campo	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/21 AL 31/10/21



Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
464-24	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo.las Flores	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
464-25	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo.guadalupe	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-26	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Oro Verde	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	104,234.89	45,765.11
464-27	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Oro Verde #2	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
464-28	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Villa Esther	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	1,458.20	78,541.80
464-29	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo. Centro Norte	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
464-30	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Colombia	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Total del Sub-grupo :				2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	491,008.31	2,338,991.69
Total del Código : 03-03-464				2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	491,008.31	2,338,991.69

04 Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.

429-01	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-04-429	90,000.00	0.00	90,000.00	17,266.25	72,733.75
429-02	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-04-429	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
429-03	Equipo De Bombeo	Col.23 De	03-04-429	60,000.00	0.00	60,000.00	9,000.96	50,999.04
429-04	Varillas De Sondeo	Varillas De	03-04-429	90,000.00	0.00	90,000.00	89,336.60	663.40
465-01	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Fenafuth/cerrato	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-02	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Gracias A	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-03	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Municipal	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-04	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. La Cusuca	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/21 AL 31/10/21



Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
465-05	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. Reformada	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-06	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. los Maestros	03-04-465	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
465-07	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. Martinez	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-08	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. sitraterco	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-09	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. La Roma	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	5,088.85	24,911.15
465-10	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. Guaymuras	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-11	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. San Cristobal	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	3,432.95	21,567.05
465-12	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. La Planeta	03-04-465	45,000.00	200,000.00	245,000.00	209,017.70	35,982.30
465-13	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. 23 De	03-04-465	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
465-14	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Bo. centro Norte	03-04-465	100,000.00	0.00	100,000.00	22,425.55	77,574.45
465-15	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. 4 De Julio	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
465-16	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Bo. Guadalupe	03-04-465	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
465-17	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. la Mesa	03-04-465	92,000.00	0.00	92,000.00	65,328.37	26,671.63
465-18	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. Buenos Aires	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
465-19	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. Filadelfia	03-04-465	20,000.00	0.00	20,000.00	5,279.96	14,720.04

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/21 AL 31/10/21

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Sub-grupo :				1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	426,177.19	773,822.81
Total del Código : 03-04-465				1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	426,177.19	773,822.81
TOTAL PROYECTOS				5,100,000.00	200,000.00	5,300,000.00	1,375,387.57	3,924,612.43


Keylin Sulieth Melgar
Contador General
Firma y Sello

