

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE NOVIEMBRE 2021



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2021	EJECUTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	481-34	ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	238,250.40	32,300.00	21%
2	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	254,378.85	42,789.00	89%
3	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	465,059.43	9,500.00	90%
4	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	2,242,964.34	773,214.90	98%
5	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	994,220.52	183,885.35	98%
6	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	1,031,590.08	149,367.65	93%
7	466-77	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ALDEA EL CHIMBO	1,300,135.60	10,380.00	94%

SANTA LUCIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021



 FRANCISCO FIGUEROA ILLAS
 SUPERVISOR DE PROYECTOS