



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES**



DETALLE DE PROYECTO MES DE NOVIEMBRE 2021

Cod. Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Modificación	Presupuesto Definido	Pagos Anteriores	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
464-15	Por extraccion de bomba de agua en Biblioteca Municipal.	Bo. Centro Norte		L90,000.00		L2,624.30	L87,375.70
464-26	Servicio mano de obra por cambio de base para medidor 200amp 3 fusibles 5amp cierre de cuchillas en primario cambio de cableados de acometida	Oro Verde #1		L150,000.00	L104,234.89	L18,055.00	L27,710.11
465-12	Cambio de tubería dañada de alcantarillado sanitario en proyecto de pavimentación	Col. Planeta	L 450,000.00	L 495,000.00	L 209,017.70	L 262,906.75	L 23,075.55
465-14	Para reparación de alcantarillado sanitario e instalación de BY-PASS	Bo. Centro Norte		L 100,000.00	L 22,425.55	L 5,347.50	L 72,226.95


 Contador (a) General



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/11/21 AL 30/11/21



Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/21

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	
01	Administración-Gerencia								
415-01	Activos Intangibles	La Lima, Cortes	03-01-415	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	
421-01	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-01-421	200,000.00	0.00	200,000.00	63,325.00	136,675.00	
424-01	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-01-424	50,000.00	0.00	50,000.00	1,644.99	48,355.01	
448-01	Equipo Planta Electricas	La Lima, Cortes	03-01-448	300,000.00	0.00	300,000.00	80,000.00	220,000.00	
461-01	Construccion,ediciones Y Mejorar Edificio	La Lima, Cortes	03-01-461	500,000.00	0.00	500,000.00	313,232.08	186,767.92	
Total del Sub-grupo :				1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	458,202.07	751,797.93	
Total del Código :				03-01-461	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	458,202.07	751,797.93
02	Comercialización								
421-02	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-02-421	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
424-02	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-02-424	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
Total del Sub-grupo :				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
Total del Código :				03-02-424	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
03	Operación y Mantenimiento de Agua								
424-03	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-03-424	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
429-1	Equipo De Bombeo	Fenafuth/cerrato	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	29,241.28	20,758.72	
429-10	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
429-11	Equipo De Bombeo	Col. Guaymuras	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
429-12	Equipo De Bombeo	Col. San Cristobal	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	23,750.00	6,250.00	
429-13	Equipo De Bombeo	Col. Planeta	03-03-429	100,000.00	0.00	100,000.00	78,800.00	21,200.00	
429-14	Equipo De Bombeo	Col. 23 De Sept.	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
429-15	Equipo De Bombeo	Col. Biblioteca	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
429-16	Equipo De Bombeo	Edificio Aguas De	03-03-429	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/11/21 AL 30/11/21



Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/21

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-17	Equipo De Bombeo	Col. Los Angeles	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-18	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-19	Equipo De Bombeo	Col. Villas	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	44,424.00	576.00
429-2	Equipo De Bombeo	Col. Nueva	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-20	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-21	Equipo De Bombeo	Bo.centro Viveros	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-22	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-23	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #1	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-3	Equipo De Bombeo	Col. Gracias A	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	23,750.00	6,250.00
429-4	Equipo De Bombeo	Col. Municipal	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-5	Equipo De Bombeo	Col. La Cusuca	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-6	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	6,968.35	38,031.65
429-7	Equipo De Bombeo	Col. Los Maestros	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-8	Equipo De Bombeo	Col. Martinez	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-9	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-03-429	100,000.00	0.00	100,000.00	25,022.21	74,977.79
464-01	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Fenafuth/cerrato	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-02	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Jerusalem	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-03	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Gracias A	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-04	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Municipal	03-03-464	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
464-05	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. La Cusuca	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-06	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Reformada	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-07	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. los Maestros	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
464-08	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Martinez	03-03-464	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/11/21 AL 30/11/21



Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/21

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep. Linea							
464-09	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Sitraterco	03-03-464	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
464-10	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Fraternidad	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-11	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Guaymuras	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-12	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. San Cristobal	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-13	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. La Planeta	03-03-464	170,000.00	0.00	170,000.00	145,280.01	24,719.99
464-14	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col.23 De	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-15	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Ba. Centro Norte	03-03-464	90,000.00	0.00	90,000.00	2,624.30	87,375.70
464-16	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Edificio Aguas De	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-17	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Los Angeles	03-03-464	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
464-18	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Fraternidad	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-19	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Villas	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	8,079.37	71,920.63
464-20	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Bella Vista	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-21	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. 4 De Julio	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-22	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo. El Mixto	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-23	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Campo	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/11/21 AL 30/11/21



Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/21

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	
464-24	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo.las Flores	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
464-25	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo.guadalupe	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
464-26	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Oro Verde	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	122,289.89	27,710.11	
464-27	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Oro Verde #2	03-03-464	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
464-28	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Villa Esther	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	1,458.20	78,541.80	
464-29	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo. Centro Norte	03-03-464	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
464-30	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Colombia	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
Total del Sub-grupo :				2,830,000.00	-250,000.00	2,580,000.00	511,687.61	2,068,312.39	
Total del Código :				03-03-464	2,830,000.00	-250,000.00	2,580,000.00	511,687.61	2,068,312.39

04 Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.

429-01	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-04-429	90,000.00	0.00	90,000.00	17,266.25	72,733.75
429-02	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-04-429	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
429-03	Equipo De Bombeo	Col.23 De	03-04-429	60,000.00	0.00	60,000.00	9,000.96	50,999.04
429-04	Varillas De Sondeo	Varillas De	03-04-429	90,000.00	0.00	90,000.00	89,336.60	663.40
465-01	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Fenafuth/cerrato	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-02	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Gracias A	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-03	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Municipal	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-04	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. La Cusuca	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/11/21 AL 30/11/21



Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/21

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
465-05	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Reformada	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-06	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. los Maestros	03-04-465	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
465-07	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Martinez	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-08	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. sitraterco	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-09	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. La Roma	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	5,088.85	24,911.15
465-10	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Guaymuras	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-11	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. San Cristobal	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	3,432.95	21,567.05
465-12	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. La Planeta	03-04-465	45,000.00	450,000.00	495,000.00	471,924.45	23,075.55
465-13	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. 23 De	03-04-465	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
465-14	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Bo. centro Norte	03-04-465	100,000.00	0.00	100,000.00	27,773.05	72,226.95
465-15	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. 4 De Julio	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
465-16	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Bo. Guadalupe	03-04-465	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
465-17	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. la Mesa	03-04-465	92,000.00	0.00	92,000.00	65,328.37	26,671.63
465-18	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Buenos Aires	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
465-19	Alcantarillado (rep Linea Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Filadelfia	03-04-465	20,000.00	0.00	20,000.00	5,279.96	14,720.04

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/11/21 AL 30/11/21

Fecha de Elaboración del Informe: **30/11/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Sub-grupo :				1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	694,431.44	755,568.56
Total del Código :		03-04-465		1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	694,431.44	755,568.56
TOTAL PROYECTOS				5,100,000.00	200,000.00	5,300,000.00	1,664,321.12	3,635,678.88



Keylin Sulieth Mejía
Contador General
Firma y Sello

