




MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
 TEL/FAX 2641-0729
 Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Servicios Públicos	Mantenimiento y reparación de tubería de agua Potable	San Nicolás copán	Reparación de tuberías dañadas	el proyecto consiste en cambiar tubería dañada por causas de aguas lluvias y por estar al descubierto	Casco urbano SNC	Fontanero Municipal	Transferencia	400,000.00	16-nov-20	El departamento de servicios Públicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tubería de conducción del agua al casco urbano, realizando enchapados de concreto, cambio y reparación de tubería,	No Definido	N/D	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A		N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Construcción de vivienda Sra Delmy Reyes	San Nicolás Copán	Cosntrucción de vivienda solidaria con donación de la brigada Norte Americana mision Bautista a personas de escasos recursos	Consiste en la construcción de una vivienda de 6x6 de con bloque de #5 la cual consta de dos aguas con canaleta y aluzin de 12 pies, cosnta con sala, cocina dos habitaciones y baño, mas una pila	El proyecto beneficia unicamente a esta familia de escasos recursos economicos la cual consta de 5 miembros	Obras Publicas	Donacion	N/D	N/A	El proyecto se encuentra en un avance del 100% falta INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL BENEFICIARIO	N/D	N/D	Finalizado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Construcción de vivienda Juana Mejía	El Cirinal San Nicolás Copán	Cosntrucción de vivienda solidaria con donación de la brigada Norte Americana mision Bautista a personas de escasos recursos	Cosniste en la construcción de una vivienda de 6x6 de con bloque de #5 la cual cosnta de dos aguas con canaleta y aluzin de 12 pies, cosnta con sala, cocina dos habitaciones y baño, mas una pila	El proyecto beneficia unicamente a esta familia de escasos recursos economicos la cual consta de 5 miembros	Obras Publicas	Donacion	N/D	N/A	El proyecto se encuentra en un avance del 90 % y actualmente a falta de puertas y ventanas E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	N/D	N/D	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Mantenimiento y reparación de alcantarillado Sanitario	San Nicolás Copán	Darle mantenimiento y anexos del sistema de alcantarillado sanitario sector urbano	Actualmente existe tubería obsoleta y obstruida de aguas negras la cuales neseccitan repoaracion y tambien ampliacion del sistema	el poporoyecta beneficia al casco urbano en general	Obras Publicas	FONDOS PROPIOS	N/D	N/A	Se ha realizado cambios de tubería enchapados de concreto ETC	N/D	N/D	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Construccion de vivienda Sr Francisco Pineda	el Cirinal San Nicolás Copán	Cosntruccion de vivienda solidaria con donacion de la brigada Norte Americana mision Bautista a personas de escasos recursos	Cosniste en la cosntruccion de una vivienda de 6x6 de con bloque de #5 la cual cosnta de dos aguas con canaleta y aluzin de 12 pies, cosnta con sala, cocina dos habitaciones y baño, mas una pila	El proyecto beneficia unicamente a esta familia de escasos recursos economicos la cual consta de 5 miembros	Obras Publicas	Donacion	N/D	N/A	El proyecto se encuentra en un avance del 95 % y actualmente a falta de puertas y ventanas E INSTALACION DE ENERGIA ELETRICA POR ARTE DEL BENEFICIARIO	N/D	N/D	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Pavimentacion de Calle B° El Progreso	B° El Progreso San Nicolas Copán	Pavimentacion de Calle Sr. Misael coto/ Manuel Contreras, Antonia Erazo asta donde Rigoberto Murcia	Consiste en la Pavimentacion de metros lineales de concreto idraulico a travez de slicitud de los vecinos beneficiarios	El proyecto beneficia , a los vecins y habitantes del B el Progreso que tienen un mejor acceso a sus calles a travez de la contruccion de pavimentos	Obras Publicas	Fondos Propios	462,459.62	16-nov-20	El proyecto se inicio con la conformacion de carretera, y se procedio a la conformacion de calle por donde, se construiran 318. mt2 de concreto idraulico hincluido aceras y bordillos pintados	N/D	12/12/2021	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	ampliacon del Sistema de Aguas Negras	B° San Francisco	Mejorar la salud y garantizar el bien estar de la sociedad y medio ambiente	Consiste en la apliacion del servicio de aguas negras para alrededor de 12 familias que seran beneficiadas co el proyecto.	Beneficiara 12 familias directamente y 5 indirectamente	Obras Publicas	Fondos Propios		16/11/2020	Se procedio a perforar sanjos para instalacion de tuberia de 3 pl injectado ocn la construccion de holl y cajas de registro de ladrillo rafon	N/D	30/12/2021	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Construccion de Caja Puente sector Las Jaguillas	Las Jaguillas paso para el SISIn	Mejorrar el transito de las comunidades sector el SISIN	Construccion de una caja puente de 4.5 x 5.00 mt	Productores de café, granos basicos, Comercio en general y el paso para todos los transeuntes	Obras Publicas	Fondos Propios	496,864.00	16/11/2020	Se dio inicio al proyecto contratando a constructora INGECO donde se inicio con mamposteria de 2.00 mts de profundidad con piedra y concreto, brazos de 4.5 mt y 3.00 mt de largo por 3.00 mt de alto, con una fundicionb de losa de 20 cm de grosor con hierro de 1 pl de media y 3/4 legitimo.	496,864.00	14/1/2022	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/a	N/A	N/A


Bach. Marco Vinicio Aguilar V.
 Unidad Técnica de gestión Municipal