

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/11/21 AL 30/11/21

Fecha de Elaboración del Informe: **30/11/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
01	Compra De Terrenos Y Manejo De Cuencas	Siguatepeque	03-01-471	2,368,594.01	0.00	2,368,594.01	0.00	2,368,594.01
02	Estudios, Investigacion Y Proyectos De Factibilidad	Siguatepeque	03-01-251	271,020.68	100,000.00	371,020.68	348,000.00	23,020.68
Total del Código : 03-01-251				2,639,614.69	100,000.00	2,739,614.69	348,000.00	2,391,614.69
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
03	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para El Acondic	Siguatepeque	03-03-421	100,000.00	110,000.00	210,000.00	197,962.15	12,037.85
Total del Código : 03-03-421				100,000.00	110,000.00	210,000.00	197,962.15	12,037.85
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
04	Adqusicion De Equipos Para Estaciones De Tratamien	Siguatepeque	03-02-449	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	771,292.35	888,707.65
05	Construccion Adiciones Y Mejoras En Edificios Para	Siguatepeque	03-02-461	610,000.00	0.00	610,000.00	574,203.88	35,796.12
06	Construccion, Adiciones Y Mejoras En Captaciones Y	Sigustepeque	03-02-463	241,209.88	0.00	241,209.88	33,918.78	207,291.10
07	Construccion, Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Ag	Siguatepeque	03-02-464	1,339,551.60	0.00	1,339,551.60	1,264,400.02	75,151.58
Total del Código : 03-02-464				3,850,761.48	0.00	3,850,761.48	2,643,815.03	1,206,946.45
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
08	Construccion, Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Re	Siguatepeque	03-02-465	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	2,177,245.79	292,754.21
Total del Código : 03-02-465				2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	2,177,245.79	292,754.21
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
09	Construccion, Adiciones Y Mejoras A La Red De Dist	Siguatepeque	03-02-466	722,813.80	0.00	722,813.80	160,695.00	562,118.80
10	Construccionadiciones Y Mejoras En Obras Varias	Siguatepeque	03-02-466	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	185,845.02	914,154.98

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/11/21 AL 30/11/21

Fecha de Elaboración del Informe: **30/11/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Código :		03-02-466		1,822,813.80	0.00	1,822,813.80	346,540.02	1,476,273.78
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
11	Adquisición De Equipo Electrónico E Informatico	Siguatepeque,	03-01-421	0.00	100,000.00	100,000.00	89,238.95	10,761.05
Total del Código :		03-01-421		0.00	100,000.00	100,000.00	89,238.95	10,761.05
07	Recursos Humanos							
12	Adquisicion De Moboliario Y Equipo Para El Area De	Siguatepeque,co	03-05-421	0.00	60,000.00	60,000.00	55,115.41	4,884.59
Total del Código :		03-05-421		0.00	60,000.00	60,000.00	55,115.41	4,884.59
02	Gastos Grales AdministraciónComercialización							
13	Adquisicion De Equipo De Informatica Y Electrónico	Siguatepeque,	03-04-421	0.00	80,000.00	80,000.00	75,862.57	4,137.43
Total del Código :		03-04-421		0.00	80,000.00	80,000.00	75,862.57	4,137.43
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
14	Adquisición De Equipo De Computación Y Mobiliario	Siguatepeque,co	03-02-421	0.00	80,000.00	80,000.00	75,957.50	4,042.50
15	Adquisicion De Mobiliario En Etaps	Siguatepeque,	03-02-421	0.00	32,072.13	32,072.13	3,500.00	28,572.13
16	Adquisicion De Equipos Para Acondicionar Cocinas E	Siguatepeque,	03-02-449	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
17	Adquisicion De Bombas Dosificadoras, Bombas Agitad	Siguatepeque,	03-02-449	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
18	Instalacion De Micromedidores En Sectores Hidraulic	Siguatepeque,co	03-02-464	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
19	Implementacion Sistema De Rebombeo, Construcion De	Siguatepeque,	03-02-464	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Total del Código :		03-02-464		0.00	3,142,072.13	3,142,072.13	79,457.50	3,062,614.63
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
20	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio Maca	Barrio Macaruya	03-02-465	0.00	208,100.00	208,100.00	162,765.89	45,334.11

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/11/21 AL 30/11/21

Fecha de Elaboración del Informe: **30/11/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
21	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio El C	Barrio El Carmen	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	492,937.27	15,162.73
22	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio Sant	Bo. Santa Martha	03-02-465	0.00	1,308,100.00	1,308,100.00	1,282,186.19	25,913.81
23	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Antonio	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	497,792.68	10,307.32
24	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Juan	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	506,939.93	1,160.07
25	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Ramon	03-02-465	0.00	457,290.00	457,290.00	0.00	457,290.00
Total del Código : 03-02-465				0.00	3,497,790.00	3,497,790.00	2,942,621.96	555,168.04
06	Recursos Hidricos							
26	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para	Siguatepeque,	03-06-421	0.00	34,000.00	34,000.00	27,900.00	6,100.00
Total del Código : 03-06-421				0.00	34,000.00	34,000.00	27,900.00	6,100.00
08	Proyecto Mejora de la Gestion Recurso Hidrico							
27	Proyecto De Mejora De La Gestion Del Recurso Hidri	Siguatepeque,co	03-07-464	0.00	3,624,766.85	3,624,766.85	746,226.90	2,878,539.95
Total del Código : 03-07-464				0.00	3,624,766.85	3,624,766.85	746,226.90	2,878,539.95
TOTAL PROYECTOS				10,883,189.97	10,748,628.98	21,631,818.95	9,729,986.28	11,901,832.67


 Francisco Alonso
 Contador


 UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
 AGUAS DE SIGUATEPEQUE
 CONTADOR