



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.municipalidadvillanueva.com



Villanueva, Cortés
lunes, 10 de enero de 2022

LICENCIADO

GREGORIO MANUEL COELLO

OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA

SU OFICINA

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.**

Atentamente,



LIC. MARVIN JONEL PINEDA
Gerente de Infraestructura y Desarrollo





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

Lunes, 10 de enero de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	A&S ELECTRICKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas Construcción Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Adición y Mejoras al sistema de agua de aldea La Gloria, Reparación de Alumbrado de Cancha de Fútbol en aldea las Cañadas y Col. Gracias a Dios sector Dos Caminos; Reparación de Línea Secundaria e Instalación de Transformador de 50 KVA. En Col. Pastos Verdes y Reparación del Sistema Eléctrico en barrio El Obelisco	Aldea La Gloria, Aldea Las Cañadas, Colonia Gracias a Dios en sector Dos Caminos, Colonia Pastos Verdes, Barrio El Obelisco en Villanueva, Cortés	BOMBA DE AGUA ALDEA LA GLORIA, SECTOR EL CALAN: Revisión de equipo de bombeo que se encuentra en mal estado; Instalación eléctrica de acometida 3 x 6 e instalación de panel eléctrico para motor de 3/4 hp. 240 v.; Instalación y cambio de motor eléctrico 3/4 HP. 240 V. en bomba sumergible, revisión de amperajes, voltaje y puesta en marcha del motor; Cambio de tubería de 1-1/4 hg. Por tubería PVC de 1/1/4" rígido con sus respectivos accesorios 54 CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA LAS CAÑADAS: Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72 3; Hincado de postes de madera de 35' 3; Armado e instalación de lámparas Led tipo reflector de 600 W., Multivoltaje 85-240 V. 2; Instalación de retenida sencilla completa; Flechado de línea de 3x6 para energizar lámparas tipo reflector 300'; Armado de crucetas de madera de 8" con estructura para lámpara tipo reflector 3; Mantenimiento de panel eléctrico de 220 V. 125 Amp. Con Breakers de control de iluminación; CANCHA DE FUTBOL COL. GRACIAS A DIOS, SECTOR EL MILAGRO: Desmontaje de lámparas de 1,500 W. 220 V. Tipo farol en mal estado 2; Armado, instalación y montaje de lámparas Led tipo reflector nuevas de 600 W. Multivoltaje 85-240V. 2; Montaje y armado de crucetas de madera de 8"; COLONIA PASTOS VERDES: Perforación de agujeros para retenidas 24x72; Instalación y conexión de transformador de 50 Kva. 34.5 Kv. 240/480 V.; Flechado de línea secundaria 2F+N 2x1/0+1x2 138"; Flechado de línea secundaria 2F+N 2x1/0+1x2 existente 144"; Instalación y armado de bastidores de 3 hilos Comp. 3.00; Instalación y armado de crucetas de madera de 8" Comp.; Instalación completa de caja corta circuitos de 27 Kv.; Instalación completa de para rayos de 27 Kv.; Instalación de aterrizaje polo a tierra, completo; Instalación de retenida sencilla completa; Instalación y armado de lámparas Led tipo canasta de 40 watts, completas 10; BARRIO EL OBELISCO: Perforación de agujeros para poste (24 x 72) 2; Desmontaje de poste de madera de 30' existente en mal estado (quebrado) y desmontaje de acometidas eléctricas, líneas telefónicas, cable T.V. e internet; Montaje y aplomado de poste de concreto de 30'; Desmontaje y montaje de líneas secundarias existentes 264"; Instalación de retenida sencilla completa	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de excavación del suelo	Movimiento de tierra para aperturar agujeros de las y excavación del suelo para cambio de tubería	Fondos Municipales	L. 468,720.00	19/11/2021	Ejecutado	L. 468,720.00	06/01/2022	Acertado	N/A	N/A
2	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Construcción de Plantel # 2 de 10,000 M² para la construcción de viviendas en proyecto de vivienda social denominado colonia Fraternidad	Aldea El Cutuquito, Villanueva, Cortés	Corte y conformación con tractor d6 10,000.00 M²; Excavación y movimiento de material con retroexcavadora 10,000.00 M²; Traslado de material selecto para nivelar terreno con volqueta 2,680.00 M³	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material relleno y corte de taludes	Fondos Municipales	L. 698,000.00	19/11/2021	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

Lunes, 10 de enero de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
3	A&S ELECTRICKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas Construcción Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Extensión de 672' de Lineas Secundarias, Instalación de Transformador de 50 KVA. 19.9 KV. 120/240 V. y Mejoras al Alumbrado Público	Aldea El Higo, Sector El Marañón, Villanueva, Cortés	Perforación de agujeros para retenidas 24x72; Hincado de poste de concreto de 35'; Instalación y conexión de transformador de 50 KVA. 19.9 KV., 120/240 V.; Flechado de línea secundaria 2f+n 2x3/0+1x2 672'; Montaje y armado de crucetas de madera de 8'; Instalación y aterrizaje completo polo a tierra 2; Instalación completa de caja corta circuito de 27 KV.; Instalación completa de para rayo de 27 KV.; Instalación y armado de bastidores de 3 líneas 7; Instalación de retenida sencilla, completa 2; Instalación y armado de lámparas Led tipo canasta de 40 watts, completas 6	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las excavación del suelo	Movimiento de tierra para aperturar agujeros	Fondos Municipales	L. 246,684.50	19/11/2021	Ejecutado	L. 246,684.50	18/12/2021	Acertado	N/A	N/A
4	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S. Y G. (Gerson Fidel Osorio Hernández)	Construcción Adiciones y Mejoras de Edificios	Construcción de Canal Pluvial y Reparación de Módulo Técnico en el colegio Unión y Esfuerzo	Colonia Independencia, Villanueva, Cortés	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL: Construcción de canal pluvial tubo de PVC de 8" subterráneo 80.50 ML.; Construcción de canal pluvial tubo de PVC de 10" subterráneo 87.50 ML.; Construcción de cajas de registro de 1.20 x 1.10 Mts., bloque de 6", con tapadera de concreto 12.00; Demolición de piso exterior 168.00 ML.; Hechura de piso exterior de concreto simple e=5 Cm. 168.00 x 0.80 134.40 M²; Rejillas Angulo de 2", varilla 1/2 pulgada 19.60 ML.; REPARACION CENTRO MODULO TECNICO: Instalación y suministro cielo falso, tabla yeso interior 256.00 M²; Instalación y suministro cielo falso, panelit (interior) 80.00 M²; Instalación y suministro de cielo falso, tabla yeso aleros exteriores interperie 111.36 M²; Pintura de cielo falso 447.36 M²; Reparación de techo (resane) 468.70 M²; Resane y pintura de estructura metálica (techo) 1.00; Construcción de oficina, tabla yeso 3.70 x 2.90 Mts. 2 paredes 21.46 M²; Construcción de cubículos 1.2 x 1.8 Mts. 10.00; Resane y pintura de paredes internas y externas 285.00 M²; Instalación y suministro de lámparas Led 4 x 40 16.00; Instalación y suministro de tomas dobles 110 V. Cable THHN # 10 20.00; Instalación y suministro tomas dobles de 110 V. Cable THHN # 10 en taller eléctrico con centro de carga y Breakers de 20 Amp. 35.00; Instalación y suministro de tomas doble de 220 v. Cable THHN # 8 14.00; Instalación y suministro de extractores área de soldadura 2.00; Interruptor doble (caja 2 x 2, cable y tubería PVC) 6.00; Interruptor sencillo (caja 2 x 2, cable y tubería PVC) 4.00; Demolición y tallado de paredes 3.00; Instalación de malla desplegada en boquetes frontales en las aulas 4.00; Demolición de firme de concreto en aulas 320.00 M²; Resane y hechura de piso de concreto simple e=5 Cms. 320.00 M²; Resane y hechura de piso de concreto simple e=7.5 Cms. acera 100.00 M²; Instalación y suministro de balcones con malla desplegada 11.00 C/U; Instalación de puertas termo formadas metálicas para interior 2.00; Instalación y suministro de puertas metálicas 8.00; Instalación de Breakers principal doble tiro 1.00; Suministro e instalación de centro de carga de 30 espacios 2.00; Suministro e instalación de extensión de secundario con cable triplex de aluminio 1/0 y acometida a 4 aulas cable 1/0 incluye distribuidor y Breakers 63.00 PIE; Suministro e instalación de acometida con cable triplex de cobre # 2 170.00 PIE; Suministro e instalación de acometida con cable triplex de cobre # 1/0 39.36 PIE; Suministro e instalación de centro de carga de 18 espacios 2.00; Demolición de acera existente; Instalación y suministro de transformador eléctrico De 37.5 KVA. 120/240 13.8 1.00; Acarreo de desperdicios (limpieza general); QUIEBRA PATA METALICO; Trazado y marcado 8.00 ML.; Excavación y conformación 8.5 x 1.20 x 0.60 6.12 M²; Enchape de cuneta con bloque de 8" fundido con concreto y bastones # 4 @ 40 Cms. 9.60 M²; Fundición de piso de concreto simple e=10 Cms. 8.00x1.00 8.00 M²; Instalación de rieles metálicos 8.00 ML.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo	Movimiento de tierra para construcción de Canal Pluvial y aterrado de tubos	Fondos Municipales	L. 1,401,776.51	30/08/2021	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

Lunes, 10 de enero de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
5	A&S ELECTRICKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Extensión de 240' de Línea Primaria de 1F+N e Instalación de un Transformador de 15 KVA. 19.9 V. para energizar bomba de agua	Barrio Las Lomas, Villanueva, Cortés	Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72 2.00; Hincado de poste de 35' de madera; Montaje, instalación y conexión de transformador de 15 KVA 19.9 KV. 120/240; Flechado de línea primaria 1f+n 1x1/0 1x2 ACSR 240.00; Instalación y montaje de bastidores de una línea Comp. 3.00; Instalación de atenizaje completo, polo a tierra; Instalación de caja cortocircuito de 27 KV.; Instalación de para rayo de 27 KV.; Instalación y armado de cruceta de madera de 8"; Instalación de retenida sencilla completa; Instalación de acometida 3x2 para energizar bomba de agua 45.00; Instalación de base clase 200 para medidor monofásico con cable # 1/0 THHN y mufa metálica; Instalación y armado de lámpara tipo cobra Led de 150 w. 87-240 v. Con conexión polo a tierra Multivoltaje	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de excavación del suelo	Movimiento de tierra para aperturar agujeros	Fondos Municipales	L. 99,310.00	19/11/2021	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T O T A L.....

L. 2,914,491.01


LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gerencia de Infraestructura y Proyectos de Desarrollo

