



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



CUADRO PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DICIEMBRE - 2022

IDENTIFICACION DE PROYECTO				ELABORACION DE PROYECTO									EJECUCION DE PROYECTO		
Codigo BIPM	Nombre de proyecto/actividad	Ubicación de proyecto/actividad	Propósito de proyecto/actividad	Descripcion de proyecto/actividad	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Encargado de la ejecución de proyecto/actividad	Fuente de financiamiento	Monto contractual	Fecha de aprobación de proyecto	Estado actual de proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización (proyectada)	Variación en el costo total de proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
	CONSTRUCCION DE ESTADIO ESPERANZANO V ETAPA	CIUDAD CIVICA	CREAR ESPACIOS DE RECREACION Y CONVIVENCIA CIUDADANA	CONSTRUCCION DE ESTADIO ESPERANZANO V ETAPA	N/A	N/A	Contratista: Sr. AYDA MARICELA CACERES SANDOVAL. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 1.899,990.53	NOVIEMBRE 2019	100%	L. 2.085,387.99	DICIEMBRE 2021	-	Aumento de Obra
	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCOLARES	CASERIO LA MONTAÑITA Y PALOS BLANCOS, ALDEA NUEVA ESPERANZA	Mejorar las condiciones de espacios físicos y sanitarias, para una mejor calidad de educación de los alumnos y maestros del centro educativo	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCOLARES	N/A	N/A	Contratista: Sr. AYDA MARICELA CACERES SANDOVAL. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Municipales	L. 1.199,999.65	DICIEMBRE 2020	60%	N/A	ENERO 2022	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL	ARENALES, ALDEA CHOGOLA	Mejorar la calidad del abastecimiento energético de viviendas y centros comunitarios en el medio rural y social, disminuyendo así los incentivos para la migración de familias campesinas a zonas urbanas, fomentando el desarrollo productivo, y mejorando la calidad de vida y las oportunidades de acceso a la educación y la salud de estas familias.	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL	N/A	N/A	Contratista: Arq. KEYLA VIRGINIA AMAYA GOMEZ. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno y Municipal	L. 2.341,003.40	NOVIEMBRE 2021	20%	N/A	MARZO 2022	N/A	N/A
	DRAGADO DE QUEBRADA	CASCO URBANO	Realizar Trabajos de Dragado de Quebradas y Rios	DRAGADO DE QUEBRADA	N/A	N/A	Contratista: Sr. Istaal Olvin Santos Urquía. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 200,000.00	DICIEMBRE 2020	100%	L. 199,960.00	OCTUBRE 2021	N/A	AJUSTES DE HORAS
	REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS POR EMERGENCIA	CASCO URBANO	Mantener en condicione Optimas la superficie de rodadura de las calles casco urbano de la ciudad de La Esperanza, Intibucá.	REALIZAR TRABAJOS DE CONFORMACION TIPO I Y BALASTADO DE CALLES	N/A	N/A	Contratista: Sr. José Manuel Bejarano. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 537,500.00	DICIEMBRE 2020	100%	L. 537,500.00	AGOSTO 2021	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, E = 15 CM.	CALLE HACIA LA CANCHA MULTIJOS INCANANDO DESDE PAVIMENTO EXISTENTE, COLONIA BUENOS AIRES	Mantener en condicione Optimas la superficie de rodadura de las calles casco urbano de la ciudad de La Esperanza, Intibucá.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, E = 15 CM.	N/A	N/A	Contratista: Ing. Pedro Javier Gomez Pineda. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 2.047,912.12	NOVIEMBRE 2021	10%	N/A	ENERO 2022	N/A	N/A

	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS III ETAPA	TERRERO, ALDIA CHOGOLA	Mantener en condicione Optimas la superficie de rodadura de las calles casco urbano de la ciudad de La Esperanza, Intibucú.	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS III ETAPA	N/A	N/A	Contratista: Sr. AYDA MARICELA CACERES SANDOVAL. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L.1264,127.32	NOVIEMBRE 2021	10%	N/A	ENERO 2022	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE AH= 3.00X3.00 MTS	BARRO SANTA ANITA	CONSTRUIR UN ACCESO SEGURO Y DIGNO A TRAVES DE UNA CAJA PUENTE DE CONCRETO PARA EL BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ANITA	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE AH= 3.00X3.00 MTS	N/A	N/A	Contratista: Ing. Milos Said Molina Perez Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 927,186.86	DICIEMBRE 2020	30%	L. 927,186.86	FEBRERO 2022	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI, E=10 CM. Y CONSTRUCCION DE ADOQUINADO 4000 PSI, E= 8 CM.	BARRO EL CALVARIO, SECTOR CACIL	Mantener en condicione Optimas la superficie de rodadura de las calles casco urbano de la ciudad de La Esperanza, Intibucú.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI, E=10 CM. Y CONSTRUCCION DE ADOQUINADO 4000 PSI, E= 8 CM.	N/A	N/A	Contratista: Ing. Milos Said Molina Perez Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 1936,467.13	DICIEMBRE 2020	80%	L. 2130,025.67	ENERO 2022	L. 193,558.54	AUMENTO DE OBRA
															