

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/12/21 AL 31/12/21

Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/21



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Código Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
01	Compra De Terrenos Y Manejo De Cuencas	Siguatepeque	03-01-471	2,368,594.01	0.00	2,368,594.01	0.00	2,368,594.01
02	Estudios, Investigacion Y Proyectos De Factibilidad	Siguatepeque	03-01-251	271,020.68	100,000.00	371,020.68	348,000.00	23,020.68
Total del Código :				2,639,614.69	100,000.00	2,739,614.69	348,000.00	2,391,614.69
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
03	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para El Acondic	Siguatepeque	03-03-421	100,000.00	110,000.00	210,000.00	197,962.15	12,037.85
Total del Código :				100,000.00	110,000.00	210,000.00	197,962.15	12,037.85
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
04	Adqusicion De Equipos Para Estaciones De Tratamien	Siguatepeque	03-02-449	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	905,731.30	754,268.70
05	Construccion Adiciones Y Mejoras En Edificios Para	Siguatepeque	03-02-461	610,000.00	0.00	610,000.00	574,203.88	35,796.12
06	Construccion, Adiciones Y Mejoras En Captaciones Y	Siguatepeque	03-02-463	241,209.88	0.00	241,209.88	33,918.78	207,291.10
07	Construccion, Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Ag	Siguatepeque	03-02-464	1,339,551.60	0.00	1,339,551.60	1,325,900.02	13,651.58
Total del Código :				3,850,761.48	0.00	3,850,761.48	2,839,753.98	1,011,007.50
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
08	Construccion, Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Re	Siguatepeque	03-02-465	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	2,177,245.79	292,754.21
Total del Código :				2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	2,177,245.79	292,754.21
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
09	Construccion, Adiciones Y Mejoras A La Red De Dist	Siguatepeque	03-02-466	722,813.80	0.00	722,813.80	336,455.39	386,358.41
10	Construccionadiciones Y Mejoras En Obras Varias	Siguatepeque	03-02-466	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	541,445.27	558,554.73

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

12/01/22

Página 2

INFORME DEL 01/12/21 AL 31/12/21

Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/21**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Código :		03-02-466		1,822,813.80	0.00	1,822,813.80	877,900.66	944,913.14
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
11	Adquisición De Equipo Electrónico E Informatico	Siguatepeque,	03-01-421	0.00	100,000.00	100,000.00	89,238.95	10,761.05
Total del Código :		03-01-421		0.00	100,000.00	100,000.00	89,238.95	10,761.05
07	Recursos Humanos							
12	Adquisicion De Moboliario Y Equipo Para El Area De	Siguatepeque,co	03-05-421	0.00	60,000.00	60,000.00	55,115.41	4,884.59
Total del Código :		03-05-421		0.00	60,000.00	60,000.00	55,115.41	4,884.59
02	Gastos Grales AdministraciónComercialización							
13	Adquisicion De Equipo De Informatica Y Electrónico	Siguatepeque,	03-04-421	0.00	80,000.00	80,000.00	75,862.57	4,137.43
Total del Código :		03-04-421		0.00	80,000.00	80,000.00	75,862.57	4,137.43
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
14	Adquisición De Equipo De Computación Y Mobiliario	Siguatepeque,co	03-02-421	0.00	80,000.00	80,000.00	75,957.50	4,042.50
15	Adquisicion De Mobiliario En Etaps	Siguatepeque,	03-02-421	0.00	32,072.13	32,072.13	3,500.00	28,572.13
16	Adquisicion De Equipos Para Acondicionar Cocinas E	Siguatepeque,	03-02-449	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
17	Adquisicion De Bombas Dosificadoras, Bombas Agitad	Siguatepeque,	03-02-449	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
18	Instalacion De Micromedidores En Sectores Hidrauli	Siguatepeque,co	03-02-464	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
19	Implementacion Sistema De Rebombeo, Construcion De	Siguatepeque,	03-02-464	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Total del Código :		03-02-464		0.00	3,142,072.13	3,142,072.13	79,457.50	3,062,614.63
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
20	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio Maca	Barrio Macaruya	03-02-465	0.00	208,100.00	208,100.00	162,765.89	45,334.11

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/12/21 AL 31/12/21

Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
21	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio El C	Barrio El Carmen	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	492,937.27	15,162.73
22	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio Sant	Bo. Santa Martha	03-02-465	0.00	1,308,100.00	1,308,100.00	1,282,186.19	25,913.81
23	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Antonio	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	497,792.68	10,307.32
24	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Juan	03-02-465	0.00	508,100.00	508,100.00	506,939.93	1,160.07
25	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Barrio San	Bo. San Ramon	03-02-465	0.00	457,290.00	457,290.00	455,774.54	1,515.46
Total del Código : 03-02-465				0.00	3,497,790.00	3,497,790.00	3,398,396.50	99,393.50
06	Recursos Hidricos							
26	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para	Siguatepeque,	03-06-421	0.00	34,000.00	34,000.00	27,900.00	6,100.00
Total del Código : 03-06-421				0.00	34,000.00	34,000.00	27,900.00	6,100.00
08	Proyecto Mejora de la Gestion Recurso Hidrico							
27	Proyecto De Mejora De La Gestion Del Recurso Hidri	Siguatepeque,co	03-07-464	0.00	3,624,766.85	3,624,766.85	924,675.61	2,700,091.24
Total del Código : 03-07-464				0.00	3,624,766.85	3,624,766.85	924,675.61	2,700,091.24
TOTAL PROYECTOS				10,883,189.97	10,748,628.98	21,631,818.95	11,091,509.12	10,540,309.83


 Francisco Alonso Cordoba
 Contador

