

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Dirección del Fondo Social de Electrificación

MEMORÁNDUM FOSODE-004-X-2021

PARA: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ
Jefe Unidad de Transparencia

DE: LIC. MARIO CARDONA
Director de FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de Septiembre de 2021.

FECHA: 11 de octubre 2021.

PÁG. 1/7

Estimado, Licenciado Cruz,

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADO** en el mes de Septiembre de 2021 a través de esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,


Lic. Mario Cardona Flores
Director de FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: MRCF



PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	San Esteban
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Casa quemada Mucipio: San Esteba, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 515,777.06 Municipalidad: L. 1,707,046.79
Fecha de Aprobación	Enero 2017
Estado del Proyecto	Finalizado



Costo de Finalización	L. 2,222,823.85 \$ 91,663.22
Fecha de Finalización	Septiembre 2021

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.2499**

PÁG. 3/7

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Zancudero
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Zancudero, Mucipio: San Esteban, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 19,080.00 Comunidad: L. 423,861.49
Fecha de Aprobación	Abril 2019
Estado del Proyecto	Finalizado



Costo de Finalización	L. 451,941.49 \$ 18,636.84
Fecha de Finalización	Septiembre 2021

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.2499**

PÁG. 5/7

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 3

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Rio Grande
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Rio Grande No 2, Mucipio: El Triunfo Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • ENEE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 1,019,571.83 ENEE: L. 41,785.20 Municipalidad: L. 622,593.88
Fecha de Aprobación	Agosto 2017



Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,683,950.91 \$ 69,441.56
Fecha de Finalización	Junio 2021

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24,2499**

PÁG. 7/7

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE

