



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL (DGF)
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO



TRIMESTRE : TERCER TRIMESTRE 2015			MUNICIPIO: SANTA ROSA				DEPARTAMENTO: COPAN				FECHA: 28/ 12 / 2015																		
Nº de proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO										Monto Acumulado en el Trimestre	Observaciones		
			Area Urbana	Area Rural				Ampliación	Disminución	Trasposos				Financiero	Físico	Propios	AECID	Subsidios / Donaciones	Prestamo	Fondos de Transferencias									
										De Mas	De Menos									35% / 20% Infraestructura	5% Programas y Proyectos en Beneficio de la Niñez y	5% Desarrollo Económico Social y Combate a la	25% Salud y Educacion	15% Proyectos y Programas Dirigidos al Area de Seguridad	15% /30% Gasto de Funcionamiento				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. SECTOR SALUD																													
01-01	03-15-461	Mejoramiento Centro de Salud Oromilaca		Aldea Oromilaca	39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01-02	03-15-461	Mejoramiento Centro de Salud Zapote		Zapote	39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04-10-581	Subsidios a la administración central				680168,03		481086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1161254,41	208.460,79	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.460,79	0,00	0,00	348.665,44	0,00
		Sub Total				880168,03		481086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1361254,41	208.460,79	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.460,79	0,00	0,00	348.665,44	0,00
2. SECTOR EDUCACION																													
02-01	03-15-461	Aseras Perimetrales en la Escuela	Escuela Jose Cecilio del Valle		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	10000,00	0,00	210000,00	16.350,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	202.934,85	0,00
02-02	03-15-461	Construccion de Cerca		Esc. Delicas Pilas	39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02-03	03-15-461	Construccion de Cerca		Esc El Pinalito	39-2014	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02-04	03-15-461	Construccion de Aulas Rodeo		Rodeo Aldea	39-2014	250.000,00		100000,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	51.223,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.223,00	0,00	0,00	51.223,00	0,00
02-05	03-15-461	Mejoramiento Centro basico Quezailica		Quezailica	39-2014	300.000,00		200000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	90.632,03	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.632,03	0,00	0,00	202.487,65	0,00
02-06	03-15-461	Reconstruccion de Cancha Escuela Jeronimo	Barrio El Carmen		39-2014	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02-07	03-15-461	Recontruccion de Techo escuela los Angeles	Barrio Los Angeles		39-2014	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02-08	03-15-461	Reparacion de Kinder Juan carlos Elvir	Bo. El Chorreron		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	29.649,78	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.649,78	0,00	0,00	96.295,80	0,00
02-09	03-15-461	Reparacion de Kinder Loma Linda	Col. Loma Linda		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02-10	03-15-461	Mejoramiento de escuela Las Calabazas		Las Calabazas		0,00		0,00	0,00	140000,00	0,00	140000,00	1.554,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00
	04-11-581	Subsidios a la administración central				1.003.200,00		481086,37	0,00	0,00	0,00	1484286,37	208.460,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.460,79	0,00	0,00	548.171,34	0,00
		Sub Total				2378200,00		781086,37	0,00	150000,00	0,00	3309286,37	397.869,60	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.869,60	0,00	0,00	1.102.666,64	0,00
3. SECTOR SEGURIDAD																													
03-01	03-15-461	Construccion de Casa de la Cultura		Agua Escondida	39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-02	03-15-461	Construccion de centro comunal Promueve	Col Elder Romero		39-2014	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-03	03-15-461	Construccion de Cancha de concreto	Colonia San Jose		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-04	03-15-461	Reparacion de centro comunal Villa Belen	Villa belen		39-2014	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-05	03-15-461	Reparacion de centro comunal Mano a Mano	Colonia Osorio		39-2014	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-06	03-15-461	Reparacion de centro cristiano Caminando con Jesus	Bo. El Progreso		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-07	03-15-461	Construccion de centro comunal corredoer de Cerro blanco, calabazas, maicupa, y plan grande		Aldeas Cerro blanco, calabazas, maicupa, y plan grande	39-2014	140.000,00		0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-08	03-15-461	Construccion de Postas policiales	Duende / la gasolinera la Puma		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	100000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-09	03-15-572	Escuela taller	Colonia San Jose		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-10	03-15-467	Compra e Instalacion de semaforos en carretera internacional	Barrio Miraflores/Colonia Diaz Valenzuela/B* Dolores		39-2014	700.000,00		0,00	0,00	0,00	30000,00	670000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-11	03-15-467	Mantenimiento de Boulevares en el area urbana	Barrio Miraflores/Colonia Mejia Garcia/B* El Calvario		39-2014	176.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	176000,00	107.940,58	61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.940,58	0,00	0,00	122.640,58	0,00
03-12	03-15-467	Descentralizacion Seguridad Ciudadana y Genero	Santa Rosa de Copan		02-2015	0,00	1945103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1945103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.093,30	0,00
03-13	03-15-467	Construccion de cancha multiusos El Callejon		Aldea El Callejon	02-2015	0,00	20000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	150000,00	31.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.640,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00
03-14	03-15-461	Construccion de centro comunal en Potrerillos		Potrerillos	0,00	0	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00
03-15	03-15-461	Mejoramiento de Iglesia yarushin		Aldea Yarushin	0,00	38000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-16	03-15-461	Mejoramiento de iglesia El Salitrillo		El Salitrillo	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	541	Transferencias Capital ala administracióncentral				183132,02	355678,33	0,00	47890,00	100000,00	0,00	484611,35	37.672,80	7,74	0,00														



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL (DGF)
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO



TRIMESTRE : TERCER TRIMESTRE 2015			MUNICIPIO: SANTA ROSA				DEPARTAMENTO: COPAN				FECHA: 28/ 12 / 2015																		
Nº de proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO												Monto Acumulado en el Trimestre	Observaciones
			Area Urbana	Area Rural				Ampliación	Disminución	Trasposos				Financiero	Físico	Propios	AECID	Subsidios / Donaciones	Prestamo	Fondos de Transferencias									
										De Mas	De Menos									35% / 20%	5%	5%	25%	15%	15% / 30%				
			Barrio / Colonia	Aldea / Caserio														Infraestructura	Programas y Proyectos en Beneficio de la Niñez y	Desarrollo Económico Social y Combate a la	Salud y Educación	Proyectos y Programas Dirigidos al Area de Seguridad	Gasto de Funcionamiento						
05-03	03-16-481	Sistema de energia electrica	Carretera Internacional		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	0,00	125000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05-04	03-16-481	Mejoramiento de Alumbrado Publico en barrios y Colonias	Colonia las Juntas/ Colonia Bella Vista/ Las Cidras		39-2014	75.000,00		0,00	0,00	135000,00	0,00	210000,00	30.343,82	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.351,47				
05-05	03-16-481	Mejoramiento del Sistema Electrico el Derrumbo		El Derrumbo	39-2014	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05-06	03-16-481	Electrificación en el Cementerio general	Col. Diaz Valenzuela			0,00				60000,00	0,00	60000,00	27.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.120,60				
Sub Total						875000,00	0,00	0,00	0,00	395000,00	125000,00	1145000,00	126.051,74	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	126.051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.191,02				
4. SECTOR RED VIAL																													
06-01	03-14-466	Pavimentacion de calle	Barrio Santa Teresa Escuela Medina- Mercado Plastico (6 ta Avenida S.E entre calle Bo el Calvario 3 ta avenida calle asi las		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-02	03-14-466	Pavimento de calles	Bo San Martin Secto la cuchilla calle principal (5 Ta calle S.E entre Ave Alvaro Contreras y Col Bella Vista 3 ra calle S.O		39-2014	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00				
06-03	03-14-466	Pavimentacion de calles	Pav Concreto Estampado calle Centenario		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-04	03-14-466	Pavimentacion de calles			39-2014	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-05	03-14-466	Pavimentacion de calles			39-2014	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-06	03-14-466	Pavimentacion de calle	Barrio Santa Eduvigues		39-2014	300.000,00		0,00	0,00	0,00	100000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00				
06-07	03-14-466	Pavimentacion de calles	Colonia Diaz Valenzuela calle al Pinchazo Barrio Santa Teresa contiguo a Tanque la Cuchilla		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-08	03-14-466	Pavimentacion de calles			39-2014	115.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-09	03-14-466	Pavimentacion de calles	Colonia Divina Providencia Dolores Sector el Bosque		39-2014	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-10	03-14-466	Pavimentacion de calles			39-2014	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-11	03-14-466	Pavimentacion de calles	El Carrizal		39-2014	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-12	03-14-466	Pavimentacion de calles	Barrio Dolores		39-2014	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-13	03-14-466	Pavimentacion de calles	Las Juntas		39-2014	300.000,00		0,00	0,00	0,00	100000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-14	03-14-466	Pavimentacion de calles	Corona Flores Saavedra Iglesia Carretera CA-4 a la Iglesia		39-2014	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-15	03-14-466	Pav. De calle de INFOP Bo. Santa Teresa	Santa Teresa		39-2014	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-16	03-14-466	Pav. De calle Col. Mejia Garcia	Col. Mejia Garcia (4 Cuadras)		39-2014	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-17	03-14-466	Pav. De calle col. Villas de occidente	Col. Villas de occidente		39-2014	150.000,00		0,00	0,00	0,00	50000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-18	03-14-466	Bacheo general de calles pavimentadas y carretera Internacional	Barrio Miraflores/ Progreso/ Santa Teresa		39-2014	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	76.262,40	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.778,40				
06-19	03-14-466	Conformación de calles no pavimentadas urbanas	Barrio Dolores/ Colonia Osorio/Barrio Los Angeles/ Colonia Villas de Occidente/Barrio El Carmen	varias Areas del Municipio según requerimiento	39-2014	500.000,00		237041,85	0,00	62958,15	0,00	800000,00	241.124,99	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	241.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.472,49				
06-20	03-14-466	Conformación de calles rurales			39-2014	500.000,00		199513,09	0,00	0,00	0,00	699513,09	108.570,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	108.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.240,00				
06-21	03-14-466	Cunetas revestidas	Varios Sectores		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,00				
06-22	03-14-466	Obras de prevención, mitigación y drenaje pluvial	Barrios y Colonias		39-2014	1.000.000,00		100000,00	0,00	100000,00	0,00	1200000,00	299.106,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	299.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.653,57				
06-23	03-14-466	Pav. De calle Colonia loma Linda	Col. Loma Linda		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	300000,00	0,00	500000,00	106.627,50	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.627,50				
06-24	03-14-466	Pav. De calle Bo. El progreso	Bo. El progreso		39-2014	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.530,00				
06-25	03-14-466	Pav. De calle san martin sector el chorreron	San martin sector chorreron		39-2014	200.000,00		0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-26	03-14-466	Pav. De calles col. Alpes del eden	Calle Principal Alpes del Eden		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	7.600,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00				
06-27	03-14-466	Pav. De calle BARRIO SANTA TERESA	Barrio Santa Teresa		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	50000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.192,19				
06-28	03-14-466	Reparacion y ampliacion muro en carretera Colegio maria Auxiliadora	Bo. El carmen x Colegio maria Auxiliadora		39-2014	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-29	03-14-466	Pavimentacion de calle en Cementerio General	Colonia Diaz Valenzuela			0,00	27-2015	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sub Total						7050000,00		536554,94	0,00	662958,15	450000,00	7799513,09	839.291,39	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	839.291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.654,15				
7. SECTOR DE VIVIENDA																													
07-01	03-15-463	Construccion de Vivienda Social	Colonia Elder Romero/ Colonia Santa Eduvigjes/ Colonia Flores Saavedra		39-2014	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	116.288,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.121,90				
07-02	03-15-463	Mejoramiento de Pisos y techos	Colonia Elder Romero/ Santa Eduvigjes/ Loma Linda/ Osorio/ Bº San Martin/		39-2014	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	210.679,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	210.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.852,00				



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL (DGF)
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO



TRIMESTRE : TERCER TRIMESTRE 2015						MUNICIPIO: SANTA ROSA				DEPARTAMENTO: COPAN				FECHA: 28/ 12 / 2015														Monto Acumulado en el Trimestre	Observaciones	
Nº de proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO														
			Area Urbana	Area Rural				Ampliación	Disminución	Trasposos				Financiero	Físico	Propios	AECID	Subsidios / Donaciones	Prestamo	35% / 20%		5%		25%		15%				15% /30%
										Barrio / Colonia	Aldea / Caserio									De Mas	De Menos	Infraestructura	Programas y Proyectos en Beneficio de la Niñez y	Desarrollo Económico Social y Combate a la	Salud y Educacion	Proyectos y Programas Dirigidos al Area de Seguridad	Gasto de Funcionamiento			
		Sub Total				1500000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	326.967.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.973.90		
B. SECTOR DE EDUCACION DE BIENES MUNICIPALES																														
08-01	03-15-461	Reconstruccion en Edificios Municipales	Barrio el centro/Santa Teresa		39-2014	100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	9.070.00	0.09	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9.070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.170.00		
08-02	03-15-461	Construccion de Maosulesos	Cementerio General		39-2014	300.000.00		0.00	0.00	100000.00	0.00	400000.00	99.503.62	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.503.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.503.17		
08-03	03-15-461	Ampliacion del Cementerio	Cementerio General		39-2014	200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	20.800.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.093.00		
	421	Adquisición de equipos nuevos de oficina			39-2014	151.508.00		0.00	0.00	84032.00	0.00	235540.00	29.090.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.763.78		
	424	Adquisición equipos de computación			39-2014	L 364.271.82		20000.00	0.00	118000.00	18000.00	484271.82	281.933.00	0.58	0.00	14.606.00	0.00	0.00	0.00	267.327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.676.00		
	429	Adquisición de maquinaria y equipos varios			39-2014	L 282.575.29		0.00	0.00	240000.00	24000.00	498575.29	163.294.06	0.33	0.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00	162.094.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.207.07		
	439	Adquisición de equipos varios			39-2014	10000		0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	442	Adquisición de auto vehículos			39-2014	85000		0.00	0.00	0.00	85000.00	0.00	0.00	#(DIV/0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	449	Adquisición de equipos varios			39-2014	20000		0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	5.970.80	0.30	0.00	5.970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.970.80	
	452	Adquisición de equipos telefónicos			39-2014	28576.78		0.00	0.00	0.00	20000.00	8576.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	453	Adquisición de equipos de radio			39-2014	53750		0.00	0.00	62325.00	0.00	116075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.695.00	
	700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS			39-2014	9664097.63		6928604.67	2927775.66	3.640.264.97	3081334.43	14223857.18	2.525.414.07	0.18	0.00	2.525.414.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.791.960.65	
		Sub Total				11259779.52		6948604.67	2927775.66	4244621.97	3228334.43	16296896.07	3.135.075.55	#(DIV/0)	0.00	2.547.190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	587.884.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.170.059.47	
9. SECTOR SOCIAL (NIÑEZ ADOLESCENCIA Y MUJER)																														
	570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO			39-2014	1970172.98		264734.55	0.00	0.00	0.00	2234907.53	418.912.50	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.152.699.86		
	524	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL			39-2014	70000.00		0.00	0.00	20000.00	0.00	90000.00	18.126.98	0.20	0.00	18.126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.601.98	
	461	ERP			39-2014	286753.10		210460.61	0.00	140000.00	0.00	637213.71	239.280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.560.28	
	1094.00		0.00	0.00	0.00	2326926.08		475195.16	0.00	160000.00	0.00	2962121.24	676.319.62	0.19	0.00	18.126.98	0.00	0.00	239.280.14	0.00	0.00	0.00	418.912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.708.862.12		
10. GASTO DE FUNCIONAMIENTO																														
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO			39-2014	77767478.76		601298.16	939636.11	14736214.17	16472259.86	75693095.12	18.096.103.24	0.24	0.00	17.411.440.42	0.00	0.00	32.717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.945.32	55.735.133.54		
		Sub Total				77.767.478.76		601.298.16	939.636.11	14.736.214.17	16.472.259.86	75.693.095.12	18.096.103.24	0.24	0.00	17.411.440.42	0.00	0.00	32.717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.945.32	55.735.133.54		
		TOTAL				117.446.685.41	0.00	45.707.277.42	3.867.411.77	21.255.594.29	21.255.594.29	159.286.551.06	27.673.627.15	0.00	0.00	19.976.758.27	2.136.771.26	271.997.64	0.00	3.420.058.37	0.00	418.912.50	606.330.39	190.853.38	651.945.32	100.512.763.05				

Resumen Financiero de la Municipalidad

Ingresos en el Trimestre			
DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
SALDOS EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	3.176.729.02	22.425.511.83	591.982.07
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	20.059.861.92	3.473.051.18	4.656.314.32
TOTAL DISPONIBLE	23.236.590.94	25.898.563.01	5.248.296.39

Menos Gastos Ejecutados en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
FUNCIONAMIENTO	17.411.440.42	32.717.50	651.945.32
INVERSION	2.565.317.85	2.376.051.40	4.636.154.66
TOTAL EJECUTADO	19.976.758.27	2.408.768.90	5.288.099.98

Saldos al Final del Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
SALDOS SEGÚN LIBROS	3.259.832.67	23.489.794.11	-39.803.59
SALDOS SEGÚN BANCOS	3.640.051.83	23.924.035.55	1.492.673.24
SALDOS CONCILIADOS AL FINAL DEL TRIMESTRE	-380.219.16	-434.241.44	-1.532.476.83

