



**MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN**  
**TEL/FAX 2641-0729**  
**Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**  
**DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de Viviendas "Instalaciones Eléctricas Domiciliarias".	Varias Comunidades y Barrios(El Modelo, El Cirinal, Bo. San Sebastian, Cerro REDONDO, El Resumidero y El Sisin)	Mejorar la calidad de vida de las personas y por ende mejorar la convivencia de las familias de la comunidad el Escondido.	El proyecto consiste en proveer a familias de escasos recursos económicos, los materiales necesarios para realizar en cada vivienda la instalación eléctrica domiciliaria.	Se beneficiaran directamente 157 familias de diferentes comunidades	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad a través de la unidad tecnica de gestion la cual garantiza se cumplan los requisitos del proyectos, y son los beneficiarios los responsables de llevar a cabo la ejecucion del mismo	Fondos Municipales	L. 260,000.00	17-nov-14	El proyecto se encuentra Finalizado	_____	dic-15	Inicialmente se pretendia finalizar el proyecto en septiembre de este año pero al incrementar el mnumero de familias beneficiarias el tiempo de ejecucion se extendió	El presupuesto proyectado Ha incrementado a la fecha L. 145,856.23	Incremento el numero de familias beneficiarias a 157, inicialmente eran 130 familias. La duracion del proyecto es de 6 meses	Mayor demanda de la poblacion
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente del Centro de Educacion Basica Juan Lindo.	Construcción de Cancha Multiusos	Comunidad El Carmen Frente a CEB Juan Lindo	Contribuir con la mejora de los programas educativos que fortalecen el potencial fisico e intelectual de la poblacion estudiantil.	El proyecto consiste en la construccion de una cancha multiusos con las medidas reglamentarias, que tambien contara con alumbrado publico.	Se beneficiaran 114 alumnos del CEB Juan Lindo e indirectamente 72 familias de la Comunidad El Carmen	El proyecto es ejecutado por la Sociedad de Padres de Familia, peronal docente del centro educativo con apoyo de la municipalidad. Aun no se ha contratado el personal de albañileria.	Fondos Municipales y contraparte comunitaria	Lps. 150,000.00	17-nov-14	Se encuentra en la etapa de conformacion y nivelacion del terreno con material selecto, ya fue construida la cimentacion de la cancha	_____	nov-15	Se esta desarrollando en base a la planificacion realizada	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion Habitat para la Humanidad y Mancomunidad Chorti	Construcción de Viviendas con Habitat- CONVIVIENDA- Manchorti- Municipalidad De San Nicolás.	Varias Comunidades	Mejorar la calidad de vida de 27 familias de las diferentes comunidades del municipio.	El proyecto consiste en la construccion de 27 viviendas dignas de las cuales 22 seran de adobe, techo de madera y zinc y 5 seran de bloque con techo de canaleta y aluzinc, todas con piso de cemento y pueдрtas y ventanas de madera, las de adobe contara con la unidad sanitaria que consta de baño, pila y letrina fuera de la casa, las de bloque cuentan con baño y sanitario dentro de la casa, y su pila afuera ademas contaran con fogon mejorado.	Se beneficiaran 27 familias que fueron seleccionadas según la situacion economica	El proyecto es ejecutado por la municipalidad a través de la unidad tecnica de gestion, y tiene un componente de supervision por parte de la mancomunidad Chorti con el Ing. Trrinidad Lopez Cel. 32397228 quien se encarga de dar fe del avance del proyecto y es quien envia el informe a Habitat para la Humanidad para que se hagan los tramites correspondientes para pago de mano de obra y compra de materiales.	CONVIVIENDA a través de Habitat para la Humanidad, Mancomunidad Chorti con personal tecnico y gastos de transporte a las comunidades para realizar lñas supervisiones y la municipalidad de San nicolas quin aporta materiales locales y los costos por imprevistos	<b>L. 1,890,000.00</b> CONVIVIENDA y Habitat (bono de lps. 70,000.00 cada vivienda) Municipalidad <b>L. 810,000.00</b> (L. 30,000.00 por vivienda)y beneficiarios <b>L. 759,200.00</b> (aprox. L. 29,600.00 por casa de adobe y L. 21,600 por casa de bloque) En total se estima un costo de <b>L. 3,459,200.00</b> sin gastos operativos de las instituciones de apoyo	17-nov-14	Las viviendas se encuentran en la etapa de Fundicion de pisos	<b>L. 3,459,200.00</b>	27 de Dic. 2015	Ha habido retraso en las actividades debido a varios factores principalmente por el clima por lo que se ha extendido el periodo de ejecucion un mes	N/A	N/A	N/A



**MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN**  
**TEL/FAX 2641-0729**  
**Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**  
**DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015**

Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion el Comité Pro Mejoramiento de calle de Acceso al Cementerio General	Pavimentación de Calle de Acceso al Cementerio General del Casco Urbano de San Nicolás Copan.	Bo. San Sebastian, Bo. San Francisco	Mejorar las condiciones físicas de las calles del municipio de San Nicolás Copan, mediante la pavimentación de la calle en el Bo. San Sebastián y Bo. San Francisco	El proyecto consiste en la pavimentación de 301 metros lineales con concreto hidráulico de una de las calles principales de San Nicolás, que es el principal acceso al Cementerio General de este municipio.	Este proyecto es de beneficio general, por lo que se pretende beneficiar a los 6683 habitantes del municipio	Nombre: Osmin Edgardo Alvarado	Fondos Municipales y contraparte comunitaria	L. 1,790,774.25	17-nov-14	El proyecto se encuentra finalizado	_____	dic-15	Se extendió el periodo de finalización ya que se reconstruyeron las aceras que fueron afectadas durante las actividades de construcción del pavimento	Estos datos se presentarán cuando finalice el proyecto	Estos datos se presentarán cuando finalice el proyecto	Estos datos se presentarán cuando finalice el proyecto
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aulas en la Escuela Marco Antonio Aguilar	Comunidad El Modelo.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la construcción de un aula anexa que beneficiará a 108 niños dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 104 niños y sus familias	Nombre: Alfredo Alvarenga	Fondos Municipales	L. 390,468.49	17-nov-14	Etapa de construcción de losa de cemento como piso firme para luego colocar la cerámica. Se estima un avance del 70% del total de la obra	_____	nov-15	Se está desarrollando en base a la planificación realizada	Estos datos se presentarán cuando finalice el proyecto	Se pretendía construir un aula, pero ahora se construirá una aula tipo salón con dos divisiones metálicas para convertirla en 3 aulas.	actualmente fue creado el centro básico lo que demanda el uso de 3 aulas
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Mancomunidad Chorti, PHIR FHIS, Comunidad y Empresa ejecutora	Construcción de Sistema de Agua Potable	Comunidad Las Brisas.	Promover el desarrollo de la comunidad de Las Brisas, mediante la construcción del sistema de agua potable, y mejorar la participación de la comunidad en la construcción y mantenimiento del mismo.	El proyecto consiste en construir un sistema de agua potable desde la obra hasta la red de distribución.	Los beneficiarios directos del proyecto son 36 familias de la comunidad de Las Brisas. En total son 156 personas (81 hombres, 75 mujeres).	Nombre de la Empresa Ejecutora: Constructora Estrada Supervisora: Betty Sarahi Deras Miranda Tel.3287-8487/9718-9700 (Además bajo la supervisión de la unidad de infraestructura de la Mancomunidad Chorti, Ing. Sindy Castellanos, Tel. 2661-3468)	PIR-FHIS	L. 1,467,694.06	17-nov-14	El tanque se encuentra construido, solo se están realizando algunos detalles como la acera alrededor. También se está trabajando en el armado de hierro para las columnas de las cercas perimetrales de las obras mayores. Se estima un avance del 70% del total de la obra	_____	mar-16	Se está desarrollando en base a la planificación realizada	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aula en la Escuela Julian Flores	Comunidad El Carrizal.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la construcción de un aula anexa que beneficiará a 54 niños dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 54 niños y sus familias	Nombre: Arturo Henriquez	Fondos Municipales	L. 390,468.49	17-nov-14	Etapa de repello y pulido de paredes 75% de avance total del proyecto	_____	ene-16	Se está desarrollando en base a la planificación realizada	N/A	N/A	N/A



**MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN**  
**TEL/FAX 2641-0729**  
**Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**  
**DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015**

Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construcción de mangas en puente secundario Bo. San Nicolás por propiedad de la Sra. Jhensy Pinto	Bo. San Nicolas	Mejorar la Estetica y el ornato del municipio	El proyecto en la construccion de las mangas del puente o pretiles con diseños coloniales, tambien incluye la instalacion de faroles.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente toda la poblacion del Casco Urbano.	Nombre: Juan Casaca	Fondos Municipales	L. 175.000.00	17-nov-14	Finalizado	_____	dic-15	Este proyecto fue iniciado en el en el año 2014 pero debido a que existen otras prioridades se ha realizado por etapas.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construcción de mangas en puente secundario Bo. San Nicolás por propiedad de la Sra. Natalia Chavarria	Bo. San Nicolas	Mejorar la Estetica y el ornato del municipio	El proyecto en la construccion de las mangas del puente o pretiles con diseños basicos, tambien incluye la instalacion de faroles o lamparas.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente toda la poblacion del Casco Urbano.	Nombre: Juan Casaca	Fondos Municipales	L. 175.000.00	17-nov-14	Ya se encuentran pintados los pretiles e instaladas las basee donde iran coloados los faroles	_____	dic-15	Este proyecto fue iniciado en el mes de marzo de este año pero debido a que existen otras prioridades se ha realizado por etapas.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construccion de vivienda de la Sra. Fulgencia Mejia	Bo. San Cayetano	Mejorar la calidad de vida de una persona de la tercera edad.	El proyecto consiste en la construccion de una vivienda tipo apartamento de dimensiones de 4 m x 4.5 m con techo de canaleta y aluzinc, piso de cemento repellada y pulida y construccion de una pila.	Con este proyecto se estaran una persona de la tercera edad del Casco Urbano de San Nicolas.	Nombre: Pedro Portillo	Fondos Municipales	L. 60,000.00	17-nov-14	Se encuentra en la etapa de cimentacion	_____	feb-16	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Reparación de Carreteras en el Área Rural	Varias comunidades del municipio	Mejorar las condiciones de la red vial del municipio a través del mantenimiento y reparación de carreteras y así brindar bienestar y seguridad a los pobladores del municipio.	El proyecto a ejecutar consiste en la ampliacion, cuneteo parcial de 7 kilómetros de carretera troncal aproximadamente en las comunidades del Casco Urbano hacia El Porvenir y El Carmen. Se contratara maquinaria para la realización de las siguientes actividades: Ampliacion y Cuneteo parcial-- Patrol	Se beneficiaran 3 comunidades	Empresa Transportes y Materiales Martinez del señor Jose Luis Martinez Vargas mayor de edad, estado civil casado, Nacionalidad Hondureña y con Tarjeta de Identidad No.0401-1979-01859	Fondos Municipales	_____	17-nov-14	Finalizado	_____	dic-15	_____	_____	_____	_____

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 UNIDAD TECNICA DE GESTION  
 San Nicolas, Copan  
 Bach. Nancy Murillo  
 Unidad Técnica Municipal