



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL

REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS

Febrero 2021



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE INGENIERA

LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM # 227/03/2021

PARA: Licda. Cintya Mejía
Oficial de Acceso a La Información Pública

DE: Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal



ASUNTO : LO DESCRITO

FECHA: 08 Marzo 2021

Estimada Licenciada:

El motivo de la presente es para remitirle el Reporte de Proyectos Ejecutados del Mes de Febrero 2021

Sin otro particular

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

GERENCIA GENERAL														
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - MES DE FEBRERO DEL 2021														
N°	Sector	Nombre de Proyecto	Ubicación Proyecto	Alcance	Costo del Proyecto	Descripción Obra	Impacto Ambiental	Fuente Financiamiento	Monto Ejecutado Acumulado	Orden de Cambio			Fecha de Finalización	% de Avance
										Si	No	Just.		
1		Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada Terracería La Ceiba	Barrios y Colonias de La Ceiba	Beneficiará toda la población de La Ceiba	L. 180,000.00	Perfilado de Cunetas y mejoramiento de la calzada con material selecto	Ninguno	Fondos Municipales	L. 180,000.00		X		28 de Febrero del 2021	100%
2		Reconstrucción del Boulevard 15 de Septiembre – I Etapa	Bld. 15 de Septiembre entre Ave. Los Próceres y Ave. Morazán.	Beneficiará toda la población de La Ceiba que transita por dicha zona.	L. 1,500,000.00	Reconstrucción del Boulevard 15 de septiembre el cual tiene un ancho 12.40 metros divido entre dos carriles de 6.20 cada uno, con una longitud aproximada de 100.00 metros.		Fondos Municipales	L. 900,000.00		x		Marzo del 2021	85%




I. FOTOGRAFÍAS



No.	Conformado de Trocha.	
1	Reconstrucción del Boulevard 15 de septiembre.	Fecha: Ene/2021



No.	Terreno listo para la fundición.	
2	Reconstrucción del Boulevard 15 de septiembre.	Fecha: Ene/2021



No.	Fundición de Trocha.	
3	Reconstrucción del Boulevard 15 de septiembre.	Fecha: Ene/2021



No.	Fundición de Trocha.	
4	Mantenimiento de la red vial no pavimentada.	Fecha: Ene/2021



No.	Trocha en proceso de fundición .	
5	Reconstrucción del Boulevard 15 de septiembre.	Fecha: Ene/2021



No.	Trocha Fundida.	
6	Mantenimiento de la red vial no pavimentada.	Fecha: Ene/2021