



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS MES DE AGOSTO 2021

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	MOP MERLING EDUARDO ORELLANA	G.A#102/2021-UE	SUMINISTRO Y ACARREO	Metalicas, los pinos y oro verde	Acarreo de material	Acarreo de materiales petreos	Mejorar las condiciones de terraceria y adecuand el terreno	Positivo	No aplica	Fondos municipales	132,200.00	02-ago-21	Terminado	132,200.00	31-ago-21	Acertado	Ninguno	No aplica
2	MOP MERLING EDUARDO ORELLANA	G.A#104/2021-UE	SUMINISTRO Y ACARREO	Lima Nueva, La Paz, Cruz de Valencia, Copen viejo, Jerusalem, Metalicas	Acarreo de material	Acarreo de materiales petreos	Mejorar las condiciones de terraceria y adecuand el terreno	Positivo	No aplica	Fondos municipales	94,900.00	14-ago-21	Terminado	94,900.00	31-ago-21	Acertado	Ninguno	No aplica
3	SERVICIOS TECNICOS CATERPILLAR	G.A#106/2021-UE	Contrato de servicios de mano de obra	Alcaldia Municipal	Cambio de direccion de retroexcavadora	Mantenimiento de retroexcavadora municipal	Reparar la direccion de la retroexcavadora municipal 310-E	Positivo	No aplica	Fondos municipales	9,775.00	12-ago-21	Terminado	9,775.00	12-ago-21	Acertado	Ninguno	No aplica
4	JOSE OMAR SANDOVAL MEDINA	G.A#108/2021-UE	Contrato de servicios de mano de obra	Alcaldia Municipal	Construccion de valvula check, y calibracion de control hidraulico	Corregir fallas en el sistema hidraulico del compactador	Poder brindar el servicio de recoleccion de desechos solidos en el municipio	Positivo	No aplica	Fondos municipales	6,670.00	18-ago-21	Terminado	6,670.00	18-ago-21	Acertado	Ninguno	No aplica
5	INVERSIONES Y DESARROLLO VICTORIA	G.A#110/2021-UE	Contrato de alquiler de motoniveladora 120-G	Suyapa, San Juan, Municipal, Martinez Rivera, 22 Mayo, Guaymuraz	Dar mantenimiento a las calles de terraceria del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terraceria	Dar mantenimiento a las diferentes calles de terraceria del municipio	Positivo	No aplica	Fondos municipales	108,000.00	13-ago-21	Terminado	108,000.00	31-ago-21	Acertado	Ninguno	No aplica
6	INVERSIONES Y DESARROLLO VICTORIA	G.A#111/2021-UE	Contrato de alquiler de cisterna	Suyapa, San Juan, Municipal, Martinez Rivera, 22 Mayo, Guaymuraz	Brindando el abastecimiento de agua potable	Brindando el abastecimiento de agua potable	Brindando el abastecimiento de agua potable	Positivo	No aplica	Fondos municipales	45,900.00	13-ago-21	Terminado	45,900.00	31-ago-21	Acertado	Ninguno	No aplica



JUAN DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ

UNIDAD EJECUTORA



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS MES DE AGOSTO 2021

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
7	INVERSIONES Y DESARROLLO VICTORIA	G.A8112/2021-UE	Contrato de alquiler de cisterna	San Juan, Filadelfia, Flores de Oriente, 22 de mayo, municipal, la suya, guaymura y san cristobal	Brindando el abastecimiento de agua potable	Brindando el abastecimiento de agua potable	Brindando el abastecimiento de agua potable	Positivo	No aplica	Fondos municipales	67,500.00	02-ago-21	Terminado	67,500.00	31-ago-21	Acertado	Ninguno	No aplica
8	MOP MERLIN EDUARDO ORELLANA	G.A8113/2021-UE	SUMINISTRO Y ACARREO	Oro verde, flores de oriente, colonia tela, cruz de valencia y copan viejo	Acarreo de material	Acarreo de materiales petreos	Mejorar las condiciones de terracería y adecuar el terreno	Positivo	No aplica	Fondos municipales	86,500.00	09-ago-21	Terminado	86,500.00	31-ago-21	Acertado	Ninguno	No aplica


JUAN DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ

UNIDAD EJECUTORA