



*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS**  
**ACUMULADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizan reparaciones menores a edificios municipales	150,000.00	21,434.78	31,003.58	118,996.42
2	Construccion de casa de salud en El Porvenir	Se ha realizado pintado de todo el centro y la instalacion de cielo falso PVC tambien se hizo la instalacion de un tanque rotoplas	150,000.00	756.52	68,829.13	81,170.87
3	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	<p>El proyecto consiste en la construccion de 5 viviendas de 6x6 M con bloque de #5 la cual consta de dos aguas con canaleta y aluzin de 12 pies, consta con sala, cocina, dos habitaciones y baño, mas una pila a familias de escasos recursos, se construyen con apoyo de la Mision Bautista de Estados Unidos y Municipalidad.</p> <p>1. Vivienda de Sra Argentina Rosales se encuentra finalizado</p> <p>2. Vivienda de Sra Delmy Reyes se encuentra en un avance del 100% falta la instalacion y puertas y ventanas.</p> <p>3. Vivienda de Sra Delfina Portillo se encuentra en un avance del 100% y actualmente falta de puertas y ventanas</p> <p>4. Vivienda de Sra Juana Mejia se encuentra en un avance del 90 % y actualmente a falta de puertas y ventanas y pisos</p> <p>5. Vivienda Sr Francisco Pineda se encuentra en un avance del 95 % y actualmente a falta de puertas y ventanas</p>	798,780.40	34,515.00	679,609.00	119,171.40
4	Mejoramamiento de viviendas (pisos y techos) a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Se realizan reparaciones menores a viviendas	1,664,841.33	186,955.87	1,065,650.36	599,190.97
5	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tuberia de conduccion del agua al casco urbano, realizando enchapados de concreto, cambio y reparacion de tuberia, -	648,151.76	131,550.79	579,760.73	68,391.03



*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS**  
**ACUMULADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
6	Ampliacion y mejoramiento del alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se ha realizado cam,bios de tuberia enchapados de concreto ETC	150,000.00	41,310.87	119,895.65	30,104.35
7	Pavimentacion de calle por prop de Kelvin Chavez hasta prop de Rigoberto Argueta, barrio El Progreso	El proyecto se inicio con la conformacion de carretera, y se procedio a la instalacion de alcantarilla por donde pasara el drenaje aguas lluvias, se construiran 281.6 mt2 de concreto idraulico hincluido aceras y bordillos	498,292.46	191,246.88	492,848.60	5,443.86
8	Pavimentacion de calle por prop. Del Sr. Tano Claros pasando atrás de antigua tabacalera hasta interseccion en calle de adoquinado por prop. Del Sr. Misael Coto, Barrio El Progreso	El proyecto se inicio con la conformacion de carretera, y se procedio a la conformacion de calle por donde, se construiran 318. mt2 de concreto idraulico hincluido aceras y bordillos pintados	500,000.00	92,591.92	92,591.92	407,408.08
9	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realizan mantenimientos a calles del casco urbano	494,696.54	84,650.00	173,258.05	321,438.49
10	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Se inicio con la reparacion de la pintura del parque	100,000.00	1,500.00	1,925.00	98,075.00
11	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se realizo conformacion y vibrado de calle desde San Nicolas Hsta el Porvenir SNC, El Carmen, El modelo. El Carrizal	2,771,096.36	715,400.00	2,593,330.00	177,766.36
12	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se realizaron reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico	363,277.00	13,537.80	210,759.78	152,517.22
<b>TOTAL</b>			<b>10,725,187.10</b>	<b>1,515,450.43</b>	<b>7,422,203.61</b>	<b>3,302,983.49</b>



**DENIA IVETH MENA ARAGON**  
Jefe de presupuesto municipal