




**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES**



DETALLE DE PROYECTO MES DE SEPTIEMBRE 2021

Cod. Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Definido	Pagos Anteriores	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
461-01	Para 30 bolsas de cemento y mano de obra para la construcción de la Bodega que funcionara dentro del Edificio Aguas De La Lima para un mejor control de los materiales y herramientas.	Aguas De La Lima	L500,000.00	L188,120.48	L47,261.75	L264,617.77
429-12	Motor 5H.P sumergible 230volts mas un control box que se requiere por reemplazo de motor dañado en la estación de agua potable	Col. San Cristobal	L30,000.00		L23,750.00	L6,250.00
429-13	8 lances de tubos de 8" x 10 HG galvanizados cedula 40 para reemplazar tubería dañada en la Estación de agua potable	Col. Planeta	L100,000.00		L78,800.00	L21,200.00
429-3	Motor 5H.P sumergible 230volts mas un control box que se requiere por reemplazo de motor dañado en la estación de agua potable	Col. Gracias a Dios	L30,000.00		L23,750.00	L6,250.00
464-26	Compra de material de PVC que se requiere para realizar interconexion a la red por reparacion de tanque de agua	Col. Oro Verde #1	L150,000.00	L7,361.98	L6,884.66	L135,753.36
465-12	2 lances de tubo de 4 para sistema de alcantarillado que se requieren para ser instalados por proyecto de pavimentacion en boulevard principal	Col. Planeta (Alcantarillado)	L45,000.00		L1,845.89	L43,154.11


Contador (a) General

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/09/21 AL 30/09/21



Fecha de Elaboración del Informe: **30/09/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
-----------	---------------------	------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

01 Administración-Gerencia

415-01	Activos Intangibles	La Lima, Cortes	03-01-415	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
421-01	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-01-421	200,000.00	0.00	200,000.00	63,325.00	136,675.00
424-01	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-01-424	50,000.00	0.00	50,000.00	1,644.99	48,355.01
448-01	Equipo Planta Electricas	La Lima, Cortes	03-01-448	300,000.00	0.00	300,000.00	80,000.00	220,000.00
461-01	Construccion,ediciones Y Mejorar Edificio	La Lima, Cortes	03-01-461	500,000.00	0.00	500,000.00	235,382.23	264,617.77

Total del Sub-grupo : **1,210,000.00** **0.00** **1,210,000.00** **380,352.22** **829,647.78**

Total del Código :		03-01-461		1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	380,352.22	829,647.78
---------------------------	--	------------------	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------

02 Comercialización

421-02	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-02-421	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
424-02	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-02-424	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
Total del Sub-grupo :				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

Total del Código :		03-02-424		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
---------------------------	--	------------------	--	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

03 Operación y Mantenimiento de Agua

424-03	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-03-424	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-1	Equipo De Bombeo	Fenafuth/cerrato	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	26,366.28	23,633.72
429-10	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-11	Equipo De Bombeo	Col. Guaymuras	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-12	Equipo De Bombeo	Col. San Cristobal	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	23,750.00	6,250.00
429-13	Equipo De Bombeo	Col. Planeta	03-03-429	100,000.00	0.00	100,000.00	78,800.00	21,200.00
429-14	Equipo De Bombeo	Col. 23 De Sept.	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-15	Equipo De Bombeo	Col. Biblioteca	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-16	Equipo De Bombeo	Edificio Aguas De	03-03-429	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/09/21 AL 30/09/21

Fecha de Elaboración del Informe: **30/09/21**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-17	Equipo De Bombeo	Col. Los Angeles	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-18	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-19	Equipo De Bombeo	Col. Villas	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	44,424.00	576.00
429-2	Equipo De Bombeo	Col. Nueva	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-20	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-21	Equipo De Bombeo	Bo.centro Viveros	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-22	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-23	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #1	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-3	Equipo De Bombeo	Col. Gracias A	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	23,750.00	6,250.00
429-4	Equipo De Bombeo	Col. Municipal	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-5	Equipo De Bombeo	Col. La Cusuca	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-6	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	6,968.35	38,031.65
429-7	Equipo De Bombeo	Col. Los Maestros	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-8	Equipo De Bombeo	Col. Martinez	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-9	Equipo De Bombeo	Col. Sitratenco	03-03-429	100,000.00	0.00	100,000.00	25,022.21	74,977.79
464-01	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Fenafuth/cerrato	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-02	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Jerusalem	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-03	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Gracias A	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-04	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Municipal	03-03-464	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
464-05	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. La Cusuca	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-06	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Reformada	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-07	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col.los Maestros	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
464-08	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Martinez	03-03-464	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/09/21 AL 30/09/21



Fecha de Elaboración del Informe: **30/09/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep. Linea							
464-09	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Sitraterco	03-03-464	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-10	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Fraternidad	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-11	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Guaymuras	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-12	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. San Cristobal	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-13	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. La Planeta	03-03-464	170,000.00	0.00	170,000.00	145,280.01	24,719.99
	Potable (rep. Linea							
464-14	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col.23 De	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-15	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Ba. Centro Norte	03-03-464	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-16	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Edificio Aguas De	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-17	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Los Angeles	03-03-464	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-18	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Fraternidad	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-19	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Villas	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	8,079.37	71,920.63
	Potable (rep. Linea							
464-20	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Bella Vista	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-21	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. 4 De Julio	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-22	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Bo. El Mixto	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	Potable (rep. Linea							
464-23	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua	Col. Campo	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	Potable (rep. Linea							

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/09/21 AL 30/09/21



Fecha de Elaboración del Informe: **30/09/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
464-24	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo.las Flores	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
464-25	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo.guadalupe	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-26	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Oro Verde	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	14,246.64	135,753.36
464-27	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Oro Verde #2	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
464-28	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Villa Esther	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	1,458.20	78,541.80
464-29	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Bo. Centro Norte	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
464-30	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	Col. Colombia	03-03-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Total del Sub-grupo :				2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	398,145.06	2,431,854.94
Total del Código : 03-03-464				2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	398,145.06	2,431,854.94

04 Operación y Mantenimiento Alcantarillado S.

429-01	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-04-429	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
429-02	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-04-429	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
429-03	Equipo De Bombeo	Col.23 De	03-04-429	60,000.00	0.00	60,000.00	9,000.96	50,999.04
429-04	Varillas De Sondeo	Varillas De	03-04-429	90,000.00	0.00	90,000.00	89,336.60	663.40
465-01	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Fenafuth/cerrato	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-02	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Gracias A	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-03	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	Col. Municipal	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-04	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. La Cusuca	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/09/21 AL 30/09/21



Fecha de Elaboración del Informe: 30/09/21

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Alcantarillado (rep Linea							
465-05	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. Reformada	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	Alcantarillado (rep Linea							
465-06	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col.los Maestros	03-04-465	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	Alcantarillado (rep Linea							
465-07	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. Martinez	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	Alcantarillado (rep Linea							
465-08	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col.sitraterco	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	Alcantarillado (rep Linea							
465-09	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. La Roma	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	5,088.85	24,911.15
	Alcantarillado (rep Linea							
465-10	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. Guaymuras	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	Alcantarillado (rep Linea							
465-11	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. San Cristobal	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	3,432.95	21,567.05
	Alcantarillado (rep Linea							
465-12	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. La Planeta	03-04-465	45,000.00	0.00	45,000.00	1,845.89	43,154.11
	Alcantarillado (rep Linea							
465-13	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. 23 De	03-04-465	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
	Alcantarillado (rep Linea							
465-14	Const. Adic Y Mej A Sis.	Bo.centro Norte	03-04-465	100,000.00	0.00	100,000.00	15,295.55	84,704.45
	Alcantarillado (rep Linea							
465-15	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col.4 De Julio	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	Alcantarillado (rep Linea							
465-16	Const. Adic Y Mej A Sis.	Bo. Guadalupe	03-04-465	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	Alcantarillado (rep Linea							
465-17	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col.la Mesa	03-04-465	92,000.00	0.00	92,000.00	65,328.37	26,671.63
	Alcantarillado (rep Linea							
465-18	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. Buenos Aires	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	Alcantarillado (rep Linea							
465-19	Const. Adic Y Mej A Sis.	Col. Filadelfia	03-04-465	20,000.00	0.00	20,000.00	5,279.96	14,720.04
	Alcantarillado (rep Linea							

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/09/21 AL 30/09/21

Fecha de Elaboración del Informe: **30/09/21**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Sub-grupo :				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	194,609.13	805,390.87
Total del Código : 03-04-465				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	194,609.13	805,390.87
TOTAL PROYECTOS				5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	973,106.41	4,126,893.59


Keylin Sulieth Melgar
 Contador General
 Firma y Sello

