



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA DE ALDEA EL CIRUELITO , TALGUA		11	11	47110	26-2018	0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	71,245.37	0.00	0.00	71,245.37	99.00 %	254.63	0.00 %	EN PROCESO		
2	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN EL INSTITUTO SAN RAMÓN	SAN RAMÓN TALGUA	11	11	47110	26-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
3	CONSTRUCCIÓN DE CALVARIO CREMATARIO MUNICIPAL EN EL CALVARIO	BARRIO EL TALGUA	11	11	47210	26-2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
4	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION DEL BARRIO EL LLANON	EL LLANON, SAN RAMON	11	11	47210	26-2018	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	93.00 %	10,000.00	6.00 %	EN PROCESO	
5	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TURISTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	47210	26-2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
6	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOLL EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	23400	26-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2.00 %	97,500.00	97.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	47210	26-2018	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	634,668.00	365,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	365,332.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SALITRON TALGUA	SALITRON TALGUA	15	15	47110	26-2018	0.00	4,205.12	0.00	0.00	0.00	4,205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,205.12	100.00 %	NO SE EJECUTO		
9	PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	TALGUA CENTRO	15	15	23400	26-2018	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	36,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,090.00	51.00 %	33,910.00	48.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA (TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA, Y LAS MESITAS)	TALGUA CASCO URBANO	11	11	23400		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	66,271.00	0.00	0.00	66,271.00	33.00 %	133,729.00	66.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	LA PEÑA TALGUA	11	11	47110	26-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA BRISAS DEL PINAR LAS LAJITAS	LAJITAS TALGUA	11	11	47210	26-2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	41,815.00	0.00	0.00	41,815.00	13.00 %	258,185.00	86.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EL PORTILLO PINABETAL	PINABETAL TALGUA	11	11	47110	26-2018	600,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	348,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN EL AREA RURAL	TALGUA AREA RURAL	11	11	23400	26-2018	200,000.00	309,976.75	0.00	0.00	0.00	509,976.75	0.00	0.00	222,275.16	0.00	0.00	222,275.16	43.00 %	287,701.59	56.00 %	EN PROCESO	
15	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL PROGRESO HIGUITO TALGUA	HIGUITO TALGUA	15	15	47110	26-2018	0.00	21,065.82	0.00	0.00	0.00	21,065.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,065.82	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESCOLARES Y KINDER EN TEJERAS	TEJERAS TALGUA	11	11	47110	26-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN ESCUELA DEL AGUACATE TALGUA	AGUACATE TALGUA	11	11	47110	26-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	46,820.00	0.00	0.00	46,820.00	46.00 %	53,180.00	53.00 %	EN PROCESO	
18	CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA EL CIRUELITO TALGUA	CIRUELITO TALGUA	11	11	47110	26-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
19	CONSTRUCCIÓN DE COCINA BODEGA EN LEMANAL	LEMANAL TALGUA	11	11	47110	26-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,358.07	0.00	0.00	8,358.07	8.00 %	91,641.93	91.00 %	EN PROCESO	
20	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESCUELA LEMPIRA EN SAN RAMON TALGUA	RAMON TALGUA	11	11	47110	26-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	AMPLIACIÓN DEL DERRUMBO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL DERRUMBO TALGUA LEMPIRA	LEMPIRA TALGUA	11	11	47210	26-2018	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	96.00 %	17,000.00	3.00 %	TERMINADO	
22	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE TALGUA LEMPIRA	CAMALOTE TALGUA	11	11	47210	26-2018	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80.00 %	5,000.00	20.00 %	TERMINADO	
23	CONSTRUCCIÓN DE ERMITA EN EL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	26-2018	0.00	153,014.26	0.00	0.00	84,600.00	68,414.26	0.00	0.00	0.00	68,352.00	0.00	0.00	68,352.00	99.00 %	62.26	0.00 %	EN PROCESO	
24	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS URBANO EN CENTRO DE SALUD CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA	CASCO URBANO TALGUA	11	11	47210	26-2018	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	20.00 %	16,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y BAÑOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TALNETES. TALGUA LEMPIRA	TALNETES. TALGUA	11	11	47110	26-2018	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	43.00 %	19,700.00	56.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	REPARACION DE EDIFICIOS CENTRO DE SALUD EL HIGUITO	TALGUA	11	11	23400	26-2018	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	83,416.03	0.00	0.00	83,416.03	98.00 %	1,583.97	1.00 %	EN PROCESO	
27	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CAFETALERA TALGUA	CAFETALERA TALGUA	15	15	47110	26-2018	0.00	4,910.66	0.00	0.00	0.00	4,910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,910.66	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	CONSTRUCCION DE CREMATORIO MUNICIPAL EN TALGUA	TALGUA	11	11	47210	26-2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	104,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	CONSTRUCCION DE KINDER MERY DE FLORES HIGUITO TALGUA	HIGUITO TALGUA	15	15	47110	26-2018	0.00	18,619.37	0.00	0.00	0.00	18,619.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,619.37	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL	PINABETAL TALGUA	11	11	47110	26-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	CONSTRUCCION DE CERCA DE LA ESCUELA LAS LAJITAS TALGUA	LAJITAS TALGUA	11	11	47110	26-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	46.00 %	53,500.00	53.00 %	EN PROCESO	
32	CONSTRUCCION DE CERCA KINDER TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	47110	26-2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD BARRIO YARUCONTE SAN RAMON TALGUA	YARUCONTE SAN RAMON TALGUA	11	11	47210	26-2018	150,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	92,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 14/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicaci�n	N� Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	C�digo Presupuestario	N� Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de m�s	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecuci�n	(%) Pendiente de Ejecuci�n	En Proceso/ Terminado	Observaciones
34	PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI�N DE CARRETERA DE HIGUITO A TALGUA, DE TALGUA A AGUACATE, DE AGUACATE A EL AGUAJE Y DEL AGUAJE A SAN RAM�N	TALGUA, LEMPIRA	15	15	47210	26-2018	421,882.00	385,800.58	0.00	0.00	435,000.00	372,682.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	372,682.58	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	CONSTRUCCI�N DE PURIFICADORA DE AGUA URBANO POTABLE CASCO URBANO TALGUA, LEMPIRA	TALGUA, LEMPIRA	11	11	47110	26-2018	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	235,461.91	0.00	0.00	235,461.91	94.00 %	14,538.09	5.00 %	TERMINADO	
36	MEJORAS AL PARQUE CENTRAL TALGUA, CENTRO	TALGUA, CENTRO	11	11	23400	26-2018	150,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	207,000.80	0.00	0.00	207,000.80	99.00 %	999.20	0.00 %	TERMINADO	
37	MEJORAS DE AGUAS TERMALES EN TENTEGUA	TENTEGUA, LEMPIRA	11	11	23400	26-2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	AMPLIACI�N DE ELECTRIFICACI�N EN LA ALDEA DE CAFETALERA	CAFETALERA, TALGUA	11	11	47210	26-2018	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	AMPLIACI�N DE ELECTRIFICACI�N EN TALNETES ALDEA LAS LAJITAS TALGUA, LEMPIRA	TALNETES ALDEA LAS LAJITAS, TALGUA, LEMPIRA	11	11	47210	26-2018	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
40	CONSTRUCCI�N DE MURO LINEAL EN BARRIO LA RAMADA, TALGUA, CENTRO	BARRIO LA RAMADA, TALGUA, CENTRO	15	15	47210	26-2018	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	83,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,620.00	64.00 %	46,380.00	35.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE TALGUA, LA CALERA LAS FLORES LEMPIRA	LA CALERA, LAS FLORES LEMPIRA	15	15	47210	26-2018	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	99.00 %	500.00	0.00 %	TERMINADO	
42	CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	TALGUA CASCO URBANO	11	11	47210	26-2018	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,500.01	0.00	0.00	6,500.01	98.00 %	99.99	1.00 %	TERMINADO	
43	MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA	LAJITAS TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	26-2018	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	35.00 %	6,500.00	65.00 %	TERMINADO	
44	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO	TALGUA CASCO URBANO	11	11	47110	26-2018	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,350.05	0.00	0.00	14,350.05	95.00 %	649.95	4.00 %	TERMINADO	
45	MEJORAMIENTO DE LA COCINA BODEGA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANGOS TALGUA, LEMPIRA	LOS MANGOS TALGUA, LEMPIRA	11	11	23400	26-2018	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	15,486.00	0.00	0.00	15,486.00	96.00 %	514.00	3.00 %	EN PROCESO	
46	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ANTONIO BRACAMONTE DE LA ALDEA RINCONADA TALGUA LEMPIRA	RINCONADA TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	26-2018	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	15,740.00	0.00	0.00	15,740.00	10.00 %	136,260.00	89.00 %	TERMINADO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
47	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE AGUAJE, HACIENDITA A SAN RAMON DE MATAZANO, LAJITAS, CAMALOTE, A LA AJAGUAL TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
48	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CABLOTAL, TALGUA LEMPIRA	CABLOTAL, TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	26-2018 0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
49	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN ALDEA LA LIMA	LA LIMA TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	26-2018 300,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	42,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN RAMON Y CASCO URBANO, TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON, Y CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	26-2018 0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	408,799.98	0.00	0.00	408,799.98	97.00 %	11,200.02	2.00 %	TERMINADO	
51	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CENTRO BASICO DEL PINABETAL	PINABETAL TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	26-2018 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	CONSTRUCCION DE ESCUELA LA HACIENDITA TALGUA	HACIENDITA TALGUA	11	11	47110	26-2018 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN BARRIO LA CUCHILLA SAN RAMON	LA CUCHILLA SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	26-2018 250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
54	CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CANCHA DE FUTBOL EN SAN RAMON	SAN RAMON TALGUA	11	11	47210	26-2018	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	5.00 %	122,500.00	94.00 %	EN PROCESO	
55	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y BAÑOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, TALGUA LEMPIRA	LA CUCHILLA, TALGUA	11	11	47210	26-2018	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	28,421.00	0.00	0.00	28,421.00	94.00 %	1,579.00	5.00 %	TERMINADO	
56	CONSTRUCCIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA EL HIGUITO TALGUA, LEMPIRA	HIGUITO TALGUA, LEMPIRA	11	11	47110	26-2018	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	51,569.97	0.00	0.00	51,569.97	99.00 %	430.03	0.00 %	TERMINADO	
57	PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE HIGUITO A TALGUA, DE TALGUA A AGUACATE, DE AGUACATE A EL AGUAJE Y DEL AGUAJE A SAN RAMON	TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	26-2018	1,347,593.65	884,933.02	0.00	0.00	56,000.00	2,176,526.67	0.00	0.00	2,176,420.00	0.00	0.00	2,176,420.00	99.00 %	106.67	0.00 %	EN PROCESO	
58	ELECTRIFICACIÓN AL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA	LAJITAS TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	26-2018	0.00	200,000.00	0.00	258,000.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00	458,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
59	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO LOS DESAMPARADOS ALDEA LAS LAJITAS, TALGUA LEMPIRA	LAS LAJITAS, TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	26-2018	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
60	CONSTRUCCIÓN DE CALVARIO PILA Y LAVADEROS PÚBLICOS EN BARRIO EL CALVARIO SECTOR ZAPOTE TALGUA	BARRIO EL CALVARIO SECTOR ZAPOTE TALGUA	15	15	47210	26-2018	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	14,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00	28.00 %	35,580.00	71.00 %	TERMINADO	
61	CONSTRUCCIÓN DE TALA SANITARIOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE. TALGUA LEMPIRA	CAMALOTE. TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	26-2018	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	35.00 %	22,600.00	64.00 %	EN PROCESO	
62	PROYECTO TALGUA PRO LEMPIRA VIVIENDA	TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	26-2018	0.00	0.00	0.00	1,134,668.00	0.00	1,134,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,134,668.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							8,099,475.65	2,407,525.58	0.00	3,393,768.00	2,284,268.00	11,616,501.2191,630.00	3	0.00	5,448,002.35	0.00	0.00	5,639,632.35		5,976,868.88			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

SINDY MARILU VASQUEZ SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OBED OZIAS AGUILAR SERRANO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Wv/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemkKwKfUTAUDSxm6wlqVWVzhZgWx1Q9/od20n5CSdTdScZhht4UengNJJY8Xtow9poNth16d8153gabMKi//G4H2H
PZOQLnSArPgfvZJSWZ5X8U1dba7eUQN+8XuKQsDG5+q1sW7SGh0N7miO9SGt4XllqES43lqlmNTftVqLzIXIBANm1qvakE1Cp/F8azaEmOZbXuM8e2uyZFodkXwkGNjBEp01PT
I2Dbibsfli+zeoY2IIU