



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 20/08/2015
Hora : 06:15 p.m.
Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Nº Fondo de Proyecto	Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	REPARACION NORTH EAST N DE LA BIGHT	12	12	461-07	1	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,448.91	39,551.09	0.00	0.00	0.00	39,551.09	0.00	0.00	0.00	39,551.09	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
2	REPARACION MICHT N DEL KINDER SUSAN HENDRICKS ON	12	12	461	1	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,886.91	45,133.09	0.00	0.00	0.00	45,133.09	0.00	0.00	0.00	45,133.09	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
3	REPARACION EL CAYO N DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12	12	461-13	ACTA 0.00 1,4	0.00	144,686.74	0.00	69,830.71	0.00	214,526.45	0.00	0.00	0.00	214,526.45	0.00	0.00	0.00	214,526.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
4	REPARACION PUNTA DEL N DE LA ESCUELA	12	12	461-15	1,4	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,568.89	0.00	0.00	0.00	32,568.89	90.00 %	3,431.11	9.00 %	TERMINADO	TERMINADO
5	REPARACION MANGRO N DEL KINDER	12	12	461-17	1,4	0.00	135,000.00	0.00	0.00	3,180.46	131,819.54	0.00	0.00	0.00	131,819.54	0.00	0.00	0.00	131,819.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
6	REPARACION SAVANNAH N DEL KINDER	12	12	461-44	4	0.00	60,000.00	0.00	0.00	1,394.43	58,605.57	0.00	0.00	0.00	57,385.74	0.00	0.00	0.00	57,385.74	97.00 %	1,269.83	2.00 %	TERMINADO	TERMINADO
7	REPARACION EL CAYO N DE LA ESCUELA CRISTOBAL COLON	12	12	775-12	1,4	0.00	207,113.17	0.00	0.00	0.00	207,113.17	0.00	0.00	0.00	207,113.17	0.00	0.00	0.00	207,113.17	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
8	TERMINACION TODA LA ISLA ON LEVANTAMI ENTO CENSO CATASTRAL	12	12	775-41	1,7	0.00	170,511.00	0.00	0.00	0.00	170,511.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	99.00 %	511.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
9	TERMINACION SAVANNAH ON DEL BIGHT	12	12	775-42	1,4	0.00	236,879.17	0.00	0.00	0.00	236,879.17	0.00	0.00	0.00	236,879.17	0.00	0.00	0.00	236,879.17	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
10	REPARACION AEROPUERTO N ENRIQUE MUNICIPAL	12	12	461-23	23	180,000.00	10,710.05	0.00	0.00	0.00	190,710.05	32,983.80	0.00	0.00	10,710.05	0.00	0.00	0.00	43,693.85	22.00 %	147,016.20	77.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
11	CONSTRUCCION SAVANNAH MUELLE PRINCIPAL I PARTE	12	12	475-01	1	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	98.00 %	10,000.00	1.00 %	TERMINADO	TERMINADO
12	CONSTRUCCION NORTH EAST PUNTES PEATONALES	12	12	475-05	4	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	296,992.36	0.00	0.00	0.00	296,992.36	99.00 %	1,007.64	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
13	CONSTRUCCION SAVANNAH MUELLE AUXILIAR MEXICO UNDO	12	12	475-41	4	0.00	62,372.00	0.00	0.00	0.00	62,372.00	0.00	0.00	0.00	62,372.00	0.00	0.00	0.00	62,372.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/08/2015
Hora : 06:15 p.m.
Página: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecto	Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	Nº Presupuesto Actual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	RECONSTRUCCION DE MUJELLE DEL CEMENTERO	BIGHT	12	12	475-43	4	0.00	241,993.83	0.00	0.00	0.00	241,993.83	0.00	0.00	240,433.96	0.00	0.00	0.00	240,433.96	99.00 %	1,559.67	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
15	MANTENIMIENTO EN EL CAYO Y REPARACION DEL SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-17	11	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	7,286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.45	4.00 %	172,713.55	96.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
16	MANTENIMIENTO EN EL CAYO Y REPARACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	SAUDY BAY	11	11	464-16		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	48,343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,343.95	32.00 %	101,656.05	67.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
17	REPARACION EN EL CAYO Y MANTENIMIENTO EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	EL CAYO	11	11	465-16		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	19,128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,128.07	4.00 %	430,871.93	96.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
18	RECONSTRUCCION DE LA LANCHAMUNICIPAL DE PATRULLAJE	DINA BEACH	11	11	475-16	7	0.00	48,643.33	0.00	0.00	0.00	48,643.33	48,643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,643.33	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
19	RECONSTRUCCION DE LA PLAYA	EL CAYO	11	11	461-17	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.43	4.00 %	47,868.57	96.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
20	MANTENIMIENTO EN EL CAYO Y REPARACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	EL CAYO	11	11	464-16	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	34,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,147.95	22.00 %	115,852.05	77.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
21	MANTENIMIENTO EN EL CAYO Y REPARACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	EL CAYO	11	11	465-16	23	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	4,291.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291.75	0.00 %	445,708.25	99.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
22	MANTENIMIENTO EN EL CAYO Y REPARACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	EL CAYO	11	11	478-08	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	32,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,983.80	16.00 %	167,016.20	83.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
23	MANTENIMIENTO EN EL CAYO Y REPARACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	EL CAYO	11	11	466-22	23	10300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
24	MANTENIMIENTO EN EL CAYO Y REPARACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	EL CAYO	11	11	466-24	23	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
25	MANTENIMIENTO EN EL CAYO Y REPARACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	EL CAYO	11	11	475-01	23	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
26	MANTENIMIENTO EN EL CAYO Y REPARACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	EL CAYO	11	11	475-01	23	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO



Guanaja, ISLAS DE LA BAHIA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: YANELY.REYES

Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/08/2015
Hora : 06:15 p.m.
Pagina: 3 de 4

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Nº Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Efectuado	(%) Ejecutado	Monto Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL MUELLE DE GOBIERNO	ION Y MANTENIMIENTO DEL MUELLE DE GOBIERNO	12	12	475-46	10	0.00	0.00	0.00	84,258.00	0.00	84,258.00	0.00	0.00	84,258.00	0.00	0.00	0.00	84,258.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
28	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA	ION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA	12	12	461-47	9	0.00	0.00	0.00	109,131.47	0.00	109,131.47	0.00	0.00	109,131.47	0.00	0.00	0.00	109,131.47	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
29	ILUMINACION Y ACCESO AL BULEVAR DE LA SEGURIDAD	ION Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD	12	12	469-01	10	0.00	0.00	0.00	347,393.26	0.00	347,393.26	0.00	0.00	144,800.00	0.00	0.00	0.00	144,800.00	41.00 %	202,593.26	58.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
30	SEMAFORIZACION DE LA ISLA DE AREAS PROTEGIDAS	ION Y MANTENIMIENTO DE LA ISLA DE AREAS PROTEGIDAS	12	12	469-02	1,10	0.00	476,950.00	0.00	0.00	0.00	476,950.00	0.00	0.00	210,530.00	0.00	0.00	0.00	210,530.00	44.00 %	266,420.00	55.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
31	REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA EVENTOS	ION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA EVENTOS	12	12	461-45	8,9	0.00	0.00	0.00	214,815.50	0.00	214,815.50	0.00	0.00	214,815.50	0.00	0.00	0.00	214,815.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: YANELY.REYES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/08/2015
Hora : 06:15 p.m.
Página: 4 de 4

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanzamiento no	Fuente de Finanzamiento no	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales						3,610,000.00	3,021,368.09	0.00	839,109.94	69,830.71	7,400,847,32272,440.53	0.00	4,074,110.06	0.00	0.00	0.00	4,346,550.59		3,054,296.73			

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL RAYON BANEZAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Orlyet Shetisa Galeano Phillips

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE

0981J3Xnk7P29IDN1600G82XUVJhpxTSV1qku1eEImaVWTInqTV+qmiNMYBmpPQjeZvIBueioRf7KIKAsYEXDIARF5ozGik+pnottDQ2BihH3h4WogDPvLAKgTV9Hhk
oD22P8+7On4Wet1oAOWAODMS28bjcPaPjdmIu4TS+UEAARXIIfoUK64Ccl5t8t5n8pawvHLRIGYTD8H1PL0hTv+FPogamHx8XunfAQET46RCDNjXOZvIFUfYWF4ug3nHdh0m
XGJb9VWtWQjXfX2yQomJVMeHGFxVouJ=