

P	A	F	G	SG	N	Ax	Descripción	Presupuesto Aprobado	Definitivo	Ejecutado	Disponible	Observaciones
03							DESARROLLO SOCIAL. CULTURAL Y COMUNITARIO					
	01						SERVICIO DE EDUCACION	950,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
					1	13	Mej. y Rep. de Aulas y Const. de Cerca en Esc. 19 de Junio en SC	150,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	No Ejecutado
					2	14	Const-Modulos sanitarios y Cerca Perimetral, porton en Esc.Amilcar Pac	150,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	No Ejecutado
					3	16	Rep.Y mejoras CCEPEB, Eva Lambur, en san Jose de la Mora,	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	No Ejecutado
					4	18	Conts, de Escenario escolar en Esc. Oscar Zelaya de Singuizapa	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No Ejecutado
					5	19	Const.Cerca y Mejoramiento aulas escolares, en escuela de cerro los al	200,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	No Ejecutado
					6	20	Constr.Kinder en los Pinos.	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	No Ejecutado
					7	21	Mejoras en Aula de Dirreccion de la Es. F.Morazan Vallecillo	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	No Ejecutado
	02						SERVICIO DE SALUD	2,100,000.00	3,818,218.29	0.00	3,818,218.29	
		12					FONDOS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	No Ejecutado
					8	03	Mej.Rep. de Centros de Salud de Vallecillo, TQ, San Jose y San Cristob	200,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	No Ejecutado
					9	08	Mejoramiento Rastro Publico-Vallecillo	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	No Ejecutado
					10	02	Const. Sistema de Agua Potable, San Cristobal.	1,500,000.00	2,418,218.29	0.00	2,418,218.29	No Ejecutado
					11	01	Construccion Fosas Septicas)la Union, TQ. Rio la Puerta, Nocoro Vallec	400,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	No Ejecutado
					12	07	Proyectos de Emergencias contra desastres Naturales, Ambiente e Higiene	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No Ejecutado

03						VIVIENDA	1,250,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
	12					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
				13	01	Compra de Terreno y Const. de Vivienda en Casco Urbano Vallecillo	750,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No Ejecutado
				14	01	Letrinizacion,)Tuliapa, Brisas del Coyolar, Rio Chiquito, Encinal, Sa,	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No Ejecutado
04						CULTURA	800,000.00	1,687,001.45	0.00	1,687,001.45	
	12					FONDOS TRANSFERENCIA					
				15	01	Compra de Terreno y Const. Casa de la Cultura, Vallecillo.	800,000.00	1,687,001.45	0.00	1,687,001.45	No Ejecutado
08						TURISMO	54,384.00	54,384.00	0.00	54,384.00	
	11					FONDOS PROPIOS	54,384.00	54,384.00	0.00	54,384.00	
				16	01	Levantamiento Catastral)Trinidad de Quebradas y San Jose de la Mora	54,384.00	54,384.00	0.00	54,384.00	No Ejecutado
09						SEGURIDAD CIUDADANA	2,030,000.00	3,336,002.90	0.00	3,336,002.90	
	12					FONDOS TRANSFERENCIA					
				17	03	Mejoramiento Cancha Deportiva El Encinal	200,000.00	590,000.00	0.00	590,000.00	No Ejecutado
				18	04	Const.Cancha Deportiva la Union,(Nivelacion-Porterias)	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No Ejecutado
				19	06	Const.Muro Cancha de Futbol , Los Tablones.	100,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	No Ejecutado
				20	08	Const.Parque Recreativo, San Jose de la Mora	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	No Ejecutado
				21	02	Estudios, Construccion y Mejoramiento de Proyectos de Energia	380,000.00	624,001.45	0.00	624,001.45	No Ejecutado
				22	04	Estudio, y Const.Proyecto Energia Electrica, Cerro los Altos,	1,000,000.00	1,522,001.45	0.00	1,522,001.45	No Ejecutado
				23	06	Const, mejoras de Proyectos energia Electrica, area Urbana	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	No Ejecutado
10						NIÑEZ Y JUVENTUD	122,648.25	122,648.25	0.00	122,648.25	
	12					FONDOS DE TRANSFERENCIA	122,648.25	122,648.25	0.00	122,648.25	
				24	01	Acondicionamiento de Comedor Infantil Vallecillo, Esperanzas del Futur	122,648.25	122,648.25	0.00	122,648.25	No Ejecutado
11						ATENCION A LA MUJER	700,000.00	1,267,001.08	0.00	1,267,001.08	
	12					FONDOS DE TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
				25	02	Compra de Terreno, Const, Centro de Capacitacion de la Mujer en TQ	700,000.00	1,267,001.08	0.00	1,267,001.08	No Ejecutado
05						DESARROLLO ECONOMICO	1,477,899.50	2,645,106.18	3,500.00	2,641,606.18	
	12					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
				26	01	Mejor.Rep.de Carreteras Const, de Alcantarillas, en Zonas Productoras	677,899.50	1,058,900.23	0.00	1,058,900.23	No Ejecutado
				27	02	Const.mej. de call en Zona Productora de Granos Basicos.Tuliapa, Varia	200,000.00	233,204.50	0.00	233,204.50	No Ejecutado
				28	03	Mej.Calle Troncal y Const, alcantarillas del Corredor Productivo desde Singuizapa	200,000.00	572,000.73	3,500.00	568,500.73	En Proceso
				29	04	Const.Puente en Corredor Pruductivo de Singuizapa	0.00	381,000.72	0.00	381,000.72	No Ejecutado
				30	02	Const. de Viveros para siembras de granos Basicos, Hortalizas, maiz P.	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	No Ejecutado

06						INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,467,179.30	13,605,656.89	6,513,272.93	7,092,383.96	
		11				FONDOS PROPIOS	639,296.00	639,296.00	0.00	639,296.00	
				31	20	Remodelacion Edificio Municipal.	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	No Ejecutado
				32	11	Aportacion, proyectos PIR.energia y sistema de agua.p	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	No Ejecutado
				33	07	Const.Caja Puente en Trinidad de Quebradas	239,296.00	239,296.00	0.00	239,296.00	No Ejecutado
		12				FONDOS TRANSFERENCIA	1,827,883.30	12,966,360.89	6,513,272.93	6,453,087.96	
				34	04	Compra de Terreno, para alcantarilla	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	No Ejecutado
				35	32	Const.Centro Social en Comunidad de Agua Blanca.	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	No Ejecutado
				36	35	Const.Centro de Capacitacion de la Mujer, B. la Cruz Vallecillo.,	0.00	1,071,815.24	1,071,815.24	0.00	Ejecutado
				37	36	Remodelacion Centro Social Vallecillo.B. la Cruz	0.00	1,559,771.78	1,559,771.78	0.00	Ejecutado
				38	37	Remodelacion Centros de Salud)Vallecillo y Trinidad de Quebradas	0.00	160,000.00	131,839.56	28,160.44	Ejecutado
				39	38	Construccion de Muro Centro Social Vallecillo	0.00	333,401.01	0.00	333,401.01	No Ejecutado
				40	16	Const.. Sistema de Agua Potable, en San Jose de la Mora,	1,227,883.30	1,227,883.30	0.00	1,227,883.30	No Ejecutado
				41	17	Estudio y Const.Sistema Agua Potable Trinidad de Quebradas.	0.00	3,088,395.88	47,000.00	3,041,395.88	En Proceso
				42	19	Estudios const.de Sistema agua Potable, San Jose de la Mora y San C	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	No Ejecutado
				43	20	Const.Sistema de Agua Potable,Tuliapita , el Cura.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	No Ejecutado
				44	14	Const. Cancha de Usos Multiles, en San Isidro,	0.00	610,247.33	0.00	610,247.33	No Ejecutado
				45	33	Constr.Techado y cancha, Esc.F.Morazan,Vallecillo	0.00	1,405,930.32	1,405,930.32	0.00	Ejecutado
				46	34	Const.cancha, y piso en esc. Jose T.Cabañas la Union	0.00	437,880.36	437,880.36	0.00	Ejecutado
				47	12	Construccion de embaulado,en San Jose de la Mora.	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	No Ejecutado
				48	14	Aport.Proy.del programa de conversion de Honduras frete a España)Manof	0.00	15,966.67	15,966.67	0.00	Ejecutado
				49	06	Const.Puente Vehicular, Barrio la Trinidad Vallecillo.	0.00	1,443,069.00	1,443,069.00	0.00	Ejecutado
				50	17	Aport. para proy.Caja puente convenio Municipalidad de Esquias. Valle	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	Ejecutado
				51	18	Mej. y Rep. de Zonas ´Productoras de Cafe)Convenio Fondo Cafetero Naci	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	Ejecutado



 Cely Modesto Zavala
 Alcalde Municipal



 Fátima Verónica Méndez
 Tesorera Municipal