



# MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN

## INFORME DE PROYECTO MES DE OCTUBRE 2019

| P         | A | F         | G   | SG  | R          | Ax | Descripción                                                            | Original            | Definitivo          | Ejecutado         | DISPONIBLE          | OBSERVACIONES |
|-----------|---|-----------|-----|-----|------------|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|           |   |           |     |     |            |    | <b>SERVICIO DE EDUCACION</b>                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |               |
|           |   | <b>12</b> |     |     |            |    | <b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>                                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |               |
|           |   |           |     |     | <b>461</b> |    | <b>Construccion,Mejoras y Adiciones de</b>                             | <b>950,000.00</b>   | <b>1,200,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,200,000.00</b> |               |
|           |   |           |     |     |            | 13 | Mej. y Rep. de Aulas y Const. de Cerca en Esc. 19 de Junio en SC       | 150,000.00          | 250,000.00          | 0.00              | 250,000.00          | No Ejecutado  |
|           |   |           |     |     |            | 14 | Const-Modulos sanitarios y Cerca Perimetral, porton en Esc.Amilcar Pac | 150,000.00          | 250,000.00          | 0.00              | 250,000.00          | No Ejecutado  |
|           |   |           |     |     |            | 16 | Rep.Y mejoras CCEPEB, Eva Lambur, en san Jose de la Mora,              | 50,000.00           | 50,000.00           | 0.00              | 50,000.00           | No Ejecutado  |
|           |   |           |     |     |            | 18 | Conts, de Escenario escolar en Esc. Oscar Zelaya de Singuizapa         | 100,000.00          | 100,000.00          | 0.00              | 100,000.00          | No Ejecutado  |
|           |   |           |     |     |            | 19 | Const.Cerca y Mejoramiento aulas escolares, en escuela de cerro los al | 200,000.00          | 250,000.00          | 0.00              | 250,000.00          | No Ejecutado  |
|           |   |           |     |     |            | 20 | Constr.Kinder en los Pinos.                                            | 250,000.00          | 250,000.00          | 0.00              | 250,000.00          | No Ejecutado  |
|           |   |           |     |     |            | 21 | Mejoras en Aula de Dirreccion de la Es. F.Morazan Vallecillo           | 50,000.00           | 50,000.00           | 0.00              | 50,000.00           | No Ejecutado  |
| <b>02</b> |   |           |     |     |            |    | <b>SERVICIO DE SALUD</b>                                               |                     |                     |                   |                     |               |
|           |   | <b>12</b> |     |     |            |    | <b>FONDOS TRANSFERENCIAS</b>                                           |                     |                     |                   |                     |               |
|           |   |           |     |     | <b>461</b> |    | <b>Const.Adiciones y mejoras de Edificio</b>                           | <b>200,000.00</b>   | <b>600,000.00</b>   | <b>75,405.60</b>  | <b>524,594.40</b>   |               |
|           |   |           |     |     |            | 03 | Mej.Rep. de Centros de Salud de Va                                     | 200,000.00          | 400,000.00          | 75,405.60         | 324,594.40          | En Proceso    |
|           |   |           |     |     |            | 08 | Mejoramiento Rastro Publico-Vallecillo                                 | 0.00                | 200,000.00          | 0.00              | 200,000.00          | No Ejecutado  |
|           |   |           |     |     | <b>464</b> |    | <b>Const.Adiciones,sistema de Agua Pot</b>                             | <b>1,500,000.00</b> | <b>2,418,218.29</b> | <b>0.00</b>       | <b>2,418,218.29</b> |               |
|           |   |           |     |     |            | 02 | Const. Sistema de Agua Potable, San Cristobal.                         | 1,500,000.00        | 2,418,218.29        | 0.00              | 2,418,218.29        | No Ejecutado  |
|           |   |           |     |     | <b>469</b> |    | <b>Cons,Adiciones de Obras Varias.</b>                                 | <b>400,000.00</b>   | <b>860,000.00</b>   | <b>126,423.80</b> | <b>733,576.20</b>   |               |
|           |   |           |     |     |            | 01 | Construccion Fosas Septicas)la Union, TQ. Rio la Puerta, Nocoro Vallec | 400,000.00          | 700,000.00          | 0.00              | 700,000.00          | No Ejecutado  |
|           |   |           |     |     |            | 07 | Proyectos de Emergencias contra desastres Naturales, Ambiente e Higien | 0.00                | 160,000.00          | 126,423.80        | 33,576.20           | En Proceso    |
|           |   | <b>13</b> |     |     |            |    | <b>TRANSFERENCIAS COPECO</b>                                           | <b>0.00</b>         | <b>84,459.45</b>    | <b>84,459.45</b>  | <b>0.00</b>         |               |
|           |   |           | 500 |     |            |    | SUBSIDIOS                                                              | 0.00                | 84,459.45           | 84,459.45         | 0.00                |               |
|           |   |           |     | 580 |            |    | SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO                                            | 0.00                | 84,459.45           | 84,459.45         | 0.00                |               |
|           |   |           |     |     | 581        |    | Subsidios a la Administracion Central                                  | 0.00                | 84,459.45           | 84,459.45         | 0.00                | Ejecutado     |

|    |    |  |  |     |                                                                         |                     |                     |                   |                     |              |
|----|----|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 03 | 12 |  |  |     | <b>VIVIENDA</b>                                                         | <b>1,250,000.00</b> | <b>140,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>140,000.00</b>   |              |
|    |    |  |  | 461 | <b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>                                             | <b>1,250,000.00</b> | <b>140,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>140,000.00</b>   |              |
|    |    |  |  |     | <b>Const.Adiciones y mejoras de Edifici</b>                             | <b>750,000.00</b>   | <b>40,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>40,000.00</b>    |              |
|    |    |  |  | 01  | Compra de Terreno y Const. de Vivienda en Casco Urbano Vallecillo       | 750,000.00          | 40,000.00           | 0.00              | 40,000.00           | No Ejecutado |
|    |    |  |  | 469 | <b>Const.Adiciones y mejoras de obras v</b>                             | <b>500,000.00</b>   | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>100,000.00</b>   |              |
|    |    |  |  | 01  | Letrinizacion,)Tuliapa, Brisas del Coyolar, Rio Chiquito, Encinal, Sa,  | 500,000.00          | 100,000.00          | 0.00              | 100,000.00          | No Ejecutado |
| 04 |    |  |  |     | <b>CULTURA</b>                                                          |                     |                     |                   |                     |              |
|    | 12 |  |  |     | <b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>                                             |                     |                     |                   |                     |              |
|    |    |  |  | 461 | <b>Construccion, Adiciones y Mejoras de</b>                             | <b>800,000.00</b>   | <b>1,687,001.45</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,687,001.45</b> |              |
|    |    |  |  | 01  | Compra de Terreno y Const. Casa de la Cultura, Vallecillo.              | 800,000.00          | 1,687,001.45        | 0.00              | 1,687,001.45        | No Ejecutado |
| 08 |    |  |  |     | <b>TURISMO</b>                                                          |                     |                     |                   |                     |              |
|    | 11 |  |  |     | <b>FONDOS PROPIOS</b>                                                   | <b>54,384.00</b>    | <b>54,384.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>54,384.00</b>    |              |
|    |    |  |  | 469 | <b>Const. Adiciones mejoras de obras ur</b>                             | <b>54,384.00</b>    | <b>54,384.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>54,384.00</b>    |              |
|    |    |  |  | 01  | Levantamiento Catastral )Trinidad de Quebradas y San Jose de la Mora    | 54,384.00           | 54,384.00           | 0.00              | 54,384.00           | No Ejecutado |
| 09 |    |  |  |     | <b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>                                              |                     |                     |                   |                     |              |
|    | 12 |  |  |     | <b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>                                             |                     |                     |                   |                     |              |
|    |    |  |  | 467 | <b>Const.Adiciones y Mejoras de Parque</b>                              | <b>450,000.00</b>   | <b>999,000.00</b>   | <b>119,750.93</b> | <b>879,249.07</b>   |              |
|    |    |  |  | 03  | Mejoramiento Cancha Deportiva El Encinal                                | 200,000.00          | 599,000.00          | 119,750.93        | 479,249.07          | En Proceso   |
|    |    |  |  | 04  | Const.Cancha Deportiva la Union, (Nivelacion-Porterias)                 | 100,000.00          | 100,000.00          | 0.00              | 100,000.00          | No Ejecutado |
|    |    |  |  | 06  | Const.Muro Cancha de Futbol , Los Tablones.                             | 100,000.00          | 250,000.00          | 0.00              | 250,000.00          | No Ejecutado |
|    |    |  |  | 08  | Const.Parque Recreativo, San Jose de la Mora                            | 50,000.00           | 50,000.00           | 0.00              | 50,000.00           | No Ejecutado |
|    |    |  |  | 481 | <b>Const.Adiciones y Mejoras de Lineas l</b>                            | <b>1,580,000.00</b> | <b>2,346,002.90</b> | <b>265,048.88</b> | <b>2,080,954.02</b> |              |
|    |    |  |  | 02  | Estudios, Construccion y Mejoramiento de Proyectos de Energia           | 380,000.00          | 624,001.45          | 143,351.69        | 480,649.76          | En Proceso   |
|    |    |  |  | 04  | Estudio, y Const.Proyecto Energia Electrica, Cerro los Altos,           | 1,000,000.00        | 1,522,001.45        | 0.00              | 1,522,001.45        | No Ejecutado |
|    |    |  |  | 06  | Const, mejoras de Proyectos energia Electrica, area Urbana              | 200,000.00          | 200,000.00          | 121,697.19        | 78,302.81           | En Proceso   |
| 10 |    |  |  |     | <b>NIÑEZ Y JUVENTUD</b>                                                 |                     |                     |                   |                     |              |
|    | 12 |  |  |     | <b>FONDOS DE TRANSFERENCIA</b>                                          | <b>122,648.25</b>   | <b>122,648.25</b>   | <b>0.00</b>       | <b>122,648.25</b>   |              |
|    |    |  |  | 429 | Adquisicion de Maquinaria y Equipos V                                   | 122,648.25          | 122,648.25          | 0.00              | 122,648.25          |              |
|    |    |  |  | 01  | Acondicionamiento de Comedor Inf                                        | 122,648.25          | 122,648.25          | 0.00              | 122,648.25          | No Ejecutado |
| 11 |    |  |  |     | <b>ATENCION A LA MUJER</b>                                              |                     |                     |                   |                     |              |
|    | 12 |  |  |     | <b>FONDOS DE TRANSFERENCIA</b>                                          |                     |                     |                   |                     |              |
|    |    |  |  | 461 | <b>Const.Adiciones y Mejoras de Edificio</b>                            | <b>700,000.00</b>   | <b>1,267,001.08</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,267,001.08</b> |              |
|    |    |  |  | 02  | Compra de Terreno, Const, Centro de Capacitacion de la Mujer en TQ      | 700,000.00          | 1,267,001.08        | 0.00              | 1,267,001.08        | No Ejecutado |
| 05 |    |  |  |     | <b>DESARROLLO ECONOMICO</b>                                             |                     |                     |                   |                     |              |
|    | 01 |  |  |     | Actividades Productivas                                                 |                     |                     |                   |                     |              |
|    | 12 |  |  |     | <b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>                                             |                     |                     |                   |                     |              |
|    |    |  |  | 466 | <b>Const.Adiciones y Mejoras de Calles y</b>                            | <b>1,077,899.50</b> | <b>2,245,106.18</b> | <b>3,500.00</b>   | <b>2,241,606.18</b> |              |
|    |    |  |  | 01  | Mejor.Rep.de Carreteras y Const, de Alcantarillas, en Zonas Productoras | 677,899.50          | 1,058,900.23        | 0.00              | 1,058,900.23        | No Ejecutado |
|    |    |  |  | 02  | Const.mej. de call en Zona Productora de Granos Basicos.Tuliapa, Varia  | 200,000.00          | 233,204.50          | 0.00              | 233,204.50          | No Ejecutado |
|    |    |  |  | 03  | Mej.Calle Troncal y Const, alcantarillas del Corredor Productivo desde  | 200,000.00          | 572,000.73          | 3,500.00          | 568,500.73          | No Ejecutado |
|    |    |  |  | 04  | Const.Puente en Corredor Prductivo de Singuizapa                        | 0.00                | 381,000.72          | 0.00              | 381,000.72          | No Ejecutado |
|    |    |  |  | 484 | <b>Const.Adiciones y Mejoras de Constru</b>                             | <b>400,000.00</b>   | <b>400,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>400,000.00</b>   |              |
|    |    |  |  | 02  | Const. de Viveros para siembras de granos Basicos, Hortalizas, maiz P.  | 400,000.00          | 400,000.00          | 0.00              | 400,000.00          | No Ejecutado |



[illegible]