

MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN

INFORME DE PROYECTOS; MES DE DICIEMBRE 2020

P	A	F	G	SG	R	Ax	Descripción	Original	Definitivo	E J E C U T A	Disponible	observacion
03							DESARROLLO SOCIAL. CULTURAL Y COMUNITARIO					
	01						SERVICIO DE EDUCACION					
		12					FONDOS TRANSFERENCIA					
					412		AQUISICION DE TERRENOS PARA OB	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	
						01	Compra de Terreno para construccion de Kinder , Casco Urbano.Loma Lind	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	no ejecutado
					461		Construccion,Mejoras y Adiciones d	3,100,000.00	2,500,000.00	232,646.55	2,267,353.45	
						06	Construc.Escuela Jorge Maradiaga, el Chilar	400,000.00	450,000.00	89,055.43	360,944.57	en ejecucion
						08	Const.Mod. sanitarios, y Rep, de muroEsc.Pompilio Ortega de Tuliapita.	400,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	no ejecutado
						16	Rep.Y mejoras CCEPEB, Eva Lambur, en san Jose de la Mora,	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	no ejecutado
						18	Conts, de Escenario escolar en Esc. Oscar Zelaya de Singuizapa	300,000.00	300,000.00	83,952.92	216,047.08	en ejecucion
						19	Const.Cerca y Mejoramiento aulas escolares, en escuela de cerro los al	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	no ejecutado
						20	Constr.Kinder en los Pinos.	300,000.00	300,000.00	59,638.20	240,361.80	en ejecucion
						22	Mejoras a Kinder en Rio la Puerta	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	no ejecutado
						24	Construccion de Kinder (Barrios Loma Linda y la Trinidad)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	no ejecutado
02							SERVICIO DE SALUD					
		12					FONDOS TRANSFERENCIAS					
					461		Const.Adiciones y mejoras de Edific	550,000.00	711,000.00	142,166.95	568,833.05	568,833.05
						02	Mejoramiento Centro Salud, Vallecillo.	550,000.00	711,000.00	142,166.95	568,833.05	en ejecucion
					464		Const.Adiciones,sistema de Agua Po	1,000,000.00	889,000.00	0.00	889,000.00	889,000.00
						02	Const. Sistema de Agua Potable, San Cristobal.	1,000,000.00	889,000.00	0.00	889,000.00	no ejecutado
		13					TRANSFERENCIAS FUERZA HONDUR	0.00	509,955.00	508,761.74	1,193.26	1,193.26
					430		Equipos Sanitarios Educaciones y A	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
						431	Adquisicion de equipo Medico Quirurgi	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	en ejecucion
			500				SUBSIDIOS	0.00	109,955.00	108,761.74	1,193.26	1,193.26
						581	Subsidios a la Administracion Central	0.00	109,955.00	108,761.74	1,193.26	en ejecucion
03							VIVIENDA	0.00				
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00				
						573	Subsidio a Instituciones Culturales, Sc	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	no ejecutado
04							CULTURA					
		12					FONDOS TRANSFERENCIA					
					412		ADQUISICION DE TERRENOS PARA C	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00
						01	Compra de Terreno para casa de la cultura.*Barrio Santa Rosa.	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	no ejecutado
					461		Construccion, Adiciones y Mejoras d	800,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00
						02	Construccion, casa de la cultura , B.Santa Rosa Vallecillo	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	no ejecutado

09						SEGURIDAD CIUDADANA					
	12					FONDOS TRANSFERENCIA					
				461		Const.adicionales y mejoras de Edifi	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
				02		Mej.Rep. de Jefatura Muniicpal y Estacion Policia , Vallecillo y TQ	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	no ejecutado
				467		Const.Adiciones y Mejoras de Parqu	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
				04		Const.Cancha Deportiva la Union,(Nivelacion-Porterias)	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	no ejecutado
				481		Const.Adiciones y Mejoras de Lineas	650,000.00	1,200,000.00	25,875.00	1,174,125.00	1,174,125.00
				07		Estudios Para Const y ampl.Proyectos Energia Electrica. zona Rural	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	no ejecutado
				08		Estudios Proyectos de Energia Electrica. zona urbana	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	no ejecutado
				09		Construccion. Mejoras P.Energia Zona Rural-	0.00	450,000.00	25,875.00	424,125.00	en ejecucion
				10		Const.Proyectos de Energia (Casco Urbano)Vallecillo	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	no ejecutado
11						ATENCION A LA MUJER					
				461		Const.Adiciones y Mejoras de Edific	400,000.00	287,717.17	0.00	287,717.17	287,717.17
				04		Ampliación y Mejoras a Mercado Munic	400,000.00	287,717.17	0.00	287,717.17	no ejecutado

05						DESARROLLO ECONOMICO						
	12					FONDOS TRANSFERENCIA						
				466		Const.Adiciones y Mejoras de Calles	1,200,000.00	1,092,000.00	1,083,352.00	8,648.00	8,648.00	
					01	Mejor.Rep.de Carreteras y Const, de Alcantarillas, en Zonas Productoras	800,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	en ejecucion	
					02	Const.mej. de call en Zona Productora de Granos Basicos.Tuliapa, Varia	400,000.00	1,090,000.00	1,083,352.00	6,648.00	en ejecucion	
08						TURISMO	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	
	12					FONDOS DE TRANSFERENCIA	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	
				467		Const.Adic,y Mejoras de Parques y L	0.00	601,000.00	0.00	601,000.00	601,000.00	
					02	Mejoras a Parque Municipal,Barrio San Rafael Vallecillo,	0.00	601,000.00	0.00	601,000.00	no ejecutado	
				469		Const.Adic.Mejoras de Obras Varias	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	
					01	Levantamiento Catastral(Trinidad Q.y San Jose de la Mora)	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	no ejecutado	
					02	Const.Embalse en Lugar Turistico del Borbollon, Rio de Tuliapita	0.00	0.00	0.00	0.00	no ejecutado	

06						INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
	11					FONDOS PROPIOS						
				475		Construcciones, adiciones y mejoras de carreteras y puentes						
				08		Construcción Caja Puente, Barrio San Rafael a Guachipilin	513,789.00	513,789.00	0.00	513,789.00	no ejecutado	
				11		Construccion Vado, Barrio Quebrada seca,Vallecillo	138,982.00	138,982.00	0.00	138,982.00	no ejecutado	
	12					FONDOS TRANSFERENCIA						
				412		Adquisición de terrenos para obras	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	
				04		Compra de Terreno, para alcantarillado	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	no ejecutado	
				461		Construcciones, adiciones y mejoras	400,000.00	2,758,914.83	921,690.50	1,837,224.33	1,837,224.33	
				01		Const. Cerca Y Mod.Sanit. de Escuela Amilcar Pacheco, (Cas. Nocoro)	0.00	350,000.00	270,482.69	79,517.31	en ejecucion	
				12		Mejoramiento Rastro Municipal, de Vallecillo	0.00	200,000.00	56,149.00	143,851.00	en ejecucion	
				17		Remodelacion Edificio Municipal	0.00	597,639.12	246,764.81	350,874.31	en ejecucion	
				38		Construccion de Muro Centro Social Vallecillo	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	no ejecutado	
				39		Construccion de Cerca y Casa Funebre en Cementerio Municipal	400,000.00	299,745.19	0.00	299,745.19	no ejecutado	
				40		Const. Escenario y cerca perimetral en esc. Oscar Zelaya Singuizapa	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	en ejecucion	
				41		Rep. y Mejor. de Aulas y construc. cerca Esc.19 de Junio san Cristobal	0.00	276,000.00	258,881.32	17,118.68	Terminado	
				42		Mejoras en Aula de Dirreccion de Escuela F.M Vallecillo	0.00	245,530.52	0.00	245,530.52	no ejecutado	
				43		Const.Modulos Sanitarios en Esc. F.M Vallecillo	0.00	450,000.00	89,412.68	360,587.32	en ejecucion	
				464		Construcciones, adiciones y mejoras	0.00	10,000,000.00	735,234.25	9,264,765.75	9,264,765.75	
				14		Const.Sistema de Agua Potable, Trinidad de Quebradas.	0.00	4,600,000.00	735,234.25	3,864,765.75	en ejecucion	
				16		Const.. Sistema de Agua Potable, en San Jose de la Mora,	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	no ejecutado	
				467		Construcciones, adiciones y mejoras	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	
				12		Construcción Muro, en cancha los Tablones.	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	no ejecutado	
				469		Construcciones, adiciones y mejoras	150,000.00	2,310,000.00	2,050.00	2,307,950.00	2,307,950.00	
				10		Proyectos de Emergencia(Varias Comunidades)	0.00	450,000.00	2,050.00	447,950.00	en ejecucion	
				15		MejMejoramiento en calle pavimentada principal de Barrio Santa Rosa	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	no ejecutado	
				16		Estudio y Contruc. sistema de Alcantarillado Sanit. Vallecillo	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	no ejecutado	
				17		Construc. Mejoramiento de Basurero de Cielo Abierto en Vallecillo.	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	no ejecutado	
				475		Construcciones, adiciones y mejoras	1,326,764.00	3,276,763.60	531,712.80	2,745,050.80	2,745,050.80	
				09		Mant.Rep.de Carr.callejor y Const,Alcantarillas, casco urbano,.	0.00	400,000.00	109,080.00	290,920.00	en ejecucion	
				13		Const. y Reparacion de Carreteras,(Cerro los Altos, Agua Blanca, Barri	0.00	500,000.00	422,632.80	77,367.20	en ejecucion	
				19		Pavimentacion de 250mts calle principal vallecillos desde GenaroVarela	426,764.00	26,763.60	0.00	26,763.60	no ejecutado	
				20		Construccion de puente de San Jose de la Mora, que conduce a Comayagua	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	no ejecutado	
				21		Construccion de puente de Rio la Puerta	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	no ejecutado	
				22		Pavimentacion Casco urbano(calles centros de Vallecillo)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	no ejecutado	
				23		Aportacion Para, constr. caja puente en capiro/convenio fondo cafetero	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	no ejecutado	
				481		Construcción, adic.y mej.de líneas d	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
				25		Estudios,Const.Mej. Proyectos Energia Electrica *zona rurVarias Comuni	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	no ejecutado	

