

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE AVANCE		Monto	Observaciones
					Financiero	Físico		
1	Remodelacion de las Instalaciones modulos sanitarios del Mercado San Francisco de Comayagua.	04/04/2016	4 meses	R.Q. Servicios de Ingenieria Civil		1%	L. 409,613.46	En Ejecucion
2	Remodelación de Mediana de Boulevard 4to Centenario		2 meses					En Proceso de Licitación
TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE							L. 409,613.46	


 Ing. Samuel Qúan
 Jefe de Obras Pública