



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

INFORME DE PROYECTOS MES DE MAYO 2021

P	A	F	G	SG	R	Ax	Descripción	Original	Definitivo	Ejecucion	Disponible	ESTADO
01							SERVICIO DE EDUCACION					
	12						FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
				412			AQUISICION DE TERRENOS PARA OBRAS.	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	
					01		Compra de Terreno para construccion de Kinder , Casco Urbano.Loma Lind	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	No ejecutado
				461			Construccion,Mejoras y Adiciones de Ed	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	
					24		Construccion de Kinder (Barrios Loma Linda y la Trinidad)	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	No ejecutado
					25		Remodelacion de Escuela Fco.Morazan.Vallecillo	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	No ejecutado
					26		Const.cancha en centro basico Trinidad de Quebrada	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	No ejecutado
02							SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12						FONDOS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
				461			Const.Adiciones y mejoras de Edificios.	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	
					27		Const. Il planta edif. centro de salud Trinidad Q	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	No ejecutado
					28		mejo.ampli. y rep. de centro de salud san cristobal	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	No ejecutado
03							VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12						FONDOS TRANSFERENCIA	1,200,000.00	2,155,221.89	0.00	2,155,221.89	
				469			Const.Adiciones y mejoras de obras vari	1,200,000.00	2,155,221.89	0.00	2,155,221.89	
					03		Letrinizacion.casco urbano,San Rafael,San Pedro.	400,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	No ejecutado
					04		Letrinizacion San Jose de la Mora cerro de ls Alts	250,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	No ejecutado
					05		Letrinizacion Caserio Rio la Puerta y la Union	100,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	No ejecutado
					06		Letrinizacion Trinidad de Quebradas, Singuizapa.	250,000.00	355,221.89	0.00	355,221.89	No ejecutado
					07		Letrinizacion,San Cristobal, Quebraditas, etapa I.	100,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	No ejecutado
					08		Letrinizacion.Tuliapa,Agua Blanca, Etapa I zonas	100,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	No ejecutado

04						CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
				412		ADQUISICION DE TERRENOS PARA OBRAS	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	
					01	Compra de Terreno para casa de la cultura.*Barrio Santa Rosa.	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	No ejecutado
				461		Construccion, Adiciones y Mejoras de Ed	750,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
					01	Const. Casa de la Cultura, Barrio Santa Rosa Vallecillo.	750,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	No ejecutado
09						SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
				467		Const.Adiciones y Mejoras de Parques d	500,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	
					06	Const.Muro Cancha de Futbol , Los Tablones.	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
					09	Construccion cancha deportiva Agua Blanca	400,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	No ejecutado
				481		Const.Adiciones y Mejoras de Lineas Ele	830,000.00	1,140,126.79	0.00	1,140,126.79	
					07	Estudios Para Const y ampl.Proyectos Energia Electrica. zona Rural	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
					08	Estudios Proyectos de Energia Electrica. zona urbana	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
					10	Const.Proyectos de Energia (Casco Urbano)Vallecillo	200,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	No ejecutado
					11	Cons.mej. proyec.energia electrica Agua Blanca etc	430,000.00	540,126.79	0.00	540,126.79	No ejecutado

05						DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01					Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12				FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
				466		Const.Adiciones y Mejoras de Calles y P	500,000.00	830,063.39	161,750.00	668,313.39	
					01	Mejor.Rep.de Carreteras y Const, de Alcantarillas, en Zonas Productoras	300,000.00	630,063.39	161,750.00	468,313.39	En Ejecucion
					02	Const.mej. de call en Zona Productora de Granos Basicos.Tuliapa, Varia	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	No ejecutado
08						TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12				FONDOS DE TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
				469		Const.Adic.Mejoras de Obras Varias	550,000.00	550,000.00	1,800.00	548,200.00	
					01	Levantamiento Catastral(Trinidad Q.,y San Jose de la Mora)	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
					02	Const.Embalse en Lugar Turistico del Borbollon, Rio de Tuliapita	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
					04	Levantamiento linea Base PDM.varias comunidades	350,000.00	350,000.00	1,800.00	348,200.00	En Ejecucion
06						INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01					Contruccion y supervicion de obras y vic	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11				FONDOS PROPIOS	662,579.05	662,579.05	0.00	662,579.05	
				469		Construcciones, adiciones y mejoras de	662,579.05	662,579.05	0.00	662,579.05	
					19	Cons. de Alcantarillas y cunetas casco urbano vall	662,579.05	662,579.05	0.00	662,579.05	No ejecutado
		12				FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
				412		Adquisición de terrenos para obras	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	
					05	compra de terreno para pilas de oxidacion de alcantarillado sanit. Ede	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
				461		Construcciones, adiciones y mejoras de	667,980.26	2,818,291.65	1,094,649.30	1,723,642.35	
					06	Construccion Kinder, en Los Pinos	0.00	47,073.66	47,073.66	0.00	Terminado
					38	Construccion de Muro Centro Social Vallecillo	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
					39	Construccion de Cerca y Casa Funebre en Cementerio Municipal	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	No ejecutado
					40	Const. Escenario y cerca perimetral en esc. Oscar Zelaya Singuizapa	0.00	222,503.10	222,503.10	0.00	Terminado
					43	Const.Modulos Sanitarios en Esc. F.M Vallecillo	0.00	133,248.03	133,248.03	0.00	Terminado
					44	Const. centro social comunidad de Quebraditas	267,980.26	267,980.26	0.00	267,980.26	No ejecutado
					45	Remodelacion y ampl. centro social Tuliapita.	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	No ejecutado

						46	Remodelacion y ampliacion centro social San Isidro	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	No ejecutado
						47	Const. Escuela Jorge Maradiaga el Chilar	0.00	356,481.74	356,479.85	1.89	Terminado
						48	Mej. y Reparacion Centro salud Vallecillo	0.00	568,667.78	133,537.63	435,130.15	en Proceso
						49	Remodelacion Parque Municipal Barrio la Cruz	0.00	484,743.03	189,147.03	295,596.00	en Proceso
						50	Remodelacion de Edificio Municipal II Etapa	0.00	28,148.55	12,660.00	15,488.55	En Ejecucion
						51	Cons. mod. Sanitario y rep. muro frontal Escuela Pompilio Ortega tulia	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
						52	Cont. Cerca y mej. aulas escolares E.Eduviges canales cerro de los alt	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
					464		Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	0.00	8,872,406.24	630,864.94	8,241,541.30	
						14	Const.,Sistema de Agua Potable, Trinidad de Quebradas.	0.00	1,916,109.74	630,864.94	1,285,244.80	En Ejecucion
						16	Const., Sistema de Agua Potable, en San Jose de la Mora,	0.00	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	No ejecutado
						20	Const.Sistema de Agua Potable,Tuliapita , el Cura.	0.00	28,148.00	0.00	28,148.00	No ejecutado
						21	Construccion sistema de agua potable San cristobal	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
					469		Construcciones, adiciones y mejoras de	0.00	1,779,776.29	1,096,350.97	683,425.32	
						07	Proyect. de Emergencia contra desastres Naturales zona Rural	0.00	400,000.00	241,398.14	158,601.86	En Ejecucion
						17	Construc. Mejoramiento de Basurero de Cielo Abierto en Vallecillo.	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
						19	Proyec. de emerg. contra desastres N. Barrios casco urbano (santa rosa	0.00	250,000.00	109,817.00	140,183.00	En Ejecucion
						21	Constr. sistema de alcantarillado barrio la Cruz, Santa Rosa, San Rafa	0.00	1,073,479.29	745,135.83	328,343.46	En Ejecucion
						22	mej. en calle pavimentada principal Casco Urbano Santa Rosa	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
					475		Construcciones, adiciones y mejoras de	400,000.00	5,368,534.40	1,652,663.88	3,715,870.52	
						08	Const.Caja Puente ,Barrio San Rafael hacia Guachipilin	0.00	897,031.85	843,596.88	53,434.97	En Ejecucion
						09	Mant.Rep.de Carr.callejor y Const.Alcantarillas, casco urbano,.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	No ejecutado
						11	Construcción de Vado B° Quebrada Seca, Vallecillo	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	No ejecutado
						17	const. y mej. carreteras y alcantarillas zonas gr. basicos y de caf.ch	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	en Proceso
						18	Apertura de carretera zona prodct. de cafe el Colirio a el Aguacatal	0.00	350,000.00	321,050.00	28,950.00	En Ejecucion
						21	Construccion de puente de Rio la Puerta	0.00	415,205.55	0.00	415,205.55	No ejecutado
						22	Pavimentacion Casco urbano(calles centros de Vallecillo)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
						24	Const. Caja Puente, sector la Llorona ,Tuliapita.	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	No ejecutado
						26	mej. rep.de carreteras y const. de alcantarillas zonas prodct, de cafe v	0.00	800,000.00	488,017.00	311,983.00	En Ejecucion
						27	Construccion caja puente Capiro	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
						29	Construccion puente vehicular san Jose de la Mora	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado