



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

INFORME DE PROYECTOS MES DE AGOSTO 2021

P	A	F	G	SG	R	Ax	Descripción	Original	Definitivo	E J E C U T A D O	Disponible	Observacion
01							SERVICIO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12						FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
						412	AQUISICION DE TERRENOS PARA OBRAS.	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	
						01	Compra de Terreno para construccion de Kinder , Casco Urbano.Loma Lind	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	No ejecutado
						461	Construccion,Mejoras y Adiciones de Edific	2,100,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	
						24	Construccion de Kinder (Barrios Loma Linda y la Trinidad)	500,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	No ejecutado
						25	Remodelacion de Escuela Fco.Morazan.Vallecillo	400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
						26	Const.cancha en centro basico Trinidad de Quebrada	1,200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
02							SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12						FONDOS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
						461	Const.Adiciones y mejoras de Edificios.	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	
						27	Const. Il planta edif. centro de salud Trinidad Q	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	No ejecutado
						28	mejo.ampli. y rep. de centro de salud san cristobal	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	No ejecutado
03							VIVIENDA	1,200,000.00	2,155,221.89	0.00	#####	
						469	Const.Adiciones y mejoras de obras varias	1,200,000.00	2,155,221.89	0.00	#####	
						03	Letrinizacion.cscs urbano,San Rafael,San Pedro.	400,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	No ejecutado
						04	Letrinizacion San Jose de la Mora cerro de ls Alts	250,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	No ejecutado
						05	Letrinizacion Caserio Rio la Puerta y la Union	100,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	No ejecutado
						06	Letrinizacion Trinidad de Quebradas, Singuizapa.	250,000.00	355,221.89	0.00	355,221.89	No ejecutado
						07	Letrinizacion,San Cristobal, Quebraditas, etapa I.	100,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	No ejecutado
						08	Letrinizacion.Tuliapa,Agua Blanca, Etapa I zonas	100,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	No ejecutado

04						CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
			412			ADQUISICION DE TERRENOS PARA OBRAS.	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	
				01		Compra de Terreno para casa de la cultura.*Barrio Santa Rosa.	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	No ejecutado
			461			Construccion, Adiciones y Mejoras de Edifi	750,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
				01		Const. Casa de la Cultura, Barrio Santa Rosa Vallecillo.	750,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	No ejecutado
09						SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
			467			Const.Adiciones y Mejoras de Parques de	500,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	
				06		Const.Muro Cancha de Futbol , Los Tablones.	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
				09		Construccion cancha deportiva Agua Blanca	400,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	No ejecutado
			481			Const.Adiciones y Mejoras de Lineas Electr	830,000.00	1,140,126.79	0.00	1,140,126.79	
				07		Estudios Para Const y ampl.Proyectos Energia Electrica. zona Rural	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
				08		Estudios Proyectos de Energia Electrica. zona urbana	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
				10		Const.Proyectos de Energia (Casco Urbano)Vallecillo	200,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	No ejecutado
				11		Cons.mej. proyec.energia electrica Agua Blanca etc	430,000.00	540,126.79	0.00	540,126.79	No ejecutado
11						ATENCION A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	
			461			Const.Adiciones y Mejoras de Edificios.	241,633.70	291,143.21	0.00	291,143.21	
				04		Ampliación y Mejoras a Mercado Municipal, Vallecillo	241,633.70	291,143.21	0.00	291,143.21	No ejecutado

					DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
				466	Const.Adiciones y Mejoras de Calles y Pue	500,000.00	830,063.39	161,750.00	668,313.39	
				01	Mejor.Rep.de Carreteras y Const, de Alcantarillas, en Zonas Productoras	300,000.00	630,063.39	161,750.00	468,313.39	En Ejecucion
				02	Const.mej. de call en Zona Productora de Granos Basicos.Tuliapa, Varia	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	No ejecutado
08					TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12					FONDOS DE TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
				469	Const.Adic.Mejoras de Obras Varias	550,000.00	550,000.00	10,096.00	539,904.00	
				01	Levantamiento Catastral(Trinidad Q.,y San Jose de la Mora)	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
				02	Const.Embalse en Lugar Turistico del Borbollon, Rio de Tuliapita	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
				04	Levantamiento linea Base PDM.varias comunidades	350,000.00	350,000.00	10,096.00	339,904.00	En Ejecucion
					INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
11					FONDOS PROPIOS	662,579.05	662,579.05	0.00	662,579.05	
				469	Construcciones, adiciones y mejoras de ob	662,579.05	662,579.05	0.00	662,579.05	
				19	Cons. de Alcantarillas y cunetas casco urbano vall	662,579.05	662,579.05	0.00	662,579.05	No ejecutado
12					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
				412	Adquisición de terrenos para obras	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	
				05	compra de terreno para pilas de oxidacion de alcantarillado sanit. Ede	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado

					466	Const.Adiciones y Mejoras de Calles y P	500,000.00	830,063.39	161,750.00	668,313.39	
					01	Mejor.Rep.de Carreteras y Const, de Alcantarillas, en Zonas Productoras	300,000.00	630,063.39	161,750.00	468,313.39	En Ejecucion
					02	Const.mej. de call en Zona Productora de Granos Basicos.Tuliapa, Varia	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	No ejecutado
08						TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12					FONDOS DE TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
					469	Const.Adic.Mejoras de Obras Varias	550,000.00	550,000.00	1,800.00	548,200.00	
					01	Levantamiento Catastral(Trinidad Q.,y San Jose de la Mora)	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
					02	Const.Embalse en Lugar Turistico del Borbollon, Rio de Tuliapita	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
					04	Levantamiento linea Base PDM.varias comunidades	350,000.00	350,000.00	1,800.00	348,200.00	En Ejecucion
06						INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01					Contruccion y supervicion de obras y vic	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11					FONDOS PROPIOS	662,579.05	662,579.05	0.00	662,579.05	
					469	Construcciones, adiciones y mejoras de	662,579.05	662,579.05	0.00	662,579.05	
					19	Cons. de Alcantarillas y cunetas casco urbano vall	662,579.05	662,579.05	0.00	662,579.05	No ejecutado
	12					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
					412	Adquisición de terrenos para obras	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	
					05	compra de terreno para pilas de oxidacion de alcantarillado sanit. Ede	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
					461	Construcciones, adiciones y mejoras de	667,980.26	2,818,291.65	1,094,649.30	1,723,642.35	
					06	Construccion Kinder, en Los Pinos	0.00	47,073.66	47,073.66	0.00	Terminado
					38	Construccion de Muro Centro Social Vallecillo	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
					39	Construccion de Cerca y Casa Funebre en Cementerio Municipal	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	No ejecutado
					40	Const. Escenario y cerca perimetral en esc. Oscar Zelaya Singuizapa	0.00	222,503.10	222,503.10	0.00	Terminado
					43	Const.Modulos Sanitarios en Esc. F.M Vallecillo	0.00	133,248.03	133,248.03	0.00	Terminado
					44	Const. centro social comunidad de Quebraditas	267,980.26	267,980.26	0.00	267,980.26	No ejecutado
					45	Remodelacion y ampl. centro social Tuliapita.	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	No ejecutado

						46	Remodelacion y ampliacion centro social San Isidro	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	No ejecutado
						47	Const. Escuela Jorge Maradiaga el Chilar	0.00	356,481.74	356,479.85	1.89	Terminado
						48	Mej. y Reparacion Centro salud Vallecillo	0.00	568,667.78	133,537.63	435,130.15	en Proceso
						49	Remodelacion Parque Municipal Barrio la Cruz	0.00	484,743.03	189,147.03	295,596.00	en Proceso
						50	Remodelacion de Edificio Municipal II Etapa	0.00	28,148.55	12,660.00	15,488.55	En Ejecucion
						51	Cons. mod. Sanitario y rep. muro frontal Escuela Pompilio Ortega tulia	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
						52	Cont. Cerca y mej. aulas escolares E.Eduviges canales cerro de los alt	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
						464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	0.00	8,872,406.24	630,864.94	8,241,541.30	
						14	Const., Sistema de Agua Potable, Trinidad de Quebradas.	0.00	1,916,109.74	630,864.94	1,285,244.80	En Ejecucion
						16	Const., Sistema de Agua Potable, en San Jose de la Mora,	0.00	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	No ejecutado
						20	Const. Sistema de Agua Potable, Tuliapita, el Cura.	0.00	28,148.00	0.00	28,148.00	No ejecutado
						21	Construccion sistema de agua potable San cristobal	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
						469	Construcciones, adiciones y mejoras de	0.00	1,779,776.29	1,096,350.97	683,425.32	
						07	Proyect. de Emergencia contra desastres Naturales zona Rural	0.00	400,000.00	241,398.14	158,601.86	En Ejecucion
						17	Construc. Mejoramiento de Basurero de Cielo Abierto en Vallecillo.	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
						19	Proyec. de emerg. contra desastres N. Barrios casco urbano (santa rosa	0.00	250,000.00	109,817.00	140,183.00	En Ejecucion
						21	Constr. sistema de alcantarillado barrio la Cruz, Santa Rosa, San Rafa	0.00	1,073,479.29	745,135.83	328,343.46	En Ejecucion
						22	mej. en calle pavimentada principal Casco Urbano Santa Rosa	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
						475	Construcciones, adiciones y mejoras de	400,000.00	5,368,534.40	1,652,663.88	3,715,870.52	
						08	Const. Caja Puente, Barrio San Rafael hacia Guachipilin	0.00	897,031.85	843,596.88	53,434.97	En Ejecucion
						09	Mant. Rep. de Carr. callejor y Const. Alcantarillas, casco urbano,.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	No ejecutado
						11	Construcción de Vado B° Quebrada Seca, Vallecillo	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	No ejecutado
						17	const. y mej. carreteras y alcantarillas zonas gr. basicos y de caf.ch	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	en Proceso
						18	Apertura de carretera zona prodct. de cafe el Colirio a el Aguacatal	0.00	350,000.00	321,050.00	28,950.00	En Ejecucion
						21	Construccion de puente de Rio la Puerta	0.00	415,205.55	0.00	415,205.55	No ejecutado
						22	Pavimentacion Casco urbano (calles centros de Vallecillo)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	No ejecutado
						24	Const. Caja Puente, sector la Llorona, Tuliapita.	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	No ejecutado
						26	mej. rep. de carreteras y const. de alcantarillas zonas prodct. de cafe v	0.00	800,000.00	488,017.00	311,983.00	En Ejecucion
						27	Construccion caja puente Capiro	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
						29	Construccion puente vehicular san Jose de la Mora	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado

				460		Construcción, adición y mejora de edificio	667,980.26	12,584,327.71	3,932,360.10	8,651,967.61	
				461		Construcciones, adiciones y mejoras de ed	667,980.26	2,322,145.18	1,108,794.30	1,213,350.88	
					06	Construccion Kinder, en Los Pinos	0.00	47,073.66	47,073.66	0.00	Ejecutado
					38	Construccion de Muro Centro Social Vallecillo	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
					39	Construccion de Cerca y Casa Funebre en Cementerio Municipal	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	No ejecutado
					40	Const. Escenario y cerca perimetral en esc. Oscar Zelaya Singuizapa	0.00	222,503.10	222,503.10	0.00	Ejecutado
					43	Const.Modulos Sanitarios en Esc. F.M Vallecillo	0.00	133,248.03	133,248.03	0.00	Ejecutado
					44	Const. centro social comunidad de Quebraditas	267,980.26	151,833.79	0.00	151,833.79	No ejecutado
					45	Remodelacion y ampl. centro social Tuliapita.	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	No ejecutado
					46	Remodelacion y ampliacion centro social San Isidro	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	No ejecutado
					47	Const. Escuela Jorge Maradiaga el Chilar	0.00	356,481.74	356,479.85	1.89	Ejecutado
					48	Mej. y Reparacion Centro salud Vallecillo	0.00	568,667.78	133,537.63	435,130.15	En Ejecucion
					49	Remodelacion Parque Municipal Barrio la Cruz	0.00	484,743.03	189,147.03	295,596.00	En Ejecucion
					50	Remodelacion de Edificio Municipal II Etapa	0.00	28,148.55	26,805.00	1,343.55	Ejecutado
					51	Cons. mod. Sanitario y rep. muro frontal Escuela Pompilio Ortega tulia	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
					52	Cont. Cerca y mej. aulas escolares E.Eduviges canales cerro de los alt	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
				464		Construcciones, adiciones y mejoras de sis	0.00	8,482,406.24	1,391,661.46	7,090,744.78	
					14	Const.,Sistema de Agua Potable, Trinidad de Quebradas.	0.00	1,916,109.74	1,391,661.46	524,448.28	En Ejecucion
					16	Const.. Sistema de Agua Potable, en San Jose de la Mora,	0.00	6,510,000.00	0.00	6,510,000.00	No ejecutado
					20	Const.Sistema de Agua Potable,Tuliapita , el Cura.	0.00	28,148.00	0.00	28,148.00	No ejecutado
					21	Construccion sistema de agua potable San cristobal	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
				469		Construcciones, adiciones y mejoras de ol	0.00	1,779,776.29	1,431,904.34	347,871.95	
					07	Proyect. de Emergencia contra desastres Naturales zona Rural	0.00	400,000.00	249,198.14	150,801.86	En Ejecucion
					17	Construc. Mejoramiento de Basurero de Cielo Abierto en Vallecillo.	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
					19	Proyec. de emerg. contra desastres N. Barrios casco urbano (santa rosa	0.00	250,000.00	109,817.00	140,183.00	En Ejecucion
					21	Constr. sistema de alcantarillado barrio la Cruz, Santa Rosa, San Rafa	0.00	1,073,479.29	1,072,889.20	590.09	Ejecutado
					22	mej. en calle pavimentada principal Casco Urbano Santa Rosa	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
				470		Construcción, adiciones y mejoras hidráulic	400,000.00	6,254,680.87	2,658,808.71	3,595,872.16	
				475		Construcciones, adiciones y mejoras de ca	400,000.00	6,254,680.87	2,658,808.71	3,595,872.16	
					08	Const.Caja Puente ,Barrio San Rafael hacia Guachipilin	0.00	963,178.32	963,178.32	0.00	Ejecutado
					09	Mant.Rep.de Carr.callejor y Const.Alcantarillas, casco urbano..	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	No ejecutado
					11	Construcción de Vado B° Quebrada Seca, Vallecillo	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	No ejecutado
					17	const. y mej. carreteras y alcantarillas zonas gr. basicos y de caf.chupadero	0.00	1,800,000.00	502,362.20	1,297,637.80	En Ejecucion
					18	Apertura de carretera zona prodct. de cafe el Colirio a el Aguacatal	0.00	350,000.00	343,500.00	6,500.00	Ejecutado
					21	Construccion de puente de Rio la Puerta	0.00	415,205.55	0.00	415,205.55	No ejecutado
					22	Pavimentacion Casco urbano(calles centros de Vallecillo)	0.00	1,500,000.00	299,591.19	1,200,408.81	En Ejecucion
					24	Const. Caja Puente, sector la Llorona ,Tuliapita.	400,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	No ejecutado
					26	mej. rep.de carreteras y const, de alcantarills zonas prodct, de cafe v	0.00	800,000.00	550,177.00	249,823.00	En Ejecucion
					27	Construccion caja puente Capiro	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado
					29	Construccion puente vehicular san Jose de la Mora	0.00	28,148.50	0.00	28,148.50	No ejecutado