



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016**



DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	04/03/2016	LIMPIEZA DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIOS BARANDILLAS, BLANQUITA, SMITH, LA GRANJA, BARRIO LAS PALMAS, MONTEFRESCO Y LA UNION, 33 CALLE DESDE EL PASO A DESNIVEL Y II ANILLO DESDE EL ESTADIO OLIMPICO HASTA PRIMERA CALLE	L. 1,657,184.26	1,657,184.26	07/03/2016	30	05/04/2016
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	04/03/2016	LIMPIEZA DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO MEDINA, CONCEPCION, CABAÑAS, CABAÑITAS Y SUNSERI	L. 1,504,894.20	L. 1,504,894.20	07/03/2016	30	05/04/2016
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	04/03/2016	LIMPIEZA DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PAZ BARAHONA, SUYAPA, LEMPIRA, BENQUE, CENTRO, GUAMILITO, LOS ANDES Y SANTA ANA	L. 1,981,045.10	L. 1,981,045.10	07/03/2016	30	05/04/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	04/03/2016	CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS.	L. 1,954,540.00	L. 1,954,540.00	07/03/2016	30	05/04/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	04/03/2016	REHABILITACION DE CANAL COLONIA GUILLEN DESDE 27 CALLE HASTA DESCARGA A CANAL SUNCERI Y REHABILITACION DE CANAL ISLAS DEL PROGRESO.	L. 1,514,020.00	L. 1,514,020.00	07/03/2016	30	05/04/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	04/03/2016	REHABILITACION DE CANAL COLONIA SATELITE DESDE LA 10 CALLE Y REHABILITACION DE SISTEMA PLUVIAL COLONIA LA FLORIDA	L. 1,369,536.00	L. 1,369,536.00	07/03/2016	30	05/04/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	04/03/2016	REHABILITACION DE CANAL SUNCERI REHABILITACION CANAL LA FRONTERA.	L. 1,872,900.00	L. 1,872,900.00	07/03/2016	30	05/04/2016



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016



DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	04/03/2016	REHABILITACION DE CANAL SUYAPA SECTOR CHAMELECON Y REHABILITACION CANAL SAN JOSE V.	L. 1,478,318.00	L. 1,478,318.00	07/03/2016	30	05/04/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN II ANILLO PERIFERICO DESDE MEGAPLAZA A ESTADIO OLIMPICO	L. 1,973,000.00	L. 1,973,000.00	11/03/2016	30	09/04/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA GUADALUPE, PUENTE A DESNIVEL HACIA CATARINO RIVAS	L. 1,986,025.00	L. 1,986,025.00	11/03/2016	30	09/04/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN 10, 9 Y 8 AVENIDAS ENTRE 15 Y 7 CALLES S.O.	L. 1,985,500.00	L. 1,985,500.00	11/03/2016	30	09/04/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN BOULEVARD MACKAY DESDE PUENTE LOS ALPES HASTA CALLE QUE CONDUCE A ARMENTA Y COLONIA VILLALTA	L. 1,985,500.00	L. 1,985,500.00	11/03/2016	30	09/04/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN 1ERA AVENIDA ENTRE 1 Y 15 CALLE SUR	L. 1,972,000.00	L. 1,972,000.00	11/03/2016	30	09/04/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN 5,6,7,8,9 AVENIDAS ENTRE 1 Y 4 CALLES S.E.	L. 1,987,000.00	L. 1,987,000.00	11/03/2016	30	09/04/2016



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016



DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN RESIDENCIAL SANTA MONICA, COL. RIO BLANCO, COL. COLVISULA, COL. LOS ZORZALES Y COLONIA TARA	L. 1,980,275.00	L. 1,980,275.00	11/03/2016	30	09/04/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS LOS ANGELES, EL CAMPO, NUEVA COFRADIA, SENDEROS DE OCCIDENTE, 10 DE ENERO Y CALANARES SECTOR COFRADIA	L. 1,815,460.00	L. 1,815,460.00	11/03/2016	30	09/04/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS LOS SITIOS III, IV, V, SAN MARTIN, ANEXOS OCOTILLO, MAGNOLIA Y LA RAMOS(SECTOR LOMAS DEL CARMEN Y OCOTILLO)	L. 1,826,394.00	L. 1,826,394.00	11/03/2016	30	09/04/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS PRIMAVERA, MODESTO RODAS ALVARADO, TREJO IV ETAPA, BORDO RIO DE PIEDRAS ENTRE 1 CALLE Y 5 CALLE (PARQUE INFANTIL)	L. 1,964,582.00	L. 1,964,582.00	11/03/2016	30	09/04/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE RAMALES EN LA CORDILLERA EL MERENDON EN LAS ALDEAS LA FORTUNA, EL PORVENIR, MIRAMAR, REMOLINO Y NUEVA EDEN Y REHABILITACION DE LA VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS PRIMAVERA, PAZ RIVERA Y SAN JORGE	L. 1,980,500.00	L. 1,980,500.00	11/03/2016	30	09/04/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS SITRAPLASH, SITRATTEL, STIBYS, AMISTAD E INTERSINDICAL, SANTA ANA MERENDON, EL RETIRO, RESIDENCIAL BERMEJO Y LAS ALONDRAS	L. 1,934,445.00	L. 1,934,445.00	11/03/2016	30	09/04/2016



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DETALLE DE PROYECTOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS RIVERA HERNANDEZ, BRISAS DEL SAUCE, TRIUNFO DE LA FE, EL HOGAR I Y II Y LA HACIENDA	L. 1,940,540.00	L. 1,940,540.00	11/03/2016	30	09/04/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS VALLE DE SULA I Y II Y LUISIANA	L. 1,984,022.00	L. 1,984,022.00	11/03/2016	30	09/04/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	11/03/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS VILLA ERNESTINA, GUILLEN, EL ESTADIO Y RES. CACVIL	L. 1,934,968.00	L. 1,934,968.00	11/03/2016	30	09/04/2016
TOTAL MARZO 2016			42,582,648.56	42,582,648.56			


INGENIERO RAFAEL OSMAN ZAVALA CHINCHILLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

