

Municipalidad de Campamento, Olancho  
 Instituto de Acceso a la Informacion Publica  
 Reporte de Proyectos:  
 Mes: Octubre del Año 2021  
 Departamento de Infraestructura  
 Unidad Tecnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalizacion	Region Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
29/09/2020/ 31/10/2021	461	Construccion de Muro Fachada en el cementerio Jardin de Paz Santa Ana, ,mas construccion del anexo al cementerio	L. 76,529.00	114.92%
junio/2021- sep/2021	466	Proyecto pavimentacion de calle tramo desde el señor Reinaldo ramirez-estadio Municipal barrio Bella Vista	L. 18,080.29	88.37%
	<b>Renglon Presp.</b>	<b>Actividad</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>% Acumulado Ejecutado</b>
Finaliza 15/11/2021	466	Pavimentacion de calle Barrio San Antonio, tramo Saul Espino, Rosaura Santos , Mirna Carcamo, Juan Juarez	L. 607,401.23	74.53%
	466	Construccion de Puente Vehicular de una Via en Aldea El Nance sector # 2	L. 49,768.80	96.61%



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo  
 Unidad Tecnica municipal  
 Reporte de Proyectos



Ing. Alex Fernando Cano Torres  
 Unidad Tecnica municipal  
 Reporte de proyectos