



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE AGOSTO 2021

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	José Antonio Galeano Erazo	Infraestructura Vial	PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL ALTO, MUNICIPIO DE FLORIDA, COPAN	BARRIO EL ALTO	Proporcionar a los habitantes del CASCO URBANO vías de comunicación en buenas condiciones	El proyecto consiste en la pavimentación de 2184 M2 en el barrio el ALTO tramo Julio Urrea-Fidel Interiano	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	503,609.06	15/12/2020	En ejecución	503,609.06	04/09/2021	251,804.39	Ninguna	s/d



Elmer Chinchilla
Coord. Unidad Técnica Municipal