

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas

Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Tipo Operación Creación		Trimestre 01											
Lugar 08 01 Distrito Central			Etapas Evaluación		Mes 03											
			Estado APROBADO		Nro Documento 00001											
Programas																
Programa 11 INFRAESTRUCTURA RURAL																
Finalidad 08 Función 90 Protección Social sin Discriminar																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Conexiones de Saneamiento Entregadas Banco Mundial y BCIE	0564 CONEXIÓN															
Comentarios: 258 Conexiones entregadas del Proyecto Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta De Tratamiento Barrio San Francisco, Casco Urbano, Villa De San Francisco, Francisco Morazán.																
02 CONEXIONES DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN ENTREGADAS BANCO MUNDIAL Y BCIE	0564 CONEXIÓN	02 07 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	18,752,855.00	258.00	0.00	18,752,855.00
Comentarios: 899 familias beneficiadas con servicios de electrificación por extensión de la red eléctrica de la ENEE.																
03 KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS BANCO MUNDIAL Y BCIE	0053 KILÓMETRO	02 07 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00
Comentarios: 9.02 Km entregados: 4.17 Km Proyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales Chalmecha - El Zanjon, Nueva Arcadia, Copán y 4.85 Km del Proyecto 105074 de Rehabilitación de Caminos Rurales Pedernal - El Guayabal - El Pescadito, San Jose, La Paz.																
04 PAVIMENTACION CASCO URBANO BANCO MUNDIAL Y BCIE	0053 KILÓMETRO	02 07 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00
Comentarios: Transferencia a las Mancomunidades: MAMBOCAURE Inversión Código 105743 Pavimentación del Casco Urbano, Municipio de Duyure, Depto. de Choluteca; Mancomunidad CHORTI Inversión Código 104858 Pavimento Municipal del Casco Urbano de San Antonio, Departamento de Copán y a la Mancomunidad GUIAYOTE Inversión Código 105669 Pavimentación del Casco Urbano del Municipio de Sensenti, Departamento de Ocotepeque.																
05 CONEXIONES DE SISTEMA DE AGUA ENTREGADA BANCO MUNDIAL Y BCIE	0564 CONEXIÓN	02 07 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00
Comentarios: 131 Conexiones entregadas: 37 Conexiones para el proyecto Código 104070 Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento de las Comunidades de Las Brisas, San Nicolás, Copán y 94 Conexiones para el proyecto Código 102906 Reconstrucción Sistema de Agua Potable y Saneamiento de las Comunidades de La Zona, La Jigua, Copán.																
Programa 12 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR																
Finalidad 08 Función 90 Protección Social sin Discriminar																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Obras de construcción, reparación y/o ampliación realizadas en centros educativos	0101 CENTRO EDUCATIVO															
Comentarios: Ejecución PROMINE Fase I,II y III																
Programa 14 PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL																
Finalidad 08 Función 90 Protección Social sin Discriminar																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Obras de Infraestructura	0538 OBRA															
Comentarios: Se inaugurarán proyectos hasta junio de 2016																
Comentarios: Las empresas ejecutoras presentaron estimaciones por 8.9 millones pendientes de pago del año 2015 y se realizo un taller de liderazgo conjuntando a los líderes de las colonias, habiendose tenido una asistencia de 87 personas. Las nuevas estimaciones de 2016, no fueron pagadas en virtud de no tener disponibilidad presupuestaria.																
Comentarios: El programa solo refleja gasto operativo																
Programa 15 PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO																
Finalidad 08 Función 90 Protección Social sin Discriminar																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:

Usuario : ZFLORES

Fecha: 27/04/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: MGOMEZ7

Fecha: 27/04/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 2 de 16

Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Tipo Operación Creación	Trimestre 01
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 03
	Estado APROBADO	Nro Documento 00001

Programas																												
Programa	15	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO																										
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo												
01	Sistemas de riego entregados a los PIAH	1013	SISTEMA DE RIEGO																									
Comentarios: El Programa refleja el gasto operativo y pagos de los informes de Consultoría de supervisión de proyectos entregados.													02	19	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,243.00	0.00	0.00	765,243.00	
Programa	17	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																										
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo												
01	Sistemas de riego entregados	1013	SISTEMA DE RIEGO																									
Comentarios: El Proyecto PODER esta en proceso de regularizacion de gastos por lo que al primer trimestre aun no se muestra ejecucion alguna, se espera que la ejecucion se vea reflejada en el segundo trimestre ya que esta en proceso la regularizacion de los fondos.													02	08	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Subprogramas																												
Proyectos																												
Programa	11	Subprograma	00	Proyecto	47	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)																						
BIP	002500006500	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)										Tipo BIP	Inversión Real	Etapas	BIP	Nuevo												
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo												
01	Conexiones de Sistema de Electrificación Entregadas - BCIE	0564	CONEXIÓN																									
Comentarios: 33 Conexiones entregadas del proyecto por extensión de red Comunidad El Volcán; Piraera, Lempira.													02	07	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
02	Pavimentación de Casco Municipal - BCIE	0053	KILÓMETRO																									
Comentarios: No se reporta ejecución.													02	07	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	Kilómetros de Caminos Rurales Rehabilitados - BCIE	0053	KILÓMETRO																									
Comentarios: No hubo ejecución de Caminos Rurales, sin embargo se beneficiaron 258 familias con agua potable y saneamiento y 33 familias beneficiadas con servicios de electrificación por extensión de la red eléctrica de la ENEE.													02	07	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,767.00	0.00	0.00	4,593,767.00
04	Conexiones de Sistema de Agua Entregadas -BCIE	0564	CONEXIÓN																									
Comentarios: No se reporta ejecución.													02	07	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	Conexiones de Saneamiento Entregadas - BCIE	0564	CONEXIÓN																									
Comentarios: 258 Conexiones entregadas del Proyecto Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta De Tratamiento Barrio San Francisco, Casco Urbano, Villa De San Francisco, Francisco Morazán.													02	07	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00

Programa	11	Subprograma	00	Proyecto	59	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)										
BIP	002500010100	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)										Tipo BIP	Mixto	Etapas	BIP	Ejec. o Arrastre
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por: Usuario : ZFLORES Fecha: 27/04/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: MGOMEZ7 Fecha: 27/04/2016
---	---



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 3 de 16

Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Tipo Operación Creación	Trimestre 01
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapa Evaluación	Mes 03
	Estado APROBADO	Nro Documento 00001

Proyectos		Tipo BIP		Etapa BIP												
Programa	Subprograma	Mixto	Ejec. o Arrastre													
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 59	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)													
BIP 002500010100	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)															
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1									
01 Conexiones de Sistema de Electrificación Entregadas - Banco Mundial	0564 CONEXIÓN															
Comentarios: 866 Conexiones entregadas: 120 San Jose de Miramar, Cabañas, Copán; 100 El Sisín, Cerro Redondo y Resumidero, San Nicolás, Copán; 55 Los Llanitos del Manzano, El Joconal, Eljertal y Buenos Aires, Fraternidad, Ocotepeque; 100 Los Ejidos, El Quequesque y Nueva Esperanza, Las Aradas, Rancho Rey, Barrial, El Baral, Dolores Merendon, Ocotepeque; 83 Comunidad de las Queseras, Sta Rita, Copán; 80 Código 104970; 89 Código 105374; 52 Código 105381; 104 Código 105538 y 83 Código 105383.		02 07 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02 Sistemas Fotovoltaicos Instalados	0564 CONEXIÓN															
Comentarios: no se reporta ejecución.		02 07 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 Pavimentación Casco Municipal - Banco Mundial	0053 KILÓMETRO															
Comentarios: Transferencia a las Mancomunidades: MAMBOCAURE Inversión Código 105743 Pavimentación del Casco Urbano, Municipio de Duyure, Depto. de Choluteca; Mancomunidad CHORTI Inversión Código 104858 Pavimento Municipal del Casco Urbano de San Antonio, Departamento de Copán y a la Mancomunidad GUI SAYOTE Inversión Código 105669 Pavimentación del Casco Urbano del Municipio de Sensenti, Departamento de Ocotepeque.		02 07 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04 Kilómetros de Caminos Rurales Rehabilitados - Banco Mundial	0053 KILÓMETRO															
Comentarios: 9.02 Km entregados: 4.17 Km Proyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales Chalmecca - El Zanjon, Nueva Arcadia, Copán y 4.85 Km del Proyecto 105074 de Rehabilitación de Caminos Rurales Pedernal - El Guayabal - El Pescadito, San Jose, La Paz.		02 07 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	9.02	0.00		
05 Conexiones de Sistema de Agua Entregadas - Banco Mundial	0564 CONEXIÓN															
Comentarios: 131 Conexiones entregadas: 37 Conexiones para el proyecto Código 104070 Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento de las Comunidades de Las Brisas, San Nicolás, Copán y 94 Conexiones para el proyecto Código 102906 Reconstrucción Sistema de Agua Potable y Saneamiento de las Comunidades de La Zona, La Jigua, Copán.		02 07 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	131.00	0.00		
06 Conexiones de Saneamiento Entregadas - Banco Mundial	0564 CONEXIÓN															
Comentarios: No hay ejecución en Saneamiento, sin embargo 9.02 Km entregados, 31 Conexiones entregadas y la Transferencia a las Mancomunidades: MAMBOCAURE Inversión Código 105743 Pavimentación del Casco Urbano, Municipio de Duyure, Depto. de Choluteca; Mancomunidad CHORTI Inversión Código 104858 Pavimento Municipal del Casco Urbano de San Antonio, Departamento de Copán y a la Mancomunidad GUI SAYOTE Inversión Código 105669 Pavimentación del Casco Urbano del Municipio de Sensenti, Departamento de Ocotepeque.		02 07 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,159,087.00	0.00	0.00	14,159,087.00	
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 08	PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GES													
BIP 002500009100	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)															
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Obras de construcción, reparación y/o ampliación realizadas en centros educativos.	0101 CENTRO EDUCATIVO															
Comentarios: Ejecución PROMINE Fase I, II y III		02 18 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,186.00	0.00	0.00	1,429,186.00
Programa 14	Subprograma 00	Proyecto 02	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA													
BIP 002500009800	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA															

Elaborado por:

Usuario : ZFLORES

Fecha: 27/04/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: MGOMEZ7

Fecha: 27/04/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 4 de 16

Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Tipo Operación Creación				Trimestre 01									
Lugar 08 01 Distrito Central			Etapa Evaluación				Mes 03									
			Estado APROBADO				Nro Documento 00001									
Proyectos																
Programa 14 Subprograma 00 Proyecto 02 PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA																
BIP 002500009800 PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA																
Tipo BIP Mixto Etapa BIP Nuevo																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Obras de Infraestructura de Servicios Básicos Entregadas.	0538 OBRA															
Comentarios: Las empresas ejecutoras presentaron estimaciones por 8.9 millones pendientes de pago del año 2015 y se realizo un taller de liderazgo conjuntado a los líderes de las colonias, habiendose tenido una asistencia de 87 personas. Las nuevas estimaciones de 2016, no fueron pagadas en virtud de no tener disponibilidad presupuestaria.			02	17 ...			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	13,705,676.00
Programa 14 Subprograma 00 Proyecto 08 PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS																
BIP 002500009600 PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS																
Tipo BIP Desarrollo Humano Etapa BIP Nuevo																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Espacios públicos recuperados - Credito 5192-HN	0538 OBRA															
Comentarios: Se inaugurarán proyectos hasta junio de 2016			02	05 ...			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,943,468.00
02 Empleos temporales generados - Crédito 5192-HN	0390 EMPLEO															
Comentarios: Se reportarán hasta el tercer trimestre del año, se enviaron a Banco Mundial los TDRs para la contratación de la operadora			02	05 ...			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03 Talleres en torno a convivencia social y seguridad ciudadana - Credito 5192-HN	0156 TALLER															
Comentarios: Talleres de Arte por Mi Comunidad en La Ceiba y El Progreso Yoro			02	05 ...			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	6.00	0.00	0.00
Programa 14 Subprograma 00 Proyecto 09 PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HON																
BIP 002500009700 PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS																
Tipo BIP Desarrollo Humano Etapa BIP Perfil																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Espacios públicos recuperados CONVIVIR	0538 OBRA															
Comentarios: El programa solo refleja gasto operativo			02	20 ...			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	273,075.00
02 Talleres de capacitación para Jóvenes sobre convivencia social y seguridad ciudadana CONVIVIR	0156 TALLER															
Comentarios: No se reporta ejecución.			02	20 ...			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 15 Subprograma 00 Proyecto 01 PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMAT																
BIP 002500009900 PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO																
Tipo BIP Mixto Etapa BIP Nuevo																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Proyectos de seguridad alimentaria ejecutados para los PIAH.	0305 PROYECTO															
Comentarios: No se reporta ejecución.			02	19 ...			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborado por:

Usuario : ZFLORES

Fecha: 27/04/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: MGOMEZ7

Fecha: 27/04/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 5 de 16

Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Tipo Operación Creación	Trimestre 01
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 03
	Estado APROBADO	Nro Documento 00001

Proyectos

Programa 15 **Subprograma** 00 **Proyecto** 01 PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMAT

BIP 002500009900 PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1										
02 Sistemas de riego entregados a los PIAH.	1013 SISTEMA DE RIEGO																
Comentarios: No se reporta ejecucion.		02 19 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 Obras de mitigación entregadas a los PIAH.	0305 PROYECTO																
Comentarios: El Programa refleja el gasto operativo y pagos de los informes de Consultoría de supervisión de proyectos entregados		02 19 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,243.00	0.00	0.00	765,243.00

Programa 17 **Subprograma** 00 **Proyecto** 01 PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERC

BIP 002500010400 PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Sistemas de Riego entregados.	1013 SISTEMA DE RIEGO															
Comentarios: El Proyecto PODER esta en proceso de regularizacion de gastos por lo que al primer trimestre aun no se muestra ejecucion alguna, se espera que la ejecucion se vea reflejada en el segundo trimestre ya que esta en proceso la regularizacion de los fondos.		02 08 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Proyectos de Energía Renovable entregados.	0305 PROYECTO															
Comentarios: No se reporta ejecucion.		02 08 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividades Obras

Programa 11 **Subprograma** 00 **Proyecto** 47 **Act./Obra** 01 APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL

Tipo Actividad **Tipo Adm.** **Act. u Obra** Actividad

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Proyecto de Electrificación Formulado de Ampliación de Red -BCIE	0291 DISEÑO															
Comentarios: Formulación de los Proyectos Extensión de Red: Código 105372 en Guatemala, Los Reimundos y Sta. Rosita, Gualsincé, Lempira; Código 103419 en Llano De Balas, El Naranjo, Cedros, San Marcos De La Sierra, Intibucá; Código 104764 en Callejones y Piedra Parada, Colomoncagua, Intibucá; Código 102430 en Rorruca, San Francisco, Lempira y Código 101642 en Rodeo de Pacayas, Marale, Francisco Morazán.		02 07 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
02 Proyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales Formulado - BCIE	0291 DISEÑO															
Comentarios: No se reporta ejecución en Caminos Rurales, sin embargo se realizo el Pago de Consultoría de Inspector de Subproyectos Eléctricos en Las Mancomunidades De CAFEG y AMFI, Corresponde al Periodo del 1 al 31 Enero 2016 a Carolina Jezabel Martinez Marquez.		02 07 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
03 Proyecto de Pavimentación de Kilómetro Municipal Formulado - BCIE	0291 DISEÑO															
Comentarios: No se reporta ejecución.		02 07 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborado por: Usuario : ZFLORES Fecha: 27/04/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: MGOMEZ7 Fecha: 27/04/2016
---	---



Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Tipo Operación Creación		Trimestre 01	
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación		Mes 03	
	Estado APROBADO		Nro Documento 00001	
Actividades Obras				
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 47 Act./Obra 01 APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL	Act. u Obra Actividad			
Tipo Actividad	Tipo Adm.			
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1 % Costo MES 1 Cantidad MES 2 % Costo MES 2 Cantidad MES 3 % Costo MES 3 Cantidad % Costo
04 Proyecto de Agua Formulado - BCIE	0291 DISEÑO			
Comentarios: No se reporta ejecución.	02 07 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Proyecto de Alcantarillado Formulado - BCIE	0291 DISEÑO			
Comentarios: No se reporta ejecución.	02 07 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 47 Act./Obra 02 FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS	Act. u Obra Actividad			
Tipo Actividad	Tipo Adm.			
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1 % Costo MES 1 Cantidad MES 2 % Costo MES 2 Cantidad MES 3 % Costo MES 3 Cantidad % Costo
01 Mancomunidades Asistidas Técnicamente para Ampliación de Red - BCIE	0006 ASESORIA			
Comentarios: Mancomunidades Asistidas: MANOFM (Francisco Morazán), AMFI (Intibucá) y CAFEG (Lempira). nota: A las 3 Mancomunidades se les brinda asesoría durante todo el periodo en todos los sectores de Intervención (Agua y Saneamiento, Caminos Rurales y Electrificación).	02 07 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Mancomunidades Asistidas Técnicamente para Rehabilitación de Caminos Rurales - BCIE	0006 ASESORIA			
Comentarios: Mancomunidades Asistidas: MANOFM (Francisco Morazán), AMFI (Intibucá) y CAFEG (Lempira). nota: A las 3 Mancomunidades se les brinda asesoría durante todo el periodo en todos los sectores de Intervención (Agua y Saneamiento, Caminos Rurales y Electrificación).	02 07 ...	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 Mancomunidades Asistidas Técnicamente en Proyectos de Agua Potable - BCIE	0006 ASESORIA			
Comentarios: Mancomunidades Asistidas: MANOFM (Francisco Morazán), AMFI (Intibucá) y CAFEG (Lempira). nota: A las 3 Mancomunidades se les brinda asesoría durante todo el periodo en todos los sectores de Intervención (Agua y Saneamiento, Caminos Rurales y Electrificación).	02 07 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Mancomunidades Asistidas Técnicamente en Sistemas de Saneamiento - BCIE	0006 ASESORIA			
Comentarios: Mancomunidades Asistidas: MANOFM (Francisco Morazán), AMFI (Intibucá) y CAFEG (Lempira). nota: A las 3 Mancomunidades se les brinda asesoría durante todo el periodo en todos los sectores de Intervención (Agua y Saneamiento, Caminos Rurales y Electrificación).	02 07 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 47 Act./Obra 04 PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	Act. u Obra Obra			
Tipo Actividad	Tipo Adm. Por Contrato			
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1 % Costo MES 1 Cantidad MES 2 % Costo MES 2 Cantidad MES 3 % Costo MES 3 Cantidad % Costo
01 Obra Licitada de Ampliación de Red- BCIE	0149 INFORME			
Comentarios: Licitación de los Proyectos Extensión de Red: Código 105372 en Guatemala, Los Reimundos y Sta. Rosita, Gualsincé, Lempira; Código 103419 en Llano de Balas, El Naranjo, Cedros, San Marcos De La Sierra, Intibucá; Código 104764 en Callejones y Piedra Parada, Colomoncagua, Intibucá. Ejecución: Pago No.2 Contrato Consultoría Inspector de Subproyectos Eléctricos en la Mancomunidad CAFEG y AMFI Correspondiente al Periodo del 01 al 29 Febrero 2016 a Carolina Jezabel Martínez Márquez.	02 07 ...	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00

Elaborado por:

Usuario : ZFLORES

Fecha: 27/04/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: MGOMEZ7

Fecha: 27/04/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 7 de 16

Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Tipo Operación Creación	Trimestre 01
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 03
	Estado APROBADO	Nro Documento 00001

Actividades Obras																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 47	Act./Obra 04	PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad				Tipo Adm. Por Contrato												
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
02 OBRA DE PAVIMENTACIÓN LICITADA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - BCIE	0149 INFORME															
Comentarios: No se reporta ejecución.																
03 Obra Licitada de Rehabilitación de Caminos Rurales - BCIE	0149 INFORME															
Comentarios: No se reporta ejecución en caminos rurales, sin embargo la Ejecución corresponde al Pago de Estimación No.4 del proyecto 10271; Pago de Estimación N.3 del proyecto 102581, Transferencia Consejo Intermunicipal-Cafeg; Transferencia Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá, Pago de Estimación No.4 Supervisión 102571, Pago por la Capacitación No. 4 102581, Pago No.2 Contrato Consultoría Inspector de Subproyectos Eléctricos en la Mancomunidad CAFEG y AMFI.																
04 Obra Licitada de Proyectos de Agua Potable - BCIE	0149 INFORME															
Comentarios: No se reporta ejecución.																
05 Obra Licitada de Sistemas de Saneamiento - BCIE	0149 INFORME															
Comentarios: Pago de Estimación No.4 del Contrato de Supervisión de Inversión a Elsa Marina Rodríguez Teruel (Código 102571 Construcción Sistema Alcantarillado Sanitario Barrio San Francisco, Casco Urbano, Municipio Villa de San Francisco, Depto. de Francisco Morazán); Pago de Contrato de Capacitación a Gabriela María Vasquez Perdomo por la Capacitación No. 4 (Código 102581 Construcción Sistema Alcantarillado Sanitario San Marcos de la Sierra Depto. De Intibucá.)																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 59	Act./Obra 01	APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad				Tipo Adm.												
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Proyecto de Electrificación Formulado de Ampliación de Red - Banco Mundial	0291 DISEÑO															
Comentarios: No se reporta ejecución.																
02 Proyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales Formulado - Banco Mundial	0291 DISEÑO															
Comentarios: No se reporta ejecución.																
03 Proyecto de Pavimentación de Kilómetro Municipal Formulado - Banco Mundial	0291 DISEÑO															
Comentarios: Formulados: Código 105743 Pavimentación Casco Urbano del Municipio de Duyure II, Choluteca (0.203km); Código 104858 Pavimentación del Casco Urbano de San Antonio, Copan (0.99km); Código 105739 Pavimentación del Casco Urbano de Tomalá, Lempira (1.00km); Código 105666 Pavimentación Casco Urbano de Cabañas, Copán (1.05km) y Código 105669 Pavimentación Casco Urbano de Sensenti, Ocotepeque (0.516km).																
04 Proyecto de Agua Formulado - Banco Mundial.	0291 DISEÑO															
Comentarios: No se reporta ejecución.																

Elaborado por: Usuario : ZFLORES Fecha: 27/04/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: MGOMEZ7 Fecha: 27/04/2016
---	---



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 8 de 16

Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Tipo Operación Creación	Trimestre 01
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 03
	Estado APROBADO	Nro Documento 00001

Actividades Obras

Programa 11 **Subprograma** 00 **Proyecto** 59 **Act./Obra** 01 APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
05 Proyecto de Alcantarillado Formulado - Banco Mundial	0291 DISEÑO															
Comentarios: Correspondiente a Pago de Otros Servicios Técnicos Profesionales.																
		02 07 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,735.00	0.00	0.00	277,735.00

Programa 11 **Subprograma** 00 **Proyecto** 59 **Act./Obra** 02 FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Mancomunidades Asistidas Técnicamente para Ampliación de Red - Banco Mundial	0006 ASESORIA															
Comentarios: Mancomunidades Asistidas: CRA (Sta. Bárbara), CHORTÍ (Copán), GUI SAYOTE (Ocotepeque), MAMCEPAZ (La Paz), MAMBOCAURE (Choluteca), MANCOSOL (Lempira).																
02 Mancomunidades Asistidas Técnicamente para Rehabilitación de Caminos Rurales - Banco Mundial	0006 ASESORIA															
Comentarios: Mancomunidades Asistidas: CRA (Sta. Bárbara), CHORTÍ (Copán), GUI SAYOTE (Ocotepeque), MAMCEPAZ (La Paz), MAMBOCAURE (Choluteca), MANCOSOL (Lempira).																
03 Mancomunidades Asistidas Técnicamente en Proyectos de Agua Potable - Banco Mundial	0006 ASESORIA															
Comentarios: Mancomunidades Asistidas: CRA (Sta. Bárbara), CHORTÍ (Copán), GUI SAYOTE (Ocotepeque), MAMCEPAZ (La Paz), MAMBOCAURE (Choluteca), MANCOSOL (Lempira).																
04 Mancomunidades Asistidas Técnicamente en Sistemas de Saneamiento - Banco Mundial	0006 ASESORIA															
Comentarios: Mancomunidades Asistidas: CRA (Sta. Bárbara), CHORTÍ (Copán), GUI SAYOTE (Ocotepeque), MAMCEPAZ (La Paz), MAMBOCAURE (Choluteca), MANCOSOL (Lempira). Nota: A las 6 Mancomunidades se les brinda asesoría durante todo el período en todos los sectores de intervención (Agua y Saneamiento, Caminos Rurales y Electrificación). Ejecución: Pago de Otros Servicios Técnicos Profesionales.																

Programa 11 **Subprograma** 00 **Proyecto** 59 **Act./Obra** 04 Provisión de los Servicios de Infraestructura **Act. u Obra** Obra

Tipo Actividad **Tipo Adm.** Por Contrato

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Obra Licitada de Ampliación de Red- Banco Mundial	0149 INFORME															
Comentarios: Pago de Otros Servicios Técnicos Profesionales, Viáticos Nacionales y Combustible del sector Electrificación Rural.																
02 Instalación Verificada de Sistema Fotovoltaico - Banco Mundial	0149 INFORME															
Comentarios: Pago de Otros Servicios Técnicos Profesionales, Viáticos Nacionales y Combustible del Sector de Sistemas Fotovoltaicos y UCP.																
03 OBRA LICITADA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - BANCO MUNDIAL	0149 INFORME															
Comentarios: Obra Licitada: Código 105008 Rehabilitación de Caminos Rurales Quebradita-Camalotales, Petoa, Sta Barbara (5.37km) y Código 105009 Rehabilitación de Caminos Rurales Nueva Granada-Barrio Nuevo- La Cueva San																

Elaborado por: Usuario : ZFLORES Fecha: 27/04/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: MGOMEZ7 Fecha: 27/04/2016
---	---



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 9 de 16

Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Tipo Operación Creación	Trimestre 01
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 03
	Estado APROBADO	Nro Documento 00001

Actividades Obras	Act. u Obra Obra
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 59 Act./Obra 04 Provisión de los Servicios de Infraestructura	
Tipo Actividad	Tipo Adm. Por Contrato

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
Rafael, Chinda, Sta Barbara (7.46km)		02 07 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
04 OBRA DE PAVIMENTACIÓN LICITADA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES -BANCO MUNDIAL	0149 INFORME															
Comentarios: Obra Licitada: Código 105005 Pavimentación del Casco Urbano de Trinidad, Copán (1.05km); Código 105743 Pavimentación Casco Urbano del Municipio de Duyure II, Choluteca, (0.203km), Código 104858 Pavimentación del Casco Urbano de San Antonio, Copán (0.99km); Código 105739 Pavimentación del Casco Urbano de Tomalá, Lempira (1.00km), Codigo 105666 Pavimentacion Casco Urbano de Cabañas, Copán (1.05km) y Código 105669 Pavimentación Casco Urbano de Sensenti, Ocotepeque (0.516km).		02 07 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
05 Obra Licitada de Proyectos de Agua Potable - Banco Mundial	0149 INFORME															
Comentarios: 104904Construcción Sistema AP, San Luis, Sta Barbara; 104074 Construcción Sistema APyS San Jeronimo, Copán; 104900Construcción Sistema APyS San Marcos de Colon, Choluteca; 105080Construcción Sistema de APyS Guarita, Lempira; 105630Ampliación APyS Sta Rita, Copán; 105056Ampliación de APyS San Pedro de Tutule, La Paz; 104905Ampliación de Sistema de APyS Santiago de Puringl, La Paz; 104897Ampliación de Sistema de APyS Comunidad Sta María, La Paz y 105631Ampliación de APyS San Juan Guarita, Lempira.		02 07 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
06 Obra Licitada de Sistemas de Saneamiento - Banco Mundial	0149 INFORME															
Comentarios: 105616Ampliación de Colector y Planta de Tratamiento Casco Urbano De San Marcos, Sta Bárbara; 104903Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento, Comunidad Concordia, Concepción del Norte, Santa Bárbara; 102708 y 104078 Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento I Etapa, Casco Urbano, Sensenti y Lucerna Ocotepeque; 105215Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta De Tratamiento, Casco Urbano Valladolid, Lempira		02 07 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	12,141,807.00	5.00	0.00	12,141,807.00

Programa 12 Subprograma 00 Proyecto 08 Act./Obra 01 ASISTENCIA TECNICA FASE II	Act. u Obra Actividad
Tipo Actividad	Tipo Adm.

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Asistencia Tecnica PROMINE-FASE II	0556 ASISTENCIA															
Comentarios: No se reporta ejecución.		02 18 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa 12 Subprograma 00 Proyecto 08 Act./Obra 02 FORTALECIMIENTO FHIS FASE II	Act. u Obra Actividad
Tipo Actividad	Tipo Adm.

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Fortalecido el Fondo Hondureño de Inversion Social PROMINE-FASE II	0131 ACTIVIDAD															
Comentarios: No se reporta ejecución		02 18 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa 12 Subprograma 00 Proyecto 08 Act./Obra 03 GASTO OPERATIVO FHIS FASE II	Act. u Obra Actividad
--	------------------------------

Elaborado por: Usuario : ZFLORES Fecha: 27/04/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: MGOMEZ7 Fecha: 27/04/2016
---	---



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 10 de 16

Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Tipo Operación Creación	Trimestre 01
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 03
	Estado APROBADO	Nro Documento 00001

Programa	Subprograma	Proyecto	Act./Obra	Actividad	Act. u Obra											
12	00	08	03	GASTO OPERATIVO FHIS FASE II	Actividad											
Tipo Actividad Tipo Adm.																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Gasto Operativo PROMINE-FASE II	0131 ACTIVIDAD															
Comentarios: Gasto Operativo																
		02 18 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,769.00	0.00	0.00	299,769.00
12	00	08	05	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FASE II	Obra											
Tipo Actividad Tipo Adm. Por Contrato																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Comités de ejecución de proyectos capacitados - PROMINE FASE II	0022 COMITÉ															
Comentarios: No se reporta ejecución, en 2015 se realizaron desembolsos por lo que cuentan con recursos para la ejecución de los mismos.																
		02 18 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	08	06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FASE III	Obra											
Tipo Actividad Tipo Adm. Por Contrato																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Comités de ejecución de proyectos capacitados -PROMINE FASE III	0022 COMITÉ															
Comentarios: No se reporta ejecución, en 2015 se realizaron desembolsos por lo que cuentan con recursos para la ejecución de los mismos.																
		02 18 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	08	07	ASISTENCIA TECNICA FASE III	Actividad											
Tipo Actividad Tipo Adm.																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Asistencia Tecnica PROMINE-FASE III	0556 ASISTENCIA															
Comentarios: Pago a Consultoria de apoyo Fase III																
		02 18 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,063.00	0.00	0.00	991,063.00
12	00	08	08	FORTALECIMIENTO FHIS FASE III	Actividad											
Tipo Actividad Tipo Adm.																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 FORTALECIDO EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL PROMINE-FASE III	0131 ACTIVIDAD															
Comentarios: No se reporta ejecución																
		02 18 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	08	09	FORTALECIMIENTO SE FASE III	Actividad											

Elaborado por:

Usuario : ZFLORES

Fecha: 27/04/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: MGOMEZ7

Fecha: 27/04/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 11 de 16

Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Tipo Operación Creación	Trimestre 01
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 03
	Estado APROBADO	Nro Documento 00001

Programa	Subprograma	Proyecto	Act./Obra	Actividad	Act. u Obra											
12	00	08	09	FORTALECIMIENTO SE FASE III	Actividad											
Tipo Actividad Tipo Adm.																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Fortalecida la Secretaría de Educación - PROMINE FASE III	0131 ACTIVIDAD															
Comentarios: No se reporta ejecución						02	18	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	08	11	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FASE I	Obra											
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Adm. Propia Privada																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 COMITÉS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS CAPACITADOS -PROMINE FASE I	0022 COMITÉ															
Comentarios: No se reporta ejecución, la incorporación se realizó en el mes de marzo, mes en que se empezó a contratar.						02	18	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	08	12	ASISTENCIA TECNICA FASE I	Actividad											
Tipo Actividad Desarrollo Human Tipo Adm.																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 ASISTENCIA TECNICA PROMINE-FASE I	0556 ASISTENCIA															
Comentarios: No se reporta ejecución						02	18	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	08	13	FORTALECIMIENTO SE FASE I	Actividad											
Tipo Actividad Desarrollo Human Tipo Adm.																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 FORTALECIDA LA SECRETARIA DE EDUCACION - PROMINE FASE I	0131 ACTIVIDAD															
Comentarios: No se reporta ejecución, la incorporación se realizó en el mes de marzo						02	18	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	08	14	FORTALECIMIENTO FHSI FASE I	Actividad											
Tipo Actividad Desarrollo Human Tipo Adm.																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 FORTALECIDO EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL PROMINE-FASE I	0131 ACTIVIDAD															
Comentarios: No se reporta ejecución, la incorporación se realizó en el mes de marzo						02	18	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	02	01	Mejora en la convivencia social y comunitaria	Actividad											

Elaborado por: Usuario : ZFLORES Fecha: 27/04/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: MGOMEZ7 Fecha: 27/04/2016
---	---



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 12 de 16

Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Tipo Operación Creación	Trimestre 01
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 03
	Estado APROBADO	Nro Documento 00001

Actividades Obras																		
Programa 14 Subprograma 00 Proyecto 02 Act./Obra 01 Mejora en la convivencia social y comunitaria																		
Tipo Actividad	Tipo Adm.																	
Producto 01 Talleres en torno a Convivencia Social y Seguridad Ciudadana - BID 2895	UM 0156 TALLER	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo		
Comentarios: Se realizaron actividades encaminadas a la organización de las comunidades para preparar el plan de capacitación, así mismo enfocar dichos planes a los indicadores de resultados del programa teniendo presente. Además, se tiene contemplada la incorporación del Proyecto Deportivo que su ejecución iniciará en el mes de mayo. No obstante, se desarrolló un taller de liderazgo conjuntando a los líderes de las colonias, habiéndose tenido una asistencia de 87 personas.		02 17 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,214.00	0.00	0.00	1,419,214.00		
Programa 14 Subprograma 00 Proyecto 02 Act./Obra 04 Costos Financieros																		
Tipo Actividad	Tipo Adm.																	
Producto 01 Servicio de la Deuda Registrada y Pagada.	UM 0090 COSTO	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo		
Comentarios: No se reporta ejecución.		02 17 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Programa 14 Subprograma 00 Proyecto 02 Act./Obra 05 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA																		
Tipo Actividad Inversión Real	Tipo Adm. Por Contrato																	
Producto 01 ACTAS DE CIERRE DE PROYECTOS PRESENTADAS	UM 0991 ACTA	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo		
Comentarios: La ejecución presupuestaria corresponde a estimaciones de obras que estaban pendientes desde 2015. Las nuevas estimaciones de pago no fueron posibles pagarlas debido a que no se contaba con la disponibilidad presupuestaria, sin embargo se finalizó la ejecución de las obras en las colonias Alemania, Las Pavas, Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna y San Juan del Norte, teniendo pendiente el proceso de cierre final, quedando pendiente el pago de las estimaciones finales.		02 17 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,943,635.00	0.00	0.00	8,943,635.00		
Programa 14 Subprograma 00 Proyecto 02 Act./Obra 07 SUPERVISION DE OBRAS																		
Tipo Actividad Inversión Real	Tipo Adm. Contrato Público																	
Producto 01 INFORMES DE SUPERVISIÓN DE CIERRE ACEPTADOS	UM 0149 INFORME	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo		
Comentarios: La ejecución presupuestaria corresponde a estimaciones de obras que estaban pendientes desde 2015. Las nuevas estimaciones de pago no fueron posibles pagarlas debido a que no se contaba con la disponibilidad presupuestaria, sin embargo se finalizó la ejecución de las obras en las colonias Alemania, Las Pavas, Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna y San Juan del Norte, teniendo pendiente el proceso de cierre final, quedando pendiente el pago de las estimaciones finales.		02 17 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,625.00	0.00	0.00	1,987,625.00		
Programa 14 Subprograma 00 Proyecto 02 Act./Obra 10 AUDITORIA Y EVALUACION INTERMEDIA																		
Tipo Actividad Desarrollo Human	Tipo Adm.																	

Elaborado por:

Usuario : ZFLORES

Fecha: 27/04/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: MGOMEZ7

Fecha: 27/04/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 13 de 16

Table with header information: Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social, Lugar 08 01 Distrito Central, Tipo Operación Creación, Trimestre 01, Etapa Evaluación, Mes 03, Estado APROBADO, Nro Documento 00001

Actividades Obras
Programa 14 Subprograma 00 Proyecto 02 Act./Obra 10 AUDITORIA Y EVALUACION INTERMEDIA
Act. u Obra Actividad
Tipo Actividad Desarrollo Human Tipo Adm.

Table with columns: Producto, UM, GA - UE, Primario, Acumular, Cantidad MES 1, %, Costo MES 1, Cantidad MES 2, %, Costo MES 2, Cantidad MES 3, %, Costo MES 3, Cantidad, %, Costo. Row 1: 01 AUDITORIAS EXTERNA Y CONSULTORIAS CONTRATADAS, 0149 INFORME, 02 17 ...

Comentarios: No se reporta ejecución.
Programa 14 Subprograma 00 Proyecto 08 Act./Obra 01 Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto
Act. u Obra Actividad
Tipo Actividad Tipo Adm.

Table with columns: Producto, UM, GA - UE, Primario, Acumular, Cantidad MES 1, %, Costo MES 1, Cantidad MES 2, %, Costo MES 2, Cantidad MES 3, %, Costo MES 3, Cantidad, %, Costo. Row 1: 01 Informes mensuales UAP y auditoría contratada - Crédito 5192-HN, 0149 INFORME, 02 05 ...

Comentarios: 11 consultorias en ejecución para la UAP.
Programa 14 Subprograma 00 Proyecto 08 Act./Obra 02 Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional
Act. u Obra Actividad
Tipo Actividad Tipo Adm.

Table with columns: Producto, UM, GA - UE, Primario, Acumular, Cantidad MES 1, %, Costo MES 1, Cantidad MES 2, %, Costo MES 2, Cantidad MES 3, %, Costo MES 3, Cantidad, %, Costo. Row 1: 01 Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional - Crédito 5192-HN, 0369 CONSULTORÍA, 02 05 ...

Comentarios: Se contrataron 3 Enlaces Técnicos Municipales, El especialista en Monitoreo y Evaluación SEDS, La Asesora en Prevención SEDS y la Técnico en Gestión del Proyectos SEDS y una persona de apoyo logístico. Se concluyó el proceso para el Coordinador Técnico de la SEDS, se encuentra en No Objeción del BM.
Programa 14 Subprograma 00 Proyecto 08 Act./Obra 03 Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario
Act. u Obra Obra
Tipo Actividad Tipo Adm. Por Contrato

Table with columns: Producto, UM, GA - UE, Primario, Acumular, Cantidad MES 1, %, Costo MES 1, Cantidad MES 2, %, Costo MES 2, Cantidad MES 3, %, Costo MES 3, Cantidad, %, Costo. Row 1: 01 Procesos de licitación de subproyectos finalizados - Crédito 5192-HN, 0425 LICITACION, 02 05 ...

Comentarios: Finalizados 16 procesos de licitación, por lo que hay 16 contratos de obras de prevención situacional en ejecución. Se iniciaron la preparación de bases de licitación de dos procesos de licitación del tercer frente de obras. Este producto intermedio es parte de los espacios públicos recuperados.
Programa 14 Subprograma 00 Proyecto 09 Act./Obra 01 Construcción y/o mejoramiento de infraestructura:
Act. u Obra Obra
Tipo Actividad Tipo Adm. Contrato Público

Table with columns: Producto, UM, GA - UE, Primario, Acumular, Cantidad MES 1, %, Costo MES 1, Cantidad MES 2, %, Costo MES 2, Cantidad MES 3, %, Costo MES 3, Cantidad, %, Costo. Row 1: 01 Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura CONVIVIR, 0305 PROYECTO, 02 20 ...

Comentarios: El Programa aun no tiene ejecución debido a que los pocos cheques que se ejecutaron se reflejaron en el proximo trimestre, ya que la regularización se hizo a inicio de Abril.

Elaborado por: Usuario : ZFLORES Fecha: 27/04/2016
Aprobado por: Nombre y Apellido: MGOMEZ7 Fecha: 27/04/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 14 de 16

Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Tipo Operación Creación	Trimestre 01
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 03
	Estado APROBADO	Nro Documento 00001

Actividades Obras																
Programa 14	Subprograma 00	Proyecto 09	Act./Obra 02	Mejoramiento de capacidades de actores relevantes como instituciones nacionales e instituciones ejecutoras										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Actores Relevantes Fortalecidos CONVIVIR	0156 TALLER															
Comentarios: El Programa aun no tiene ejecucion debido a que los pocos cheques que se ejecutaron se reflejaron en el proximo trimestre, ya que la regularizacion se hizo a inicio de Abril.																
Programa 14	Subprograma 00	Proyecto 09	Act./Obra 03	Consultoría de Asistencia tecnica										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Asistencia Técnica Internacional para la Recuperacion de Espacios Públicos CONVIVIR	0149 INFORME															
Comentarios: El Programa aun no tiene ejecucion debido a que los pocos cheques que se ejecutaron se reflejaron en el proximo trimestre, ya que la regularizacion se hizo a inicio de Abril.																
02 Asistencia Técnica Internacional para Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes CONVIVIR	0149 INFORME															
Comentarios: El Programa aun no tiene ejecucion debido a que los pocos cheques que se ejecutaron se reflejaron en el proximo trimestre, ya que la regularizacion se hizo a inicio de Abril.																
Programa 14	Subprograma 00	Proyecto 09	Act./Obra 04	Materiales y equipo de capacitacion										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Talleres de formación Laboral al para jóvenes CONVIVIR	0156 TALLER															
Comentarios: El Programa aun no tiene ejecucion debido a que los pocos cheques que se ejecutaron se reflejaron en el proximo trimestre, ya que la regularizacion se hizo a inicio de Abril.																
Programa 14	Subprograma 00	Proyecto 09	Act./Obra 06	Fortalecimiento de habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Talleres de formacion Social para jovenes CONVIVIR.	0156 TALLER															
Comentarios: El Programa aun no tiene ejecucion debido a que los pocos cheques que se ejecutaron se reflejaron en el proximo trimestre, ya que la regularizacion se hizo a inicio de Abril.																
Programa 15	Subprograma 00	Proyecto 01	Act./Obra 01	PROPUESTA										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:

Usuario : ZFLORES

Fecha: 27/04/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: MGOMEZ7

Fecha: 27/04/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 15 de 16

Institución 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Tipo Operación Creación	Trimestre 01
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 03
	Estado APROBADO	Nro Documento 00001

Actividades Obras													Act. u Obra			
Programa 15 Subprograma 00 Proyecto 01 Act./Obra 01 PROPUESTA																
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Contrato Público																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Ejecución de soluciones de adaptación y mitigación al cambio climático.	0305 PROYECTO															
Comentarios: No se reporta ejecución.																
02 Informes de consultorias de supervisión de proyectos entregados.	0149 INFORME	02 19 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios: solo se reportan 2 informes entregados, debido a que anteriormente se contaba con dos tecnicos para esta actividad, pero debido a los cambio sufridos por el convenio en carta modificatoria N° 2 se contrató solo a 1 técnico a partir de febrero de 2016																
Programa 15 Subprograma 00 Proyecto 01 Act./Obra 02 Evaluación externa y auditoría													Act. u Obra Actividad			
Tipo Actividad Tipo Adm.																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Informes de auditoria entregados.	0149 INFORME															
Comentarios: No se reporta ejecución.																
Programa 15 Subprograma 00 Proyecto 01 Act./Obra 06 ACOMPAÑAMIENTO TECNICO													Act. u Obra Actividad			
Tipo Actividad Desarrollo Human Tipo Adm.																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 INFORME DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE PROYECTOS ENTREGADOS	0149 INFORME															
Comentarios: solo se reportan 2 informes entregados, debido a que anteriormente se contaba con dos tecnicos para esta actividad, pero debido a los cambio sufridos por el convenio en carta modificatoria N° 2 se contrató solo a 1 técnico a partir de febrero de 2016																
Programa 17 Subprograma 00 Proyecto 01 Act./Obra 01 DIRECCIÓN Y OPERACIÓN													Act. u Obra Actividad			
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm.																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Gastos Operativos de Administración del Programa PODER.	0149 INFORME															
Comentarios: No se reporta ejecución.																
Programa 17 Subprograma 00 Proyecto 01 Act./Obra 02 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PUBLICO													Act. u Obra Obra			
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Por Contrato																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por: Usuario : ZFLORES Fecha: 27/04/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: MGOMEZ7 Fecha: 27/04/2016
---	---



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



28/04/2016 15:10:58
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 16 de 16

Table with header information including: Institución (0022 Fondo Hondureño de Inversión Social), Lugar (08 01 Distrito Central), Tipo Operación (Creación), Trimestre (01), Etapa (Evaluación), Mes (03), Estado (APROBADO), Nro Documento (00001).

Actividades Obras
Programa 17 Subprograma 00 Proyecto 01 Act./Obra 02 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Por Contrato

Main data table with columns: Producto, UM, GA - UE, Primario, Acumular, Cantidad MES 1, %, Costo MES 1, Cantidad MES 2, %, Costo MES 2, Cantidad MES 3, %, Costo MES 3, Cantidad, %, Costo. Includes two rows of data with 'S' and 'N' status indicators.

Elaborado por: Usuario : ZFLORES Fecha: 27/04/2016
Aprobado por: Nombre y Apellido: MGOMEZ7 Fecha: 27/04/2016