

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**  
**DEPARTAMENTO DE COLON**



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 11-OP-2022

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**

COORDINADORA DEPARTAMENTO  
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: **INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA: **11 DE ABRIL DEL 2022**

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de MARZO del 2022, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
 OBRAS PUBLICAS  
 INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION  
 Periodo: del 01 al 31 de marzo del 2022



IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO												
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato					
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
<b>SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES</b>																												
<b>FINALIZADOS Y EN EJECUCION</b>																												
1	00 05 024 001-000 23400 11-001-01 20	ELECTRIFICACION	Proyecto de Electrificación	Comunidad Las Cruces	Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que bien acceden al sistema eléctrico dentro de la comunidad.	1. Instalación de 4 Postes de 30ft de madera 2. Desinstalación de cableado existente provisional 3. Instalación de 200.00m de secundario 2f+1n 4. Desinstalación e instalación de 11 lámparas 5. Instalación de 6 lámparas 6. Instalación de 5 retenidas 7. Cambio de fusible en transformador	Mejoras en el sistema eléctrico general de la comunidad	Poda de arboles.	Excavación para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	20 de enero del 2022	L 75,000.00	50%	L 150,000.00	Fecha de Inicio: 29 de marzo del 2022 Fecha de finalización estimada: 20 de abril del 2022	X		X		X		X					
2	14 01 078 001-000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad El Benque, San José del Benque y La Unión	Mejorar las condiciones de la red vial de terracería que interconecta las comunidades.	- 75 horas de Bulldozer a L. 2,400.00.	Mejora de aproximadamente 8 kilómetros de calle de terracería.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 45,000.00	25%	L 180,000.00	Fecha de Inicio: 29 de marzo del 2022 Fecha de finalización estimada: 07 de abril del 2022	X		X		X		X					
3	14 01 020 001-000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería, Casco Urbano	Barrio Capiro, Barrio Jericó, Colonia Guaimoreto, Colonia 19 de abril, Barrio Rio Negro, Barrio El Centro, Colonia Eduardo Castillo, Barrio El Peligro, Barrio Buenos Aires, Barrio Miramar, Barrio Cispatas, Barrio San Martín, Colonia Lalnez, Colonia Sixto Cacho, Colonia Bella Vista	Mejorar la calidad de vida de los pobladores.	- Alquiler motoniveladora (patrol) 162.5 horas a L. 2,000.00 / hora - Material selecto volqueta de 10m3 180 viajes a L. 2,000.00 / viaje - Vibro compactadora 15 horas a L. 1,000.00 / hora	Mejoramiento de calles interurbanas del municipio	N/A	N/A	Adán de Jesús Rosales	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L -	0%	L 700,000.00	Fecha de Inicio: 31 de marzo del 2022 Fecha de finalización estimada: 09 de mayo del 2022	X		X		X		X					
<b>SUPERVISION DE PROYECTOS MAYORES</b>																												
<b>EN EJECUCION</b>																												
4	14 00 001 000-00147210 14-011-09 20-001-000 001-47210 15-013-01 20	RED VIAL	Pavimentación De Calle Del Hospital A Frecuencia "Nueva Sursidón" Barrio Ba Negro Y El Centro	Barrio Rio Negro y El Centro, Trujillo, Colón	Mejorar las condiciones de la calle de acceso al centro de la ciudad.	1. Trazado y marcado. 2. Demolicion de Concreto existente donde se requiera. 3. Llenado de Material (Desperdicio) 4. Esfotado de Pavimentos e=15cm 5. Concreto 4000 psi, con color integral e=15cm 6. Estampado con color endurecedor 7. Babillo de Concreto 8. Corte de Juntas 9. Pintura en Bordillo	Construcción de pavimento de concreto estampado en un área de 1,382.50 metros cuadrados, con grava de 3/4", arena de río y 15 cm de espesor y longitud 242.50 m.	N/A	N/A	Samir Enrique González Labrada	Municipalidad de Trujillo / Secretaría de Gobernación, Justicia y descentralización mediante el programa IMPULSA	20 de enero del 2022	L 2,159,991.61	60%	L 3,599,986.02	Fecha de Inicio: 21 de febrero del 2022 Fecha de finalización estimada: 26 de mayo del 2022	X		X		X		X					