



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



05/05/2016 11:41:45
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

01

MEJORAR CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO A LA POBLACION

02

INCREMENTAR LA COBERTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

03

CONTRIBUIR A LA DESCENTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY MARCO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION

Programa: 11-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST. ALCAN EN D.M

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	INFORMES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y CONTABLES	149	INFORME	S	15.00	0.00	8,607,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	6,420,852.00
Total Actividad - Obra:					15.00		8,607,725.00	0.00		0.00	0.00		0.00	15.00		6,420,852.00

Actividad Obra: 002-OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Programa: 11-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST. ALCAN EN D.M

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Suministro de Agua Potable servida	65	METRO CUBICO	S	76,848,219.00	0.00	72,825,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,316,874.00	0.00	28,957,473.00
Total Actividad - Obra:					76,848,219.00		72,825,469.00	0.00		0.00	0.00		0.00	74,316,874.00		28,957,473.00

Actividad Obra: 005-CONTROL DE PERDIDA DE AGUA

Programa: 11-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST. ALCAN EN D.M

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Control de Pérdida de la red de distribución de agua Agua Potable	162	KILOMETRO PAR (KM/PA)	S	9.00	0.00	5,672,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	3,047,814.00
Total Actividad - Obra:					9.00		5,672,300.00	0.00		0.00	0.00		0.00	8.50		3,047,814.00

Actividad Obra: 006-SOPORTE TECNICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

Programa: 11-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST. ALCAN EN D.M

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	APOYO TECNICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO	149	INFORME	S	5.00	0.00	11,929,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10,071,515.00
Total Actividad - Obra:					5.00		11,929,150.00	0.00		0.00	0.00		0.00	5.00		10,071,515.00

Actividad Obra: 032-COORDINACION Y ADMINISTRACION

Programa: 11-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST. ALCAN EN D.M

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	INFORMES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y CONTABLES	149	INFORME	S	7.00	0.00	20,323,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	1,807,105.00
Total Actividad - Obra:					7.00		20,323,800.00	0.00		0.00	0.00		0.00	7.00		1,807,105.00

Actividad Obra: 033-OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS

Programa: 11-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST. ALCAN EN D.M

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Agua potable servida a nivel regional	65	METRO CUBICO	S	10,408,226.00	0.00	21,489,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795,659.00	0.00	620,659.00
Total Actividad - Obra:					10,408,226.00		21,489,333.00	0.00		0.00	0.00		0.00	10,795,659.00		620,659.00

Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION

Programa: 13-OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	INFORMES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y CONTABLES	149	INFORME	S	1.00	0.00	11,020,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,726,893.00
Total Actividad - Obra:					1.00		11,020,150.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00		7,726,893.00

Actividad Obra: 002-OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Programa: 13-OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Operacion y Mantenimiento de la Red de Alcantarillado Sanitario de Tegucigalpa y Comayaguela	63	METRO	S	1,100.00	0.00	2,287,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	190,772.00
Total Actividad - Obra:					1,100.00		2,287,900.00	0.00		0.00	0.00		0.00	980.00		190,772.00

Actividad Obra: 003-TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

Programa: 13-OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Tratamiento de Agua Residuales en la Planta de las Vegas	65	METRO CUBICO	S	600.00	0.00	4,535,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	864,261.00
Total Actividad - Obra:					600.00		4,535,600.00	0.00		0.00	0.00		0.00	585.00		864,261.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



05/05/2016 11:41:45
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION Y REHABILITACION																
Programa: 14-AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROSAGUA)								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		
01	Sistema de Agua Potable y Saneamiento entregados	82	SISTEMA	S	0.00	0.00	7,365,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			7,365,183.00	0.00			0.00			0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																
Programa: 14-AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 022-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		
01	Sistema de Agua Potable y Saneamiento entregados	82	SISTEMA	S	5.00	0.00	38,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	8,524,039.00	5.00	0.00	8,524,039.00
Total Actividad - Obra:				5.00			38,600,000.00	0.00			5.00			8,524,039.00		22.08
Actividad Obra: 003-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
Programa: 14-AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 022-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		
01	Acciones de capacitación en el area de gestion en operación y administracion de sistemas de agua potable y saneamiento.	156	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,976.00	0.00	0.00	1,035,976.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00	0.00			0.00			1,035,976.00		0.00
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO COMUNITARIO																
Programa: 14-AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 022-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		
01	Acciones de capacitación en el area de gestion en operación y administracion de sistemas de agua potable y saneamiento*	1039	TALLERE DE CAPACITACION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,390.00	0.00	0.00	530,390.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00	0.00			0.00			530,390.00		0.00
Actividad Obra: 006-INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN																
Programa: 14-AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 022-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		
01	Inspección y Supervision de construcción de sistemas de agua potable y saneamiento.	149	INFORME	S	4.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3,488,123.00	4.00	0.00	3,488,123.00
Total Actividad - Obra:				4.00			2,300,000.00	0.00			4.00			3,488,123.00		151.66
Actividad Obra: 007-MONITOREO, EVALUACIÓN Y AUDITORIA EXTERNA																
Programa: 14-AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 022-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		
01	Monitoreo, Evaluacion y Auditoria Externa de construccion de sistemas de agua potable y saneamiento	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00	0.00			0.00			0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS																
Programa: 16-PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		
01	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	82	SISTEMA	S	1.00	0.00	967,334.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33,374.00	1.00	0.00	33,374.00
Total Actividad - Obra:				1.00			967,334.00	0.00			1.00			33,374.00		3.45
Actividad Obra: 003-PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE																
Programa: 16-PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		
01	CAPACITACIONES DE MANEJO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y ASOCIACIONES DE JUNTAS ADMINISTADORAS DE AGUA MUNICIPALES	1039	TALLERE DE CAPACITACION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,507.00	0.00	0.00	11,507.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00	0.00			0.00			11,507.00		0.00
Actividad Obra: 004-CONASA-PACSAC																
Programa: 16-PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		
01	CONSULTORIAS EN FORMULACION DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEMENTO Y CONFORMACION Y CAPACITACION A LOS COMITES MUNICIPALES EN AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS)	369	CONSULTORIA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00	0.00			0.00			0.00		0.00
Total Institución:				87,258,192.00			207,923,944.00	0.00			0.00			85,114,144.50		35.27
Totales del Reporte:				87,258,192.00			207,923,944.00	0.00			0.00			85,114,144.50		