

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
 Departamento De Unidad Técnica Municipal
 Periodo: 01-31 de Octubre del 2021

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO																				
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Detalle del encargado del proyecto	Fuentes de financiamientos	Fecha de aprobación	Presupuesto del proyecto	Estado del proyecto actual	Costo de finalizacion	Fecha de Finalizacion	Orden de Cambio			Modificación de Contrato			Ampliación de Tiempo			Rescisión de Contrato											
																SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN									
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																																				
2021 12-02-003 001 000 47110 11-001-01	PARTICIPACION CIUDADANA	CONSTRUCCION DE FUNERARIA	SANTA ROSA DE AGUAN	CONTAR CON UN ESPACIO EN BUENAS CONDICIONES PARA REALIZAR LOS VELORIOS DE LA MEJOR FORMA.	CONSTRUCCION DE FUNERARIA, CON DOS AGUAS, ARTESON DE MADERA, MESON DE UBICACIÓN DE ATAUD, ELECTRIFICACION	GENERAR UN AMBIENTE AGRADABLE	GARANTIZAR LA ESTABILIDAD EN DICHO LUGAR DE VELATORIO	GARANTIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, CON MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD.	CONSTRUCTORA GOMEZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN	15/10/2021	L. 299,874.96	100%	L. 299,874.96	RECEPCIONADO EL 22 DE NOVIEMBRE 2021		X				X					X				X					X	