



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados		ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento Jutiapa N°1 Escuela Dionisio de Herrera		11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00	17,230.00	34.00 %	32,770.00	65.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento Concepción de Centro de La Laguna Salud		11	11	47110		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
3	Mejoramiento Agua Blanca Jardin de Niños Infancia Feliz		11	11	47110		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	42.00 %	17,300.00	57.00 %	EN PROCESO	
4	Mantenimient Rancho Grande o red vial		11	11	23400		0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Reconstrucci Casco urbano on Parque Esquías Central IV Etapa		11	11	47210		86,891.35	103,301.83	0.00	0.00	166,891.35	23,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	23,301.83	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
6	Construccion San Nicolas Centro Social		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
7	Mejoramiento La Masica CEB Francisco Morazan		11	11	47110		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
8	Mejoramiento La Florida Escuela Los Morazanicos		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
9	Mejoramiento La Sierra Escuela Antonio Fabrini		11	11	47110		50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	4,270.00	195,730.00	0.00	0.00	0.00	195,730.00	0.00	0.00	195,730.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Mejoramiento Netapa Centro de Salud Abilio Canaca		11	11	47110		60,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	26,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
11	Mejoramiento Rancho Grande CEB Gregorio Donaire		11	11	47110		0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	8,089.35	45,510.65	0.00	0.00	0.00	45,510.65	0.00	0.00	45,510.65	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Construccion Bo Arriba Pozo Red Electrica Dulce		11	11	47210		130,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	Mejoramiento El Aguacate Escuela Jose Cecilio del Valle		11	11	47110		200,000.00	100,000.00	0.00	192,100.00	0.00	492,100.00	0.00	0.00	0.00	482,191.00	0.00	0.00	482,191.00	97.00 %	9,909.00	2.00 %	TERMINADO	
14	Mejoramiento Casco urbano Biblioteca Publica RIECKEN	Esquías	15	15	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
15	Mejoramiento San Nicolas Campo de Futbol		11	11	47210		75,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
16	Red Vial Emergencias		15	15	23400		119,140.00	0.00	0.00	0.00	119,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	Red Vial Emergencias		11	11	23400		110,925.56	0.00	0.00	0.00	110,925.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Mantenimiento Tramos Los o Red Vial Puntales-Esquis		11	11	23400		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Mejoramiento La Union Escuela Antonio Jose Rivas		11	11	47110		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construcción El Aguacate Red Eléctrica		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construcción Nueva Red Eléctrica Esperanza		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construcción Bo La Cancha Multiusos	Bo La Esperanza, Casco Urbano Esquis	11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	168,661.96	0.00	318,661.96	0.00	0.00	309,435.01	0.00	0.00	309,435.01	97.00 %	9,226.95	2.00 %	TERMINADO	
23	Construcción Parque Recreativo	Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano Esquis	15	15	47210		100,000.00	109,546.00	0.00	2,000.00	100,000.00	111,546.00	111,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,546.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Creación Área Recreativa Canchita	Bo Las Flores, Casco Urbano Esquis	15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	57,752.45	42,247.55	42,247.55	0.00	0.00	0.00	0.00	42,247.55	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	Ampliación Red Eléctrica El Comal	Bo La Maravilla, 11	11	11	47210		55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Mejoramiento Calpules Campo de Fútbol		11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Mejoramiento El Playon Campo de Fútbol		11	11	47210		30,000.00	0.00	0.00	3,314.00	0.00	33,314.00	0.00	0.00	33,314.00	0.00	0.00	33,314.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Mantenimiento Alumbrado Público		11	11	23400		150,000.00	340,992.91	0.00	566,872.27	0.00	1,057,865.18	0.00	0.00	1,044,106.35	0.00	0.00	1,044,106.35	98.00 %	13,758.83	1.00 %	TERMINADO	
29	Construcción de Techos		11	11	36100		87,067.70	0.00	0.00	0.00	87,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Mejoramiento Netapa Campo de Fútbol		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Mejoramiento Casco urbano Edificios Municipales		11	11	47110		417,924.96	0.00	0.00	0.00	365,000.00	52,924.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	52,924.96	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Construcción Red Eléctrica Calpules	Bo El Bordo,	11	11	47210		100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
33	Mejoramiento Rancho Grande Campos de Fútbol		11	11	42800		0.00	40,000.00	0.00	9,000.64	9,000.64	40,000.00	0.00	0.00	39,999.36	0.00	0.00	39,999.36	99.00 %	0.64	0.00 %	TERMINADO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
34	Mejoramiento El Naranjal Campo de Fútbol		11	11	47210		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Mejoramiento Casco urbano Campo de Fútbol	Esquías	11	11	47210		51,702.96	0.00	0.00	0.00	51,702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Mejoramiento Rancho Grande Campo de Fútbol		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Mejoramiento Coyolitos Area Recreativa La Canchita		11	11	47210		31,891.86	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,891.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,891.86	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Construccion La Laguna 1° de 11 Jardín de Niños Elsa Ruth Guerrero	Mayo		11	47110		0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,450.00	24,550.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	24,550.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	Mejoramiento La Laguna 1° de 22 Jardín de Niños Elsa Ruth Guerrero	Mayo		22	47110		0.00	23,869.30	0.00	0.00	0.00	23,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	77.00 %	5,369.30	22.00 %	TERMINADO	
40	Construccion Agua Dulce Escuela Filadelfo Donaire		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Mejoramiento Las Minillas Escuela Cristobal Colon		11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	6,830.65	73,169.35	0.00	0.00	61,125.00	0.00	0.00	61,125.00	83.00 %	12,044.35	16.00 %	TERMINADO	
42	Construccion Los Planes y Sistema de Agua Potable	Miraflores	11	11	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Mejoramiento Calpules, Nueva 11 sistema de Esperanza, El agua potable Aguacate		11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	94.00 %	11,500.00	5.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Mantenimient Casco urbano o Sistema de Esquías Aguas Residuales		11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	57,800.00	72,200.00	0.00	0.00	63,851.55	0.00	0.00	63,851.55	88.00 %	8,348.45	11.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Construccion Vallecillo Sucio Salon de Reuniones		11	11	47110		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Gestion Casco urbano Integrada de Esquías Residuos Solidos		11	11	23500		100,000.00	30,000.00	0.00	43,790.75	0.00	173,790.75	0.00	0.00	167,034.72	0.00	0.00	167,034.72	96.00 %	6,756.03	3.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Mantenimient Casco urbano o de Esquías Espacios Publicos		11	11	12200-35500		100,000.00	40,000.00	0.00	45,535.75	27,260.00	158,275.75	0.00	0.00	146,641.50	0.00	0.00	146,641.50	92.00 %	11,634.25	7.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Mejoramiento La Jaguita Escuela La Independencia		11	11	47210		85,000.00	0.00	0.00	0.00	52,964.00	32,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	32,036.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	Proyecto Estufas 2x3		11	11	37100		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
50	Mejoramiento San Nicolas Jardin de Niños Mi Futuro		11	11	47110		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Construccion Las Guamas Jardin de Niños Luz y Esperanza		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	74,493.00	25,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,507.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Mejoramiento Los Positos Escuela Augusto C. Coello		11	11	47110		110,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	119,985.00	0.00	0.00	119,985.00	99.00 %	15.00	0.00 %	EN PROCESO	
53	Mejoramiento Vallecillo Sucio Jardin de Niños Jesus de Nazareth		11	11	47110		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	21,135.80	0.00	0.00	21,135.80	78.00 %	5,864.20	21.00 %	TERMINADO	
54	Mejoramiento La Masica Centro de Salud		11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Construccion Los Positos Centro de Reuniones		11	11	47110		60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00	85,100.00	94.00 %	4,900.00	5.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Construccion Concepción de Auditorio CEB Pedro Nufio		11	11	47110		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	0.00	298,400.00	99.00 %	1,600.00	0.00 %	TERMINADO	
57	Construccion Bo La Peña, Techo Cancha Multiusos Escuela Vvictor F. Ardon		11	11	47110		252,939.00	47,061.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	161,412.83	0.00	0.00	161,412.83	53.00 %	138,587.17	46.00 %	EN PROCESO	
58	Mejoramiento La Charamusca Campo de Futbol		11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Mejoramiento Miraflores Campo de Futbol		11	11	47210		80,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	63,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Mejoramiento El Zapote Campo de Futbol		11	11	47210		60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26.00 %	74,000.00	74.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Mejoramiento Vallecillo Sucio Campo de Futbol		11	11	47210		60,000.00	0.00	0.00	16,500.00	10,000.00	66,500.00	0.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	66,468.00	99.00 %	32.00	0.00 %	TERMINADO	
62	Construccion El Playon Parque Recreativo		11	11	47210		120,000.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00	134,955.00	0.00	0.00	134,825.00	0.00	0.00	134,825.00	99.00 %	130.00	0.00 %	TERMINADO	
63	Construccion La Mora Escuela Wilmer Mendoza		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	71,840.00	0.00	0.00	71,840.00	71.00 %	28,160.00	28.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Mejoramiento Las Cañadas Escuela Jose Santos Baires		11	11	47110		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	Repotenciacion Red Elctrica Casco urbano Esquías		11	11	47210		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
66	Mejoramiento Sistema de Aguas Residuales	Casco urbano Esquías	11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
67	Mantenimiento vial	Casco urbano Esquías	11	11	23400		0.00	167,320.73	0.00	345,000.00	0.00	512,320.73	0.00	0.00	0.00	310,760.51	0.00	0.00	310,760.51	60.00 %	201,560.22	39.00 %	TERMINADO	
68	Construcción Centro de Formación Iglesia Católica Esquipulas	Casco urbano Esquías	15	15	47110		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
69	Reconstrucción calle costado sur iglesia Católica	Casco urbano Esquías	11	11	47210		120,000.00	0.00	0.00	135,000.00	7,100.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00	247,900.00	0.00	0.00	247,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
70	Mejoramiento salón de Sesiones Edificio Municipal	Casco urbano Esquías	15	15	47110		0.00	183,569.50	0.00	0.00	170,962.08	12,607.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,607.42	100.00 %	NO SE EJECUTO		
71	Mejoramiento de Oficinas y Bodegas Municipales	Casco urbano Esquías	11	11	47110		0.00	1,063,954.69	0.00	0.00	64,592.52	999,362.17	0.00	0.00	0.00	999,362.17	0.00	0.00	999,362.17	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
72	Mejoramiento de Oficinas y Bodegas Municipales	Casco urbano Esquías	15	15	47110		0.00	96,552.63	0.00	215,383.45	0.00	311,936.08	311,377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	311,377.58	99.00 %	558.50	0.00 %	TERMINADO		
73	Asistencia Red Vial Por Emergencia Huracanes ETA e IOTA		11	11	23400		0.00	154,815.36	0.00	0.00	51,969.94	102,845.42	0.00	0.00	0.00	102,845.42	0.00	0.00	102,845.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
74	Emergencia por Huracanes ETA e IOTA		11	11	35620		0.00	2,505.38	0.00	0.00	0.00	2,505.38	0.00	0.00	0.00	2,505.38	0.00	0.00	2,505.38	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
75	Mejoramiento Escuela	Tierra Prometida	11	11	47110		0.00	50,000.00	0.00	42,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,482.00	0.00	0.00	92,482.00	99.00 %	18.00	0.00 %	TERMINADO	
76	Mantenimiento Puente Río El Oro	El Oro	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	538,264.00	250,000.00	288,264.00	0.00	0.00	0.00	288,264.00	0.00	0.00	288,264.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
77	Mantenimiento Puente Río El Oro	El Oro	15	15	23400		0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
78	Construcción de Puente	Bo La Peña, Rancho Grande	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
79	Mejoramiento Kinder Harould Brosious	Casco Urbano Esquías	11	11	47110		0.00	30,000.00	0.00	65,700.00	30,000.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	55,613.10	0.00	0.00	55,613.10	84.00 %	10,086.90	15.00 %	TERMINADO	
80	Mantenimiento vial	Sector El Playon	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
81	Mejoramiento sistema de agua potable	Peladeritos	11	11	47210		0.00	5,000.00	0.00	390.75	5,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
82	Mantenimiento Sector o red vial	Peladeritos	11	11	23400		0.00	60,000.00	0.00	0.00	53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
83	Mejoramiento salon de reuniones	Calpules	11	11	47110		0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	127,542.96	0.00	0.00	127,542.96	63.00 %	72,457.04	36.00 %		EN PROCESO
84	Construccion de Letrinas	La Union, Minitas Abajo y Minitas Arriba	11	11	37100		0.00	59,122.58	0.00	86,000.00	0.00	145,122.58	0.00	0.00	141,962.73	0.00	0.00	141,962.73	97.00 %	3,159.85	2.00 %		TERMINADO
85	Construccion cerca perimetral fuente de agua	Los Positos	22	22	47210		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00 %	45,000.00	75.00 %		EN PROCESO
86	Construccion de Kioskos	Espacios Publicos	11	11	47210		0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
87	Ampliacion Red Electrica	La Masica	11	11			0.00	125,000.00	0.00	150,000.00	7,800.00	267,200.00	0.00	0.00	267,200.00	0.00	0.00	267,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
88	Mantenimiento Sector o red vial	Rancho Grande	15	15	23400		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
89	Mejoramiento Puente Hamaca sobre Rio Funez	San Nicolás	22	22	47210		0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,134.68	317,134.68	99.00 %	865.32	0.00 %		TERMINADO
90	Mejoramiento Biblioteca Publica RIECKEN	Casco urbano Esquías	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
91	Mantenimiento Sector o red vial	Sector del Valle	15	15			0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
92	Construccion Parque Recreativo	Brisas de Guayabillas	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
93	Mejoramiento Campo de Futbol	La Florida	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00	96.00 %	750.00	3.00 %		TERMINADO
94	Mejoramiento salón de Sesiones Edificio Municipal	Casco urbano Esquías	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	170,962.08	0.00	170,962.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,962.08	100.00 %		NO SE EJECUTO
95	Construcción Caja Puente	Las Guamas	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
96	Mejoramiento Campo de Futbol	El Comal	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
97	Mantenimiento Rancho Grande o Biblioteca Publica RIECKEN		11	11	23100		0.00	0.00	0.00	40,000.00	9,705.75	30,294.25	0.00	0.00	30,294.25	0.00	0.00	30,294.25	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
98	Mantenimiento San Nicolás o Campo de Fútbol		11	11	42800		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,867.00	0.00	0.00	9,867.00	98.00 %	133.00	1.00 %	TERMINADO	
99	Mantenimiento Las Minitas o Escuela Cristóbal Colon		11	11	35500		0.00	0.00	0.00	3,830.65	0.00	3,830.65	0.00	0.00	3,830.65	0.00	0.00	3,830.65	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
100	Reconstrucción Casco urbano o Caja Esquías La Lajosa	22	22	47210		0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,635.00	108,635.00	98.00 %	1,365.00	1.00 %	TERMINADO	
101	Mantenimiento Rancho Grande o Alumbrado Publico		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
102	Mantenimiento Vallecillo Sucio o Campo de Fútbol		11	11	42800		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,867.00	0.00	0.00	9,867.00	98.00 %	133.00	1.00 %	TERMINADO	
103	Ampliación Bo Macuelizo, Red Eléctrica Rancho Grande		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
104	Mantenimiento Casco urbano o Campo de Fútbol		11	11	42800		0.00	0.00	0.00	13,041.00	0.00	13,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	13,041.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
105	Mejoramiento Rancho Grande Biblioteca Publica RIECKEN		11	11	47110		0.00	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,349.00	0.00	0.00	7,349.00	73.00 %	2,651.00	26.00 %	TERMINADO	
106	Construcción Guamas Caja Puente		11	11	47210		0.00	85,981.11	0.00	129,018.89	185,000.00	30,000.00	0.00	0.00	18,926.00	0.00	0.00	18,926.00	63.00 %	11,074.00	36.00 %	TERMINADO	
107	Mejoramiento Vallecillo Sucio sistema de agua potable		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00	99.00 %	600.00	0.00 %	TERMINADO	
108	Mejoramiento La Florida sistema de agua potable		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	70.00 %	8,700.00	30.00 %	NO SE EJECUTO	
109	Mantenimiento Las Minitas o Jardín de Niños Besy Nora Ramos		11	11	23100		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,987.70	0.00	0.00	2,987.70	99.00 %	12.30	0.00 %	TERMINADO	
110	Ampliación Bo La Peña, Red Eléctrica Rancho Grande		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	39,345.03	10,654.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,654.97	100.00 %	NO SE EJECUTO	
111	Mejoramiento Concepción de Campo de La Laguna Fútbol		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,400.00	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
112	Mejoramiento El Junco Campo de Fútbol		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
113	Reconstrucción de Áreas públicas	Casco urbano o Esquías	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
114	Mejoramiento Concepción de CEB Pedro La Laguna Nufio	11	11	47110			0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	52.00 %	33,000.00	47.00 %	EN PROCESO	
115	Mantenimiento Sector o red vial Peladeritos	15	15	23400			0.00	10,570.00	0.00	113,000.00	0.00	123,570.00	123,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,470.00	99.00 %	100.00	0.00 %	TERMINADO	
116	Mejoramiento La Charamusca de Kinder Pequeños Talentos	11	11				0.00	60,000.00	0.00	5,464.00	0.00	65,464.00	0.00	0.00	65,464.00	0.00	0.00	65,464.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
117	Mantenimiento Sector del Valle o red vial	11	11	23400			0.00	40,000.00	0.00	72,661.56	0.00	112,661.56	0.00	0.00	108,008.65	0.00	0.00	108,008.65	95.00 %	4,652.91	4.00 %	TERMINADO	
118	Construcción Bo La Cancha Multiusos Casco Urbano Esquías	15	15	47210			0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
119	Mejoramiento Los Planes y sistema de Miraflores agua potable	11	11	47210			0.00	0.00	0.00	75,168.69	0.00	75,168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,168.69	100.00 %	NO SE EJECUTO	
120	Mantenimiento Casco urbano o red vial Esquías	15	15	23400			0.00	57,554.52	0.00	114,345.48	0.00	171,900.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
121	Mantenimiento La Unión o red vial	11	11	23400			0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
122	Construcción Sector del Valle puente hamaca sobre Rio Chiquito	15	15				0.00	0.00	0.00	152,752.00	0.00	152,752.00	152,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,752.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
123	Mejoramiento Las Guamas Escuela Sebastian Martinez	11	11	47110			0.00	0.00	0.00	11,693.00	0.00	11,693.00	0.00	0.00	11,693.00	0.00	0.00	11,693.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
124	Mejoramiento Los Positos sistema de agua potable	11	11	47210			0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
125	Construcción Sector El Valle puente hamaca sobre Rio Chiquito	11	11	47210			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	23,710.00	0.00	0.00	23,710.00	23.00 %	76,290.00	76.00 %	EN PROCESO	
126	Mejoramiento Bo El Centro, calle casco urbano Esquías	15	15	47210			0.00	75,317.54	0.00	0.00	50,000.00	25,317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,317.54	100.00 %	NO SE EJECUTO	
127	Ampliación Bo Macuelizo, Red Eléctrica Rancho Grande	11	11	47210			0.00	0.00	0.00	10,939.35	0.00	10,939.35	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	10,550.00	96.00 %	389.35	3.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022
Hora : 03:47 p.m.
Pagina: 9 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							6,465,483.39	4,616,635.08	0.00	6,600,445.27	4,903,403.73	12,779,160.01	2,014,893.13	0.00	8,261,621.29	0.00	459,269.68	10,735,784.10		2,043,375.91			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNiJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTNjK4jG9fSWG6fdNb4hOVrQgaQzZ8NSLoKJsP1xh
DUf3fW131klksC4mqE7fjJel9bYj44CH+7D+SAk8/iCLjmuwB+siOPWQljoY83l5CnsrV0qyol1QLFdsEjFUjiRR8+cRdY5sTuGK414R+pKEJGAR9CGXWSr5vVxaEoy85rXAtf6
CZPThVuhhldKipuWmOas8DVSTWkZw=