



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TURISTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	47210	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CAFETALERA A TALGUA	CAFETALERA LEMPIRA	14	14	47110	4	0.00	5,163.76	0.00	0.00	0.00	5,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,163.76	100.00 %	EN PROCESO	
3	REPARACION DE PUENTE HAMACA	LEMANAL TALGUA LEMPIRA	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	45.00 %	2,720.00	54.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE SALITRON TALGUA	SALITRON TALGUA LEMPIRA	14	14	47110	4	0.00	4,421.92	0.00	0.00	0.00	4,421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,421.92	100.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL EN MATAZANO TALGUA	MATAZANO TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	4	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	TALGUA CENTRO	11	11	23400	28	319,705.16	561,653.74	0.00	0.00	595,000.00	286,358.90	0.00	0.00	30,875.00	0.00	0.00	30,875.00	10.00 %	255,483.90	89.00 %	EN PROCESO	
7	PROYECTO FHIS CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL PROGRESO HIGUITO	HIGUITO TALGUA LEMPIRA	14	14	47110	4	0.00	22,146.02	0.00	0.00	0.00	22,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	22,146.02	100.00 %	EN PROCESO	
8	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SALITRON	SALITRON TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	28	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	11,095.00	0.00	0.00	11,095.00	3.00 %	288,905.00	96.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA	LAJITAS TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	4	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	576,296.50	0.00	0.00	576,296.50	82.00 %	123,703.50	17.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE TALGUA LEMPIRA.	AGUACATE LEMPIRA.	11	11	47210	4	0.00	20,269.28	0.00	0.00	0.00	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,269.28	100.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE TALGUA LEMPIRA.	AGUACATE LEMPIRA.	11	11	47210	28	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUCCIÓN DE COCINA BODEGA EN LA RINCONADA TALGUA LEMPIRA	RINCONADA LEMPIRA	11	11	47110		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN EL CENTRO BASICO MIGUEL MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	28	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	90.00 %	20,000.00	9.00 %	EN PROCESO	
14	MEJORAS DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	28	528,507.13	0.00	0.00	0.00	350,000.00	178,507.13	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	5.00 %	168,707.13	94.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAS DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	15	15	23400	28	21,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,492.85	100.00 %	EN PROCESO	
16	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	28	410,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	83.00 %	100,000.00	16.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 03/02/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicaci�n	N� Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	C�digo Presupuestario	N� Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de m�s	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Pr�stamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecuci�n	(%) Pendiente de Ejecuci�n	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	MANTENIMIENTO DE CARRETERA S AREA RURAL	AREA RURAL	11	11	23400	28	414,681.10	401,181.24	0.00	330,000.00	0.00	1,145,862.34	0.00	0.00	1,145,000.00	0.00	0.00	1,145,000.00	99.00 %	862.34	0.00 %	EN PROCESO	
18	MEJORAMIENTO DE ERMITA EN EL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TALGUA LEMPIRA	TALGUA CENTRO	11	11	23400	28	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9.00 %	118,000.00	90.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUCCI�N DE CERCA DE KINDER EN EL AGUACATE	EL AGUACATE	11	11	47110		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	CONSTRUCCI�N DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO COSPA EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS	LAS JUNTAS TALGUA LEMPIRA	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	CONSTRUCCI�N DE CERCA PERIMETRAL DE KINDER ADRIANA BARAHONA DE TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	47110		0.00	150,826.23	0.00	0.00	0.00	150,826.23	0.00	0.00	119,701.50	0.00	0.00	119,701.50	79.00 %	31,124.73	20.00 %	EN PROCESO	
22	MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN EL SECTOR LAS JUNTAS DE COSPA	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	66,725.00	0.00	0.00	66,725.00	66.00 %	33,275.00	33.00 %	EN PROCESO	
23	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA (TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA, Y LAS MESITAS) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AREA URBANA	11	11	23400		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	CONSTRUCCION DE TALGUA LEMPIRA CAJA PUEBLO EN ALDEA LA HACIENDITA	HACIENDITA	11	11	47210	28	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50.00 %	50,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
25	PROYECTO HIGUITO FIHS TALGUA LEMPIRA CONSTRUCCION DE KINDER MERY DE FLORES HIGUITO	HIGUITO	14	14	47110	4	0.00	19,574.47	0.00	0.00	0.00	19,574.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	19,574.47	100.00 %	EN PROCESO	
26	PROYECTO AREA RURAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL	AREA RURAL	11	11	23400	4	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
27	PROYECTO AREA RURAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL	AREA RURAL	15	15	23400	4	105,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,088.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4.00 %	100,588.00	95.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCION DE TALGUA LEMPIRA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAFETALERA	CAFETALERA	11	11	47210	28	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
29	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AREA RURAL	AREA RURAL	11	11	23400		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	479,079.00	0.00	0.00	479,079.00	95.00 %	20,921.00	4.00 %	EN PROCESO	
30	CONSTRUCCION DE TALGUA LEMPIRA CAJA PUEBLO EN LA QUEBRADA LA VIEJITA SECTOR EL CORRALITO CONSTRUCCION DE CAJA PUEBLO EN LA QUEBRADA LA VIEJITA SECTOR EL CORRALITO	EL CORRALITO	15	15	47210	4	0.00	294,388.68	0.00	0.00	0.00	294,388.68	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	73.00 %	78,388.68	26.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	MEJORAMIE RINCONADA NTO DE TALGUA COCINA LEMPIRA BODEGA EN LA ESCUELA JOSE ANTONIO BRACAMON TE EN ALDEAMEJO RAMIENTO DE COCINA BODEGA EN LA ESCUELA JOSE ANTONIO BRACAMON TE EN ALDEA RINCONADA		11	11	23400		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	29.00 %	17,750.00	71.00 %	EN PROCESO	
32	CONSTRUC LEMANAL CION DE TALGUA DOS CAJAS LEMPIRA PUENTES EN LA ALDEA LEMANAL TALGUA LEMPIRA		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	500,000.00	10,000.00	490,000.00	0.00	0.00	18,820.00	0.00	0.00	18,820.00	3.00 %	471,180.00	96.00 %	EN PROCESO	
33	CONSTRUC CIRUELITO CION DE TALGUA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CIRUELITO TALGUA		11	11	47210	28	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
34	CONSTRUC EL CORRALITO CION DE CAFETALERA CAJA TALGUA PUENTE EN LEMPIRA LA QUEBRADA LA VIEJITA SECTOR EL CORRALITO CONSTRUC CION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA LA VIEJITA SECTOR EL CORRALITO		11	11	47210	4	0.00	555,611.32	0.00	0.00	0.00	555,611.32	0.00	0.00	526,672.05	0.00	0.00	526,672.05	94.00 %	28,939.27	5.00 %	EN PROCESO	
35	CONSTRUC LAS JUNTAS CION DE TALGUA PUENTE LEMPIRA HAMACA SOBRE RIO COSPA EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS		15	15	47210		0.00	123,793.64	0.00	0.00	0.00	123,793.64	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80.00 %	23,793.64	19.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
36	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CANCELACION	CANCELACION TALGUA	11	11	47210		0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
37	MEJORAS DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	28	78,507.15	0.00	0.00	0.00	30,000.00	48,507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	48,507.15	100.00 %	EN PROCESO	
38	MEJORAS AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA	HIGUITO TALGUA LEMPIRA	15	15	23400		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	93.00 %	4,800.00	6.00 %	EN PROCESO	
39	CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL KINDER VICTORINA PEREZ DE ALDEA SAN RAMON	SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	11	11	47110		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
40	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	TALGUA CENTRO	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	270,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
41	PROYECTO DE AGUA ENTALGUA LA ALDEA LA LIMA	LA LIMA TALGUA LEMPIRA	11	11	47110		100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	99,923.00	0.00	0.00	99,923.00	66.00 %	50,077.00	33.00 %	EN PROCESO	
42	CONSTRUCCION DE TALGUA KINDER EN COMUNIDAD DE TEJERAS	TEJERAS TALGUA LEMPIRA	11	11	47110		0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
43	PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	TALGUA CENTRO	15	15	23400	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
44	CONSTRUCCION DE CAMALOTE SOCIAL DE CAMALOTE	CAMALOTE TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	4	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	96,952.43	0.00	0.00	96,952.43	32.00 %	203,047.57	67.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
45	MEJORAS DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON LEMPIRA	15	15	23400	28	21,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,492.85	100.00 %	EN PROCESO	
46	MEJORAS AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA	HIGUITO TALGUA	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
47	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL	AREA RURAL	11	11	23400	4	1,211,169.05	561,653.74	0.00	0.00	0.00	1,772,822.79	0.00	0.00	1,170,791.70	0.00	0.00	1,170,791.70	66.00 %	602,031.09	33.00 %	EN PROCESO	
48	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN ALDEA LA LIMA	LA LIMA TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	28	450,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
49	MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	23400	28	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
50	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PAZ Y PROGRESO EN ALDEA DE TEJERAS	TEJERAS TALGUA LEMPIRA	11	11	47110		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	36.00 %	12,750.00	63.00 %	EN PROCESO	
51	MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA PINABETAL	PINABETAL TALGUA LEMPIRA	11	11	23400		0.00	202,362.49	0.00	0.00	0.00	202,362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	202,362.49	100.00 %	EN PROCESO	
52	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA ALDEA DE CAFETALERA	CAFETALERA TALGUA LEMPIRA	11	11	47210		710,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 03/02/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicaci�n	N� Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	C�digo Presupuestario	N� Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de m�s	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Pr�stamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecuci�n	(%) Pendiente de Ejecuci�n	En Proceso/ Terminado	Observaciones
53	AMPLIACION DE TALGUA ELECTRIFICACION ALDEA EL AGUACATE, TALGUA		11	11	47210		0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
54	MEJORAS DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PE�A	LA PE�A	11	11	23400	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
55	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	4	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
56	CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA ESCUELA LEMPIRA ALDEA SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	11	11	47110		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
57	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE HAMACA SOBRE R�O HIGUITO EN LA COMUNIDAD DE REMOLINO TALGUA LEMPIRA	REMOLINO TALGUA LEMPIRA	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00	4,955.00	99.00 %	45.00	0.00 %	EN PROCESO	
58	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA (TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA, Y LAS MESITAS) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AREA URBANA (TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA, Y LAS MESITAS)	15	15	23400	28	59,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	59,421.30	59,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	59,421.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
59	CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL	PINABETAL	11	11	47210		0.00	92,778.00	0.00	0.00	0.00	92,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	92,778.00	100.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 03/02/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
60	PEDRIMENTADO DE LA CARRETERA TRONCAL A LA ESCUELA ELVIA CORTÉS DE LA COMUNIDAD DEL SALITRON	SALITRON TALGUA LEMPIRA	11	12	47210	4	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
61	MEJORAMIENTOS DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL	AREA RURAL	11	11	23400	28	211,273.15	355,948.58	0.00	550,000.00	0.00	1,117,221.73	0.00	0.00	1,117,221.00	0.00	0.00	1,117,221.00	99.00 %	0.73	0.00 %	EN PROCESO	
62	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA AREA URBANA (TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA, Y LAS MESITAS) MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	AUREA URBANA	11	11	23400	28	300,000.00	201,960.31	0.00	0.00	0.00	501,960.31	0.00	0.00	102,588.00	0.00	0.00	102,588.00	20.00 %	399,372.31	79.00 %	EN PROCESO	
63	CONSTRUCCION DE LETRAS MONUMENTALES EN CABECERA	TALGUA CENTRO	11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85.00 %	15,000.00	15.00 %	EN PROCESO	
64	CONSTRUCCION DE MODULO COMO ANEXO AL EDIFICIO DEL CENTRO BASICO EL PROGRESO PARA BACHILLERATO TECNICO EN EL HIGUITO	HIGUITO TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	28	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	829,275.00	0.00	0.00	829,275.00	82.00 %	170,725.00	17.00 %	EN PROCESO	
65	CONSTRUCCION DE CERCA EN LA ESCUELA MARCO TULIO REYES EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, SAN RAMON	CUCHILLA SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	11	11	47210		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.SARMIENTO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
66	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA RINCONADA, TALGUA LEMPIRA	RINCONADA, TALGUA, LEMPIRA	11	11	47210	28	360,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	70.00 %	150,000.00	29.00 %	EN PROCESO	
Totales							9,461,337.74	8,888,733.42	0.00	2,570,000.00	3,285,000.00	17,635,071.14	45,121.30	0.00	9,849,550.18	0.00	0.00	10,294,671.48		7,340,399.68			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTANILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Wv/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemkWkfUTAUDSXm6wlqVWVzhZgWx1Q9/od20n5CVN4KghYgqnTISzCYI/ILviTaJVx3TTTjlj6TadN1ij3h6y+JeS
hofLAWGIAUh9Sih6TZtf/RvLtS9391Y7erYWKMWmDG6ctYDhqdEWT87RLM8r3d1MM7XQEaBOAH8R683YY+8hRj/+r7H8/SIS3LJo7auPCw+IUeQB5C//QuP5TIIrptlrM0Ys=