



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2022						
MONTO PRESUPUESTADO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO			L. 21175,000.00	COD:04-02-224	COD:04-02-464	
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	CONCEPTO	MONTO	MONTO	VALOR TOTAL	% EJECUTADO
			EJECUTADO	PENDIENTE	EJECUTADO	DEL MONTO
1	COMPRAS VARIAS		EN ENERO 2022	A ENERO 2022	A ENERO 2022	ACUMULADO
		PEGAMENTO PVC	L. 23,268.37			
		VALVULAS PARA MANTENIMIENTO	L. 3,540.01			
		MATERIAL SELECTO (REAL DEL PUENTE)		L. 3,900.00		
		CABLE SUMERGIBLE (ZONA CAÑERA # 2 Y #5)		L. 49,150.37		
		CABLE SUMERGIBLE (ZONA CAÑERA # 2 Y #5)		L. 9,417.22		
			L. 26,808.38	L. 62,467.59	L. 89,275.97	0.42%
2	POZO RASTRO MUNICIPAL	BOMBA 3HP	L. 3,567.04			
		MOTOR CONTROL BOX 3 HP	L. 9,810.20			
		CONTROL DE NIVEL CABLE TSJ 3X14	L. 4,246.46			
			L. 17,623.70		L. 17,623.70	0.08%
3	POZO LA GRAN VILLA #2	CONTACTOR TRIFASICO		L. 5,543.64		
				L. 5,543.64	L. 5,543.64	0.03%
4	POZO BRISAS DEL CALAN # 1	BLOQUE, ARENA, GRAVA (CASETA)	L. 8,698.63			
		MATERIALES DE CONSTRUCCION	L. 17,370.01			
		TABLAS Y CUARTONES	L. 3,428.00			
			L. 29,496.64		L. 29,496.64	0.14%
5	POZO VIVERO MUNICIPAL	COOPLING 9J	L. 7,590.00			
			L. 7,590.00		L. 7,590.00	0.04%
6	POZO EL HIGO	CABLES Y REMACHES DE COMPRESION		L. 12,980.19		
				L. 12,980.19	L. 12,980.19	0.06%
TOTALES			L. 81,518.72	L. 80,991.42	L. 162,510.14	0.77%

NOTA: La empresa Aguas Del Valle no realiza proyecto de inversion a largo plazo solo trabajo de mantenimiento

LOS VALORES DE SALDOS PENDIENTES ESTAN SUJETOS A CAMBIO

 VALOR PENDIENTE DE PAGO



Santos Eucebio Rivera Lemuz
 PM: SANTOS EUCEBIO RIVERA LEMUZ
 CONTABILIDAD
 AGUAS DEL VALLE