



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Mantenimiento y Reparación de Viviendas en el Municipio Casco RURAL	Casco Rural	11	11	41230	496	150,000.00	162,538.22	0.00	70,000.00	0.00	382,538.22	0.00	0.00	376,941.34	0.00	0.00	376,941.34	98.00 %	5,596.88	1.00 %	TERMINADO	
2	Mejoramiento Barrio El y Reparación Porvenir. de Viviendas a Personas de Escasos Recursos.	El Porvenir.	11	11	41230	496	400,000.00	106,345.54	0.00	212,000.00	220,000.00	498,345.54	0.00	0.00	498,232.10	0.00	0.00	498,232.10	99.00 %	113.44	0.00 %	TERMINADO	
3	Ampliación y Reparación del Sistema de Energía Eléctrica en el municipio.	casco urbano.	11	11	47210	496	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	112,915.06	0.00	0.00	112,915.06	37.00 %	187,084.94	62.00 %	EN PROCESO		
4	Mejoramiento y Reparación de Calles	Casco Urbano.	11	11	47110	496	0.00	278,713.32	0.00	1,720,112.50	124,821.09	1,874,004.73	97,803.49	0.00	1,776,201.24	0.00	0.00	1,874,004.73	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Mejoramiento Aldea de y Reparación Calabazas, de Carreteras Carrizal Rurales Zonas Productoras	Aldea de Calabazas,	11	11	47210	496	0.00	116,098.73	0.00	323,219.75	0.00	439,318.48	0.00	0.00	216,404.00	0.00	0.00	216,404.00	49.00 %	222,914.48	50.00 %	TERMINADO	
6	Construcción de una Iglesia Católica	Aldea de Calabazas	11	11	47210	499	300,000.00	0.00	0.00	288,460.00	0.00	588,460.00	584,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	584,390.13	99.00 %	4,069.87	0.00 %	TERMINADO	
7	Construcción del Proyecto de Agua Potable	Casco Urbano	11	11	47210	496	986,521.80	0.00	0.00	0.00	986,521.80	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	3.00 %	954,621.80	96.00 %	EN PROCESO		
8	Contraparte Municipal al Proyecto Cambio de Techo	CEPB A lonzo Tejada Suazo	11	11	47110	502	0.00	35,677.98	0.00	0.00	0.00	35,677.98	0.00	0.00	35,677.98	0.00	0.00	35,677.98	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Ampliación y Reparación del Sistema de Energía Eléctrica en el municipio.	Casco Rural	11	11	47210	496	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	58,879.00	0.00	0.00	58,879.00	78.00 %	16,121.00	21.00 %	EN PROCESO		
10	Construcción de un aula y modulo sanitario	Escuela Manuel Francisco Velez	14	14	47110	500	0.00	117,744.36	0.00	0.00	0.00	117,744.36	0.00	0.00	0.00	0.00	117,744.36	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
11	Construcción de Cerca Perimetral	Escuela Rodolfo Rojas Aldea de Potrerillos.	14	14	47110	502	0.00	47,335.86	0.00	0.00	0.00	47,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	47,335.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
12	Construcción de Calles Pavimentadas	Barrio El Porvenir y la Violeta	11	11	47210	496	500,000.00	198,346.78	0.00	2,096,391.56	0.00	2,794,738.34	671,570.47	0.00	2,094,785.67	0.00	0.00	2,766,356.14	98.00 %	28,382.20	1.00 %	TERMINADO	
13	Mejoramiento y Reparación de la Alcaldía Municipal	Barrio La Violeta	11	11	47210	496	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	62,850.20	0.00	0.00	62,850.20	15.00 %	337,149.80	84.00 %	EN PROCESO		



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
14	Construcción de Viviendas Barrio El Porvenir	Casco Urbano,	11	11	41230	499	300,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	766,555.56	0.00	0.00	766,555.56	90.00 %	83,444.44	9.00 %	EN PROCESO	
15	Contraparte Municipal para la construcción de dos aulas y modulo sanitario	Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce	11	11	47110	502	0.00	96,793.40	0.00	0.00	0.00	96,793.40	0.00	0.00	96,793.40	0.00	0.00	96,793.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	Proyecto Cambio de Techo	CEPB A lonzo Tejada Suazo	14	14	47110	502	0.00	50,302.98	0.00	0.00	0.00	50,302.98	0.00	0.00	0.0050,302.98	0.00	0.00	50,302.98	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Contraparte Municipal al Proyecto Construcción de Cerca Perimetral	Escuela Rodolfo Rojas Aldea de Potrerillos.	11	11	47110	500	0.00	23,667.53	0.00	0.00	0.00	23,667.53	0.00	0.00	23,667.53	0.00	0.00	23,667.53	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Contraparte Municipal para la construcción de un aula y modulo sanitario	Escuela Manuel Francisco Velez	11	11	47110	502	0.00	157,195.12	0.00	0.00	0.00	157,195.12	0.00	0.00	157,193.12	0.00	0.00	157,193.12	99.00 %	2.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Mejoramiento y Reparación del Parque Central del Municipio	Barrio La Violeta	11	11	47210	496	300,000.00	628,891.00	0.00	0.00	0.00	928,891.00	0.00	0.00	27,219.96	0.00	0.00	27,219.96	2.00 %	901,671.04	97.00 %	EN PROCESO	
20	Compra de Terreno para construcción de viviendas	Barrio El Porvenir, Cane la Paz.	11	11	41130	502	0.00	346,658.63	0.00	0.00	0.00	346,658.63	0.00	0.00	346,658.62	0.00	0.00	346,658.62	99.00 %	0.01	0.00 %	EN PROCESO	
21	Mejoramiento y Reparación de la cancha deportiva de Fútbol.	Colonia Jose Rosario Tejada	11	11	47110	496	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	6,347.00	0.00	0.00	6,347.00	10.00 %	53,653.00	89.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento y ampliación de Electricificación en el Cementerio Municipal Sueño de Paz	Barrio San Francisco	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	41,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,630.00	41.00 %	58,370.00	58.00 %	TERMINADO	
23	Proyectos de construcción de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Rafael Pineda Ponce.	Barrio El Porvenir	14	14	47110		0.00	193,585.28	0.00	0.00	0.00	193,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	193,585.28	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
24	Mejoramiento Y Reparación de La Iglesia Católica Del Municipio De Cane	Barrio San Francisco	11	11	47110	496	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Cane, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: REINA.ISCOA



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales						4,071,521.80	2,559,894.73	0.00	5,360,183.81	344,821.09	11,646,779.25	1,395,394.09	0.00	6,989,221.78	0.00	408,968.48	8,793,584.35	2,853,194.90		

## Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Bustillo Gonzales

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Reina Suyapa Iscoa

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Carmen Maria Nolasco

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7vwECBLIP2b2DB0VrN2dP5zTAiPILJNZOeUTOYDvw+c2dJ+EHWB3/07sy2kUsWCEogC3mfYo6uL2VleI+MV97ry//KMyyh/wcnOeciaiMcfw58B91W8VRI3PsrW+67G6jj7jvw/iiTDS/WeUoU6bimbdevVXHfdufb3eSgal0tuKIB48kGEyQdyD/Y39OBtjDGwdKOQNYuXHabWCDbr3hCIBazm71+RaHfXDqsRROxDR0VqxDu7PHlulrqt/RS26dl2eNI6fN6v584Dv+kZJN