




**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES**



DETALLE DE PROYECTO MES DE MAYO 2022

Cod. Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Definido	Modificacion	Pagos Anteriores	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
421-01	Compra de equipo de perifoneo completo que sera instalado en el camion para comunicados de la Unidad	Aguas De La Lima	L80,000.00			L3,714.68	L76,285.32
421-02	Pago por compra de un Ventilador 12 Pedestal y un Metro Industrial 10,000MTS	Aguas De La Lima	L30,000.00			L2,196.50	L27,803.50
429-24	Compra de una Cortadora D/Concreto para ser utilizado como herramienta para cortar concreto y de un cargador de bateria que se requiere para ser utilizado como equipo para cargar las bateria de bombas achicadoras y camion.	Aguas De La Lima	L150,000.00		L52,237.60	L32,870.90	L64,891.50
429-26	Por compra de contactor y relay termico mas accesorios que se requieren para remplazar dañados y panel de control de mando de la estacion de agua potable y un motor sumergible de 30HP y un taye de plastico para reemplazar equipo dañado	Col. Villa Esther	L70,000.00			L57,114.55	L12,885.45
464-02	Compra de materiales que se requieren para ser entregado en La Escuela Republica de Honduras de la y Esc. Leopoldo Barriento d por daños de ETA Y IOTA	Col. Jerusalen	L90,000.00			L1,351.25	L88,648.75
464-26	Pago por servicio mano de obra en desmontaje revision de transformador de 15kva, montaje de transformador de 25kva que abastece energia electrica a la Estacion de Agua Potable	Col. Oro Verde #1	L150,000.00		L20,068.26	L10,925.00	L119,006.74
464-27	Por compra de materiales que se requieren para instalacion de Bypass en la red que distribuye agua potable de la estacion #2 hacia el tanque	Col. Oro Verde #2	L150,000.00			L4,590.18	L145,409.82

429-03	Pago segunda ultima parte por prestacion de servicio por reparacion de bomba elevadora 3x3 localizada en la Estación de aguas negras	Col. 23 Septiembre	L100,000.00		L34,482.96	L31,482.97	L34,034.07
429-04	Pago por compra de 50 barras de sondeo, 2 puntas de lanza y 2 tirabuzon de 2" y 3" que se requieren para alcantarillado sanitario en las colonias que se presta el servicio.	Aguas De La Lima	L150,000.00			L69,102.81	L80,897.19
465-14	Pago por compra de 3 Lances de Tubo PVC de 6" que se requiere para la fabricacion de un bypass de 18 metros	Bo. Centro Norte	L100,000.00			L5,520.00	L94,480.00
						L218,868.84	


 Contador (a) General



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/05/22 AL 31/05/22



Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
-----------	---------------------	------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

01 Administración-Gerencia

415-01	Activos Intangibles	La Lima, Cortes	03-01-415	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
421-01	Equipo Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-01-421	80,000.00	0.00	80,000.00	3,714.68	76,285.32
424-01	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-01-424	60,000.00	0.00	60,000.00	26,901.32	33,098.68
442-01	Adquis. De Autovehiculos	La Lima, Cortes	03-01-442	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
448-01	Equipo Planta Electricas	La Lima, Cortes	03-01-448	500,000.00	0.00	500,000.00	6,450.00	493,550.00
461-01	Construccion,ediciones Y Mejorar Edificio	La Lima, Cortes	03-01-461	500,000.00	0.00	500,000.00	26,823.06	473,176.94

Total del Sub-grupo : 2,070,000.00 0.00 2,070,000.00 63,889.06 2,006,110.94

Total del Código :	03-01-461	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	63,889.06	2,006,110.94
---------------------------	------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

02 Comercialización

421-02	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-02-421	30,000.00	0.00	30,000.00	2,196.50	27,803.50
424-02	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-02-424	30,000.00	0.00	30,000.00	1,302.90	28,697.10

Total del Sub-grupo : 60,000.00 0.00 60,000.00 3,499.40 56,500.60

Total del Código :	03-02-424	60,000.00	0.00	60,000.00	3,499.40	56,500.60
---------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------

03 Operación y Mantenimiento de Agua

424-03	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-03-424	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-1	Equipo De Bombeo	Fenafuth/cerrato	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
429-10	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-11	Equipo De Bombeo	Col. Guaymuras	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-12	Equipo De Bombeo	Col. San Cristobal	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-13	Equipo De Bombeo	Col. Planeta	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	56,925.00	23,075.00
429-14	Equipo De Bombeo	Col. 23 De Sept.	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/05/22 AL 31/05/22



Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-15	Equipo De Bombeo	Col. Biblioteca	03-03-429	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
429-16	Equipo De Bombeo	Edificio Aguas De	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-17	Equipo De Bombeo	Col. Los Angeles	03-03-429	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
429-18	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00
429-19	Equipo De Bombeo	Col. Villas	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
429-2	Equipo De Bombeo	Col. Nueva	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-20	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-21	Equipo De Bombeo	Bo. Centro	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
429-22	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
429-23	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #1	03-03-429	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
429-24	Equipo Para Mantenimiento	Herramientas Y	03-03-429	150,000.00	0.00	150,000.00	85,108.50	64,891.50
429-25	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #2	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
429-26	Equipo De Bombeo	Villa Esther	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	57,114.55	12,885.45
429-3	Equipo De Bombeo	Col. Gracias A	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	18,700.00	21,300.00
429-4	Equipo De Bombeo	Col. Municipal	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-5	Equipo De Bombeo	Col. Cusuca	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-6	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-7	Equipo De Bombeo	Col. Los Maestros	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-8	Equipo De Bombeo	Col. Martinez	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-9	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-01	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Fenafuth/cerrato	03-03-464	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
464-02	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Jerusalem	03-03-464	90,000.00	0.00	90,000.00	1,351.25	88,648.75
464-03	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Gracias A	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-04	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Municipal	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-05	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas	Col. La Cusuca	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/05/22 AL 31/05/22



Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep.linea							
464-06	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col Reformada	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-07	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Los Maestros	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-08	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Martinez	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-09	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Sitraterco	03-03-464	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
464-10	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Fraternidad	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-11	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Guaymuras	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-12	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Sab Cristobal	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-13	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Planeta	03-03-464	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
464-14	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. 23 De	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-15	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Ba. Centro Norte	03-03-464	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
464-16	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Edificio Aguas De	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-17	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Los Angeles	03-03-464	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
464-18	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Fraternidad	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-19	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Villas Valencia	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-20	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas	Col. Bella Vista	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/05/22 AL 31/05/22



Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep.linea							
464-21	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. 4 De Julio	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-22	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Bo. El Mixto	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-23	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Campo	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-24	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Bo. Las Flores	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-25	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Bo. Guadalupe	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-26	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Oro Verde #1	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	30,993.26	119,006.74
464-27	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Oro Verde #2	03-03-464	150,000.00	0.00	150,000.00	4,590.18	145,409.82
464-28	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Villa Esther	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-29	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Colombia	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
Total del Sub-grupo :				3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	284,782.74	3,135,217.26
Total del Código : 03-03-464				3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	284,782.74	3,135,217.26

04 Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.

429-01	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-04-429	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
429-02	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-04-429	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
429-03	Equipo De Bombeo	Col. 23 De	03-04-429	100,000.00	0.00	100,000.00	65,965.93	34,034.07
429-04	Varillas De Sondeo	Varillas De	03-04-429	150,000.00	0.00	150,000.00	69,102.81	80,897.19
465-01	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Fenafuth/cerrato	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/05/22 AL 31/05/22




Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
465-02	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Gracias A	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-03	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Municipal	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-04	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Cusuca	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-05	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Reformada	03-04-465	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
465-06	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Los Maestros	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-07	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Martinez	03-04-465	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
465-08	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Sitratenco	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-09	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Roma	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-10	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Guaymuras	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-11	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. San Cristobal	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-12	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Planeta	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-13	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. 23 De	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-14	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Bo. Centro Norte	03-04-465	100,000.00	0.00	100,000.00	5,520.00	94,480.00
465-15	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col 4 De Julio	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-16	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Bo. Guadalupe	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/05/22 AL 31/05/22

Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
465-17	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Mesa	03-04-465	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
465-18	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Buenos Aires	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-19	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Filadelfia	03-04-465	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
465-20	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Oro Verde	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Total del Sub-grupo :				1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	140,588.74	1,319,411.26
Total del Código :				03-04-465	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	140,588.74
TOTAL PROYECTOS				7,010,000.00	0.00	7,010,000.00	492,759.94	6,517,240.06


Keylin Sulieth Melgar
Contador General
Firma y Sello

