

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE JUNIO DE 2022



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE MAYO 2022	EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	481-34	ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	13,500.00	7,300.00	2%
2	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	45,733.05	29,040.01	85%
3	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	4,850.00	700.00	5%
4	467-31	CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	43,748.99	33,203.00	74%
5	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	206,934.79	30,193.50	24%
6	461-100	MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA ZARABANDA Y EL CHIMBO	82,571.50	135,723.00	87%
7	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	163,414.54	8,376.69	17%
8	464-17	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POBLE MONTAÑITA EL EDEN	61,571.00	5,000.00	7%
9	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	414,850.05	95,774.20	79%
10	421-01	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	58,703.99	48,090.01	71%
11	466-77	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	422,150.00	26,900.00	64%
12	466-103	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CASERIO LOS ENCINOS HACIA MANANTIALES DE AGUA VIVA	1,179,072.40	870,503.56	100%

SANTA LUCIA 05 DE JULIO DE 2022




 FRANCISCO FIGUEROA

 SUPERVISOR DE PROYECTOS