

Municipalidad de Campamento, Olancho  
 Instituto de Acceso a la Información Pública  
 Reporte de Proyectos:  
 Mes: Marzo del Año 2022  
 Departamento de Infraestructura  
 Unidad Técnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalizacion	Region Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
	Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
NOV/2021--- ENERO DEL 2022	466	Pavimentacion de calle Barrios Suyapa y el Pino #2 Maria viviana Zuniga-- Gloria Aceituno y Santos Ortiz--adriana Zelaya	L. 70,512.60	99.56%
Noviembre del 2021---enero del 2022	466	Proyecto Pavimentacion Barrio Corazon de Jesus, Tramos Simon Euceda -- Graciela Zelaya y Mario Quiñonez-- Patricia Valladarrez	L. 131,507.60	82.22%
Enero/2022- Febrero/2022	466	Proyecto de Pavimentacion Barrio el Calvario, tramo Aida Trochez-- Eulogio Maldonado y Wilberto Escoto-- Georgina Raudales	L. 67,464.45	99.69%
enero/junio del 2022		Proyecto de pavi,mentacion barrio el Pino # 1. tramo Graciela Zelaya-- Juan Granados--- Reinaldo Ramirez Amador	L. 379,249.00	23.89%
	***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de proyecto de pavimentacion Suyapa, Corazon de Jesus y el Pino # 1 y # 2	Servicios profesionales	Costo global

Ing. Jose Mauricio Romero Gallo  
 Unidad Técnica municipal  
 Reporte de Proyectos

Ing. Alex Fernando Cano Torres  
 Unidad Técnica municipal  
 Reporte de proyectos