

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de Acceso a la Información Pública
 Reporte de Proyectos:
 Mes: Junio del Año 2022
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Técnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalizacion	Region Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
	Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
NOV/2021--- ENERO DEL 2022	466	Pavimentacion de calle Barrios Suyapa y el Pino #2 Maria viviana Zuniga-- Gloria Aceituno y Santos Ortiz--adriana Zelaya	L. 5,546.26	99.96%
Noviembre del 2021---enero del 2022	466	Proyecto Pavimentacion Barrio Corazon de Jesus, Tramos Simon Euceda -- Graciela Zelaya y Mario Quiñonez-- Patricia Valladarrez	L. 39,164.07	97.68%
Enero/2022- Febrero/2022	466	Proyecto de Pavimentacion Barrio el Calvario, tramo Aida Trochez-- Eulogio Maldonado y Wilberto Escoto-- Georgina Raudales	L. 1,284.99	99.88%
enero/julio del 2022	466	Proyecto de pavi,mentacion barrio el Pino # 1. tramo Graciela Zelaya-- Juan Granados--- Reinaldo Ramirez Amador	L. 399,740.00	78.57%
	***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de proyecto de pavimentacion Suyapa, Corazon de Jesus y el Pino # 1 y # 2	Servicios profesionales	Costo global



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo
 Depto de Infraestructura
 Reporte de Proyectos



Ing. Alex Fernando Cano Torres
 Unidad Técnica municipal
 Reporte de proyectos