



**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
 MES DE JULIO 2022**

No.	Encargado Ejecución Del Proyecto	Sector Sub Sector	Nombre Del Proyecto	Ubicación Del Proyecto	Propósito	Descripción Del Proyecto	Alcance Del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto En El Terreno Y Asentamientos	Fuentes De Financiamientos	Presupuesto Del Proyecto	Fecha De Aprobación Del Presupuesto Del Proyecto	Estado Del Proyecto Actual	Costo De Finalización Projectado	Fecha De Finalización Proyectada	Relación De Lo Planificado Con Los Productos Entregados (Trimestral)	Variación En El Costo Total, Del Proyecto	Razones De Los Cambios Antes Mencionados
1	Lcda. Sandra Pinto y Oscar Yubany	Infraestructura /social	Mejoras y Adiciones a la Posta Policial	La Estancia Lepaera, Lempira	Mejoras las condiciones físicas de la posta Municipal a fin de darle una mejor imagen a la comunidad y al municipio.	El proyecto consiste en la construcción del piso, pintado de interiores y exteriores, colocación de baños, puertas y ventanas de base metálica.	El proyecto beneficiara a toda la población del Municipio, así como también las personas que salen y entran de otros municipios y departamentos.	No ocasiona ningún daño medio ambiental, en cambio genera un cambio de impacto para la comunidad y las personas que ahí se quedan para hacer guardia, o cuando se realizan operativos.	No hay terrenos afectados, las construcciones se hizo con los debidos procedimientos legales y permiso de vecinos.	La Municipalidad	Lps. 100,000.00	Junio, 2022	94% ejecutado	Lps. 91,609.00	Septiembre 2022	El proyecto aún se está ejecutando, pero no ha habido cambios de lo planificado con lo ejecutado hasta el momento	No hubieron variaciones en el costo	Ninguna
2	Lcda. Sandra Pinto y Oscar Yubany	Infraestructura/Educación	Mejoras y Adiciones a la escuela Manuel Hidalgo	Comunidad de la Estancia Lepaera Lempira	Realizarle mejoras al centro educativo Manuel Hidalgo, ya que una de las aulas no estaba siendo utilizada debido a la decadencia en la que se encontraba	El proyecto consiste en la construcción del piso, colocación de dos puertas de base metálica, ventanales y pintura de exteriores e interiores.	El proyecto estará beneficiando a los niños de primer grado siendo un total de 40 niños	No genera ningún impacto negativo con el medio ambiente.	Las mejoras y adiciones se harán con los permisos correspondientes tanto del personal docente, como municipales.	La Municipalidad	Lps. 100,000.00	Julio 2021	45% ejecutado	Lps. 43,205.00	Septiembre 2022	El proyecto, ha tenido avances en cuanto a la ejecución, ya se ha construido piso, se están diseñando las puertas y ventanales hasta la fecha.	De momento no hay variaciones en el presupuesto, aún no se han efectuado algunos pagos como de mano de obra, pero no se excede del presupuesto asignado	Ninguna





REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax: (+504) 2655-5090



3	Lcda. Sandra Pinto, Ing. María Tejada y Ing. Rony Orellana	Agua y Saneamiento	Construcción y mejoramiento de proyecto de agua en aldea de Consolación	Comunidad de Consolación Lepaera Lempira.	Dotar de un sistema de abastecimiento de agua potable a la comunidad de Consolación. Restableciendo la calidad del servicio ya existente y ampliar la capacidad.	El proyecto consiste en culminar la construcción de un tanque, que le falta un 10%. Construir la cerca perimetral donde se encuentran los paneles solares. Construir los anclajes para la tubería HG. Construir el tanque para la distribución Construir un tanque rompe carga	El proyecto beneficia a un total de 110 familias. El proyecto ya se está ejecutando, se ha terminado el 10% de lo que faltaba del tanque de almacenamiento, fundición para cerca perimetral, y construcción para el tanque de distribución.	Desarrollar un medio de bienestar para la sociedad y lograr disminuir diversos problemas de salud como la diarrea, la ascariasis, la esquistosomiasis, el proyecto estará dándole una oportunidad de vida más saludable	No ha sufrido ningún impacto ya que se arregla, con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	_Fondos Municipales _Grupo Unión De Amor. _Visión Mundial Honduras	Lps. 100,000.00	Abril, 2022	En proceso el 65.5%	El proyecto no ha sido finalizado, costo total es de 4,653,401.50. pero solo se ha ejecutado el 22.50%	Sept. 2022	El proyecto ha tenido avances significativos en esta semana se llevaran 6 volq de graba y 2 de arena para su finalización	No hay variaciones hasta el momento	Ninguna
4	Lcda. Sandra Pinto.	Infraestructura Vial	Mejoramiento de las calles del municipio	B ^a Las Delicias	Reparar la calle que conduce desde la casa del Sr Plinio, hasta la salida del pavimento del mercado San Juan	El proyecto consiste en la mejora de las vías de comunicación del barrio las Delicias, así mismo este tramo fue patroleado y balastrado	El proyecto beneficiara a todas las personas que transitan esta calle de igual forma a las personas comerciantes que pasan con maquinaria pesada.	No ocasiona ningún daño medio ambiental, en cambio genera un cambio de impacto para las personas, ya que han tenido diferentes dificultades para pasar por el mal estado de la calle.	No ha sufrido ningún impacto ya que se arregla, con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	Fondos Municipales	Lps. 2,907,510.00	Junio 2022	Terminado	Lps. 20,040.00	Junio 2022	El resultado final es de acuerdo a lo planificado.	No hubieron variaciones	Ninguna
5	Lcda. Sandra Pinto.	Infraestructura vial	Mejoramiento de las calles del municipio	Potrerrillos La Estancia Lepaera Misora Lagunas de Pajapas.	Reparar las vías de comunicación de varios tramos de calles de las comunidades antes enlistadas, a fin de dar un mejor acceso a los peatones y conductores.	El proyecto consiste en el patroleo y balastrado de las calles	El proyecto beneficiara a 9 comunidades hasta la fecha	No ocasiona ningún daño medio ambiental, en cambio genera un cambio de impacto para estas 9 comunidades.	No ha sufrido ningún impacto ya que se realiza, con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	Fondos Municipales	Lps. 2,907,510.00	Junio 2022	El proyecto aún se sigue ejecutando	Lps. 120,000.00	Junio 2022	El resultado final es de acuerdo a lo planificado hasta la fecha	No hubieron variaciones	Ninguna
6	Lcda. Sandra Pinto	Infraestructura/Social	Construcción de un piso	Comunidad Aldea Nueva	Construcción de un piso en la Iglesia de Dios	El proyecto consiste en dotar de materiales para la construcción de un piso para la Iglesia de Dios de Aldea Nueva	El proyecto beneficiara a toda la congregación con más de 50 miembros activos	No ocasiona ningún daño medio ambiental, en cambio genera un cambio de impacto para las personas que asisten a esta Iglesia	No ha sufrido ningún impacto ya que se realiza, con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	Fondos Municipales	Lps. 3,900.00	Junio 2022	Terminado	Lps. 3,900.00	Julio 2022	El resultado final es de acuerdo a lo planificado.	No hubieron variaciones	Ninguna
7	Lcda. Sandra Pinto	Infraestructura/Social	Mejoras al campo comunitario	Comunidad de la Estancia	Donación de arenilla.	El proyecto consiste en colocar arenilla en el campo ya que este tiene una parte que no está engramada y cuando juegan se hace mucho lodo.	El proyecto beneficiara al partido de futbol de la comunidad y los circunvecinos	No ocasiona ningún daño medio ambiental, la arenilla fue colocada con el permiso correspondiente	No ha sufrido ningún impacto ya que se realiza, con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	Fondos Municipales	Lps. 4,680.00	Julio 2022	Terminado	Lps. 4,680.00	Julio 2022	El resultado final es de acuerdo a lo planificado.	No hubieron variaciones	Ninguna





REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax: (+504) 2655-5090



8	Lcda. Sandra Pinto y Lcdo. Arturo Lara	Infraestructura/Educación	Mejoras a la Distrital	B° Las Delicias	Pago de mano de obra calificada	El proyecto consiste en la pintura de exteriores e interiores de la Distrital	El proyecto beneficiara al personal administrativo de la Distrital y las personas que de una u otra forma hacen uso de las instalaciones.	No ocasiona ningún daño medio ambiental, la arenilla fue colocada con el permiso correspondiente	No ha sufrido ningún impacto ya que se realiza, con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	Fondos Municipales	Lps. 8,000.00	Junio 2022	Terminado	Lps. 8,000.00	Julio 2022	El resultado final es de acuerdo a lo planificado.	No hubieron variaciones	Ninguna
---	--	---------------------------	------------------------	-----------------	---------------------------------	---	---	--	--	--------------------	---------------	------------	-----------	---------------	------------	--	-------------------------	---------




Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Municipal
Sandra Yamileth Pinto Cortes