

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Código / Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto			[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2	
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural	Aldea / Caserío	Inicio	Final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS			
1	2	3																					
		SECTOR ELECTRIFICACION																					
01	23400	Mantenimiento de alumbrado publico	E-41	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	97.69%	2.31%	Barrio los Montiellos, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Planes, Isletas, La Cueva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churrusquera, La Cubana, Tosca, La 21, Parmas, Guayabal, Sabanas de Lorelay, Lorelay, Ulla, Sabanas de Ulla, Lorelay, Lucía, Flores del Este,	04/01/2021	21/10/2021	1,101,755.37	1,076,289.45	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
02	23400	Alumbrado de canchas deportivas	E-41	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	34.03%	65.97%	Estado Municipal, Los Montiellos	Ulla, Tosca, La 21, Guayabal, Cubana, Río de Piedra, Lanza, Flores del Este, San José, El Sastre, La Hlacia, Poverin de Aida, Sabanas de Lorelay	01/01/2021	30/12/2021	700,000.00	238,175.14	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
03	23400	Contraparte a Proyectos de Electrificación con Fondos Nordicos	S-155	SEGURIDAD CIUDADANA		X	100%	0.00%	100.00%	Col. Napoleón Hernández, Col. Adolfo Rivera, Col. Telefonte Bandejas	La Libertad de Polifron, Monte de Oro, Brías de Pines Planes, El Jicaro Arena, El Cusano, El Chorzito Isletas, Cuyulapa, San José	01/01/2021	30/12/2021	183,351.40	-	9,176	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
04	23400	Electrificación del Municipio	I-19	Infraestructura Social	X		100%	34.64%	65.36%		El Corral, Gecondia, Tosca, El Seis, Flores Del Este, Lanza, Sabanas de Buena Vista, El Recodo Parmas, El Tapon, El Escano, La Curva Barrio Alto Churrusquera,	01/02/2021	30/11/2021	902,123.02	312,525.87	23,190	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
05	23400	Mantenimiento de Alumbrado Publico en el municipio (Devengado y no Pagado)	E-122	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	78.90%	21.10%	Barrio los Montiellos, Colonia el Poverin, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poverin de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondia Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes	01/02/2021	21/10/2021	310,904.00	245,315.00	23,190	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
		SUB TOTAL																					
							100%	59.54%	41.46%					3,198,133.79	1,872,305.46								
2		SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO																					
		BASICO																					
06	31420	Saneamiento de Micro Cuencas	E-7	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	59.80%	40.20%		San Joaquín, El Sastre, Pultron, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Guayabal y Gecondia	30/01/2021	27/11/2021	945,654.10	565,616.81	3,617	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
07	47110	Construcción de Proyecto de Agua Potable	E-2	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.37%	99.63%	Barrio los Montiellos, Colonia el Poverin, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Barrio los Montiellos, Colonia el Poverin, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	01/04/2021	27/11/2021	750,000.00	2,808.00	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
08	23400	Mantenimiento Sistema de Agua Potable	E-2	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	6.72%	93.28%	Barrio los Montiellos, Colonia el Poverin, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Barrio los Montiellos, Colonia el Poverin, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	23/01/2021	24/12/2021	500,000.00	33,600.00	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
09	23400	Canalización de Río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%		Col. La 21 de Noviembre	01/04/2021	16/07/2021	100,280.00	-	351	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
10	23400	Dragado de Quebrada	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Arena	02/04/2021	21/09/2021	75,440.00	-	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
11	23400	Canalización de Río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%		Churrusquera	01/04/2021	07/08/2021	143,520.00	-	302	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
12	41120	Compra de Terreno Para Reflejo Sanitario	E-12	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%		Churrusquera, Parmas, Agua Caliente, Lorelay, Guayabal, El Seis	03/04/2021	04/06/2021	150,000.00	-	4,100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
13	23400	Canalización de Río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%		La Curva	03/05/2021	16/07/2021	213,440.00	-	860	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
14	23400	Construcción de Borda Río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%		Lorelay	02/04/2021	16/07/2021	200,000.00	-	788	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
15	23400	Canalización de Río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Parmas	01/05/2021	18/9/2021	89,120.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
16	23400	Canalización de Río Marinoero	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%		Calle que Conduce al sector de Sabana de Ulla	04/03/2021	23/09/2021	200,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
17	23400	Mantenimiento Del Crematorio	E-113	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	23.36%	76.64%		Col. Nueva Esperanza	05/02/2021	26/11/2021	137,780.33	32,163.00	15,000	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
18	23400	Canalización de río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%		Planes	07/05/2021	12/09/2021	200,000.00	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Código / Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto			[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2	
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	[8] Urbano		Rural	Inicio	Final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS			
										Barrio / Colonia	Aldea / Caserío												
19	23400	Engabonado Rio Marinero	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%			Calle que Conduce al sector de Sabanas de Ullita		04/03/2021	15/10/2021	100,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
20	23400	Construcción de represa y proyecto de agua potable	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%			Islotas		05/03/2021	13/08/2021	500,000.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
21	23400	Canalización de río Poncosano	E-3	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%			Alto Seco		05/03/2021	24/09/2021	112,864.00	-	4,317	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
22	23400	Dragado de Quebrada el Umuya	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	0.00%	100.00%			Barrio los Montillos, Colonia el Povenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Saneños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		02/04/2021	19/08/2021	173,413.20	-	413	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
23	23400	Engabonado de río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%			Parmas		07/05/2021	08/10/2021	141,863.75	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
24	23400	Construcción de Borda de Río Marinero	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	70.31%	29.69%			Paso Río Marinero		08/05/2021	09/12/2021	1,294,915.00	910,402.50	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
SUB TOTAL							100%	25.62%	74.38%							6,028,490.38	1,544,610.31						
2		SECTOR DE EDUCACION																					
25	54200	Subsidio De Educacion	E-42	EDUCACION	X		100%	75.10%	24.90%			Barrio los Montillos, Colonia el Povenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Saneños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ullita, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geconia Tascal La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorenzo, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapón, El Sastre.	01/01/2021	30/12/2021	564,101.65	423,618.10	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
26	54200	Apoyo para pagos de maestros y ayudas a centros educativos (dev. Y no pag.)	E-42	EDUCACION	X		100%	33.63%	66.37%			Barrio los Montillos, Colonia el Povenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Saneños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ullita, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geconia Tascal La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorenzo, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapón, El Sastre.	02/01/2021	31/12/2021	281,668.70	88,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
27	47110	Construcción de cerca perimetral de la escuela	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%			Buena Vista		01/04/2021	20/06/2021	80,000.00	-	196	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
28	47110	Construcción de un aula de Kinder Los Hijos de Dios	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%			Col. Morazan		19/02/2021	21/10/2021	150,000.00	-	1,246	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
29	47110	Construcción de cerco de la escuela Federico Canales	E-32	EDUCACION		X	100%	35.76%	64.24%			Agua Caliente		05/03/2021	25/11/2021	96,177.00	34,389.00	741	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
30	23400	Reparación de Cerco de la Escuela La Union	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%			Guayabal		05/03/2021	11/06/2021	112,249.00	-	434	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
31	23100	Reparación de la escuela el chorro	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%			El Chorro		01/04/2021	12/06/2021	15,611.50	-	137	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
32	47110	Construcción de una aula de Kinder	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%			El Chorro		01/02/2021	18/09/2021	94,701.50	-	137	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
33	47110	Seguimiento a la construcción de cerco del C.E.B. Pedro Nullo	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%			La Curva		01/03/2021	19/11/2021	137,785.00	-	191	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
34	23400	Reparación de Cerco de la Escuela El Corral	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%			El Corral		05/03/2021	16/10/2021	88,285.00	-	303	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
35	47110	Seguimiento a la construcción del kinder	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%			El Limon		11/04/2021	27/11/2021	39,087.50	-	99	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
36	23100	Reparación de un aula de la escuela	E-40	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%			El Zapotal		14/05/2021	10/09/2021	82,343.00	-	100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
37	23100	Seguimiento a la construcción del Auditorio escuela Cristóbal Colón	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%			Islotas		07/03/2021	15/10/2021	67,901.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Código / Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto			[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	[8] Ubicación Exacta del Proyecto		Inicio	Final	Planificado	Ejecutado	PEC		PEM	AMBOS			
										Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserío											
38	23400	Reparación de cerco de la escuela Cirila Ayala	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Islitas	06/02/2021	16/09/2021	90,767.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
39	23100	Reparación de techo de 2 aulas de escuela Crisobal Colon	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Islitas	04/06/2021	29/10/2021	70,175.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
40	47110	Construcción de Cerco del Kinder	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Hilaria	12/03/2021	16/09/2021	70,440.00	-	621	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
41	47110	Construcción de un aula de la escuela	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Libertad de poltron	20/02/2021	15/07/2021	86,123.50	-	600	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
42	47110	Construcción de baños del Kinder	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Corral	05/03/2021	26/11/2021	21,992.50	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
43	23100	Reparación de cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Hilaria	04/02/2021	23/10/2021	31,570.00	-	381	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
44	23100	Construcción de aulas en escuela PROHECO de la Col. Adelmo Rivera	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Col. Adelmo Rivera	28/03/2021	23/12/2021	150,000.00	-	217	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
45	23100	Reparación del techo de aulas y piso del corredor de la escuela María Elena Ducke	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Col. El Porvenir	06/05/2021	29/10/2021	67,350.00	-	191	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
46	47110	Construcción de baños en la escuela	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Tio Cume	06/03/2021	12/08/2021	22,165.00	-	621	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
47	47110	Construcción de baños en la escuela Juana Antunez	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Trovador	05/03/2021	26/11/2021	22,165.00	-	148	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
48	47110	Construcción de Baños de Kinder Raul Reyes Ducke	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Col. El Porvenir	07/02/2021	16/09/2021	22,165.00	-	600	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
49	47110	Construcción de baños de la escuela	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Corral	02/04/2021	13/08/2021	10,000.00	-	819	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
50	47110	Construcción de cerco escuela Manuel de Jesus Subirana	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Bo. Los Sureños	06/08/2021	24/12/2021	19,040.00	-	100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
51	23100	Cambio de ventanas de la escuela Claudina Aguilar	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Col. Wilfredo Ortiz	06/05/2021	22/10/2021	10,000.00	-	261	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
52	47110	Construcción de Aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Puente Alto	05/03/2021	15/07/2021	90,000.00	-	619	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
53	47110	Seguimiento a la construcción de Kinder	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Lanza	09/04/2021	15/09/2021	16,800.00	-	191	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
54	47110	Seguimiento a la construcción de 2 aulas en el Instituto Carlos Martínez Durón	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Palmás	07/05/2021	27/11/2021	106,065.50	-	344	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
55	47110	Construcción de un aula en la escuela Jose Arturo Tejeda	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Flores del Este	04/06/2021	18/09/2021	100,000.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
56	47110	Aporte a la construcción del cerco perimetral del predio de la escuela y el kínder de Campo Nuevo	E-33	EDUCACION		X	100%	100.00%	0.00%		Campo Nuevo	05/06/2021	31/12/2021	53,265.00	53,265.00	356	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
57	54200	Subsidio a la Niñez y Juventud	E-52	EDUCACION		X	100%	21.20%	78.80%		Barrio los Morellos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte Fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ubita, Arena, Palmás, Camilotes, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondia Trasca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre,	01/01/2021	30/12/2021	440,261.78	93,352.16	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Código / Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	Inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
					Barrio / Colonia	Aldoa / Caserío															
58	54200	Celebración de Día del Niño	E-52	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármias, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/02/2021	01/12/2021	42,195.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
SUB TOTAL							100%	20.78%	79.22%					3,332,451.13	692,624.26						
2	SECTOR SALUD																				
59	54200	Apoyo a Salud pago de personal	E-85	SALUD Y NUTRICION	X		100%	30.86%	69.14%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármias, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2021	30/12/2021	178,200.00	55,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
60	54200	Compra de Medicamentos	E-78	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármias, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	02/01/2021	31/12/2021	4,380.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
61	54200	Campaña de Limpieza contra enfermedades de infección viral (devergadas y no pagadas)	E-78	SALUD Y NUTRICION		X	100%	12.27%	87.73%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármias, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	03/01/2021	01/01/2021	163,000.00	20,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
62	54200	Subsidio a Salud	E-78	SALUD Y NUTRICION		X	100%	72.45%	27.55%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármias, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	12/08/2021	31/10/2021	1,039,156.16	752,839.57	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
63	47110	Construcción del centro de salud	E-78	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%	Lucía		01/01/2021	30/12/2021	100,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
64	47110	construcción de baños en el centro de salud	E-77	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%	Geoconda		03/03/2021	20/11/2021	25,000.00	-	716	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
65	47110	construcción de muro perimetral centro de salud	E-84	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%	Geoconda		05/03/2021	22/10/2021	25,000.00	-	631	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
66	47110	construcción de cubículo para bacuna del centro de salud	E-84	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%	Churrusquera		05/03/2021	22/10/2021	80,000.00	-	631	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
67	23100	Reparación de techo del centro de salud de Iletas	E-84	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%	Iletas		01/02/2021	25/11/2021	167,450.00	-	302	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
68	47110	construcción del Cerco del la Cruz Roja	E-84	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos		05/02/2021	29/10/2021	209,866.71	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
69	23100	Reparación del Techo del centro de salud	E-108	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%	B. Cotacol		18/02/2021	09/10/2021	50,000.00	-	729	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
70	55110	Funcionamiento Centro de Triaje Municipal Operación Fuerza Honduras	E-84	SALUD Y NUTRICION		X	100%	99.99%	0.01%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármias, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	25/09/2021	31/12/2021	774,035.80	773,948.57	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Código / Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto			[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserío	Inicio	Final	Planificado	Ejecutado	PEC		PEM	AMBOS			
71	54200	Emergencias COVID - 19	E-45	SALUD Y NUTRICION	X		100%	30.46%	69.54%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármás, Carríoles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	25/09/2021	31/12/2021	1,401,803.46	427,026.72	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
		SUB TOTAL					100%	48.10%	51.90%					4,217,892.13	2,028,614.86							
2		SECTOR MUJER																				
72	54200	Mejoramientos de vidas de las mujeres	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	62.88%	37.12%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármás, Carríoles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	05/01/2021	29/12/2021	332,306.68	208,953.16	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
73	54200	Acciones de Capacitación	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	85.74%	14.26%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármás, Carríoles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	06/01/2021	30/12/2021	277,650.26	238,056.80	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
74	54200	Acciones de Salud	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	17.75%	82.25%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármás, Carríoles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	07/01/2021	31/12/2021	200,257.61	35,543.07	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
75	54200	Iniciativas Economicas (Micro Empresas)	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	6.99%	93.01%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármás, Carríoles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/02/2021	22/10/2021	300,386.46	21,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
76	54200	Becas	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	7.13%	92.87%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármás, Carríoles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	02/02/2021	23/10/2021	100,128.82	7,142.00	15,322	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
77	54200	Protección del Ambiente	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		200%	23.56%	176.44%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármás, Carríoles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	02/02/2021	23/10/2021	100,128.82	23,586.00	15,322	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
		SUB TOTAL					100%	40.76%	59.24%					1,310,858.65	534,280.83							
2		SECTOR VIVIENDA																				
78	23400	Mejoras a viviendas del municipio solo en casos de emergencia que lo amerite	E-102	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	72.91%	27.09%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Pármás, Carríoles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	29/01/2021	24/12/2021	1,383,779.83	1,008,961.76	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
79	41130	Compra de 5 manzanas de terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la pita y de Pármás que estan invadiendo la calles	P-62	TIERRA	X		100%	49.45%	50.55%	La Pita		08/04/2021	09/10/2021	272,989.01	134,989.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Código / Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto			[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural	Aldea / Caserío	Inicio	Final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
80	23400	Mejoramiento de Viviendas Sociales a personas de escasos recursos	E-102	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	81.88%	18.12%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Pármás, Carrizoles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Píanes, Lorencio, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapón, El Sastre.	29/01/2021	24/12/2021	153,728.53	125,879.53	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
SUB TOTAL							100%	70.14%	29.86%					1,810,497.37	1,269,830.29							
2 SECTOR SEGURIDAD																						
81	54200	Subsidio a Seguridad	S-151	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	92.75%	7.25%	Barrio los Montillos, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Pármás, Carrizoles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Píanes, Lorencio, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapón, El Sastre.	02/01/2021	30/12/2021	532,433.92	493,807.69	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
82	12200	Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y derechos de vías	E-66	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	59.26%	40.74%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Pármás, Carrizoles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Píanes, Lorencio, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapón, El Sastre.	05/02/2021	26/11/2021	322,469.96	191,062.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
83	47210	Construcción de Parque Comunidad Arena	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Quebrada de arena	27/02/2021	31/12/2021	151,162.00			729	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
84	47210	Construcción de Parque	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Barrio Los Montillos	04/02/2021	25/06/2021	110,432.00			964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.	
SUB TOTAL							100%	61.34%	38.66%					1,116,497.88	684,899.69							
2 SECTOR PROTECCION AL PATRIMONIO																						
85	54200	Subsidio Protección Patrimonio	I-88	TURISMO	X		100%	2.38%	97.62%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Pármás, Carrizoles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Píanes, Lorencio, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapón, El Sastre.	01/01/2021	31/12/2021	92,485.86	2,200.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
SUB TOTAL							100%	2.38%	97.62%					92,485.86	2,200.00							
2 SECTOR CULTURA																						
86	54200	Subsidio Cultura	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	21.56%	78.44%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Pármás, Carrizoles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Píanes, Lorencio, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapón, El Sastre.	01/01/2021	30/12/2021	242,262.73	52,232.15	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
87	54200	Actividades Culturales para Feria Patronal	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	59.55%	40.45%	Barrio los Montillos, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Pármás, Carrizoles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Píanes, Lorencio, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapón, El Sastre.	07/07/2021	30/09/2021	475,345.33	283,079.40	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
SUB TOTAL							100%	46.73%	53.27%					717,606.06	335,311.55							
1 SECTOR DEPORTES																						
88	54200	Subsidio a Deportes	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	82.61%	17.39%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Pármás, Carrizoles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Píanes, Lorencio, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapón, El Sastre.	01/01/2021	30/12/2021	422,306.59	348,867.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Código / Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto			[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Periodo de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural	Inicio	Final	Planificado	Ejecutado	PEC		PEM	AMBOS			
																				Barrio / Colonia		
89	54200	Apoyo al Deporte en compra de Implementos Deportivos (Dev. Y no Pag.)	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Povernir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/04/2021	12/09/2021	14,931.85	-	819	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
90	47210	Construcción de Techo del Estadio Municipal	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.13%	99.87%	Col. El Povernir		04/02/2021	31/12/2021	350,000.00	450.00	819	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
91	23400	Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	69.90%	30.10%	Col. El Povernir		01/01/2021	30/12/2021	271,464.15	189,740.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
SUB TOTAL							100%	50.92%	49.08%					1,058,702.59	539,077.00							
SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA																						
92	54200	Subsidio a Participación Ciudadana	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	99.89%	0.31%	Barrio los Montillos, Colonia el Povernir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2021	30/12/2021	785,149.40	782,744.83	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
93	54200	Plan de Desarrollo Municipal	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	16.77%	83.23%	Barrio los Montillos, Colonia el Povernir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2021	30/12/2021	58,227.81	9,762.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
94	54110	Ayudas sociales en ataudes (Deverg. Y no Pag.)	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	94.94%	5.06%	Barrio los Montillos, Colonia el Povernir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2021	30/12/2021	245,584.00	233,156.21	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
95	54200	Actualización catastral	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Povernir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	19/02/2021	16/09/2021	504,564.38	-	50,639	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
96	54200	Aporte a la Comisión Ciudadana de Transparencia (Dev. Y no Pag.)	E-56	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	12.23%	87.77%	Barrio los Montillos, Colonia el Povernir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	25/01/2021	30/12/2021	29,467.33	3,604.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
97	54200	Convenio Pro-Joven	E-56	SEGURIDAD CIUDADANA	X		200%	9.82%	190.18%	Barrio los Montillos, Colonia el Povernir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/10/2021	30/12/2021	166,200.00	16,325.70	31,983	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
98	23400	Contra-parte a Proyecto de construcción de estufas 2x3	E-107	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Povernir, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povernir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arená, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	02/04/2021	30/12/2021	91,789.21	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
SUB TOTAL							100%	55.59%	44.41%					1,880,962.13	1,045,592.74							

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Código / Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto			[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserío	Inicio	Final	Planificado	Ejecutado	PEC		PEM	AMBOS			
SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO																						
99	54200	Subsidio a Turismo	E-91	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	23.93%	76.07%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utiña, Arená, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2021	30/12/2021	62,686.99	15,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
100	54200	Actividades Productivas	P-84	SEGURIDAD ALIMENTARIA	X		100%	67.70%	32.30%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utiña, Arená, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2021	30/12/2021	596,343.31	403,707.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
101	54200	Apoyo a Las MYPIMES	P-1	ECONOMIA	X		100%	18.13%	81.87%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utiña, Arená, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2021	30/12/2021	12,686.99	2,300.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
SUB TOTAL							100%	62.68%	37.32%					671,717.29	421,007.00							
SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																						
102	54200	Mancomunidad MAMUCOL			X		100%	24.82%	75.18%	N/A	N/A	01/01/2021	30/12/2021	379,084.18	94,061.14	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
103	55110	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)				X	100%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	01/01/2021	30/12/2021	262,171.72	-	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
104	54200	Asociación de Municipios de Honduras (AMPHON)				X	100%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	01/01/2021	30/12/2021	190,439.00	-	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
SUB TOTAL							100%	11.31%	88.69%					831,694.90	94,061.14							
SECTOR EDIFICACIONES MUNICIPALES																						
105	47210	Construcción de Parque Central	I-26	TURISMO	X		100%	0.00%	100.00%	Bo El Centro		05/03/2021	13/06/2021	1,000,000.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
106	23400	Mantenimiento y Mejoras al Parque central	E-90	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	4.41%	95.59%	Bo El Centro		23/01/2021	25/11/2021	500,000.00	22,038.39	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
107	47110	Seguimiento a la Construcción del centro comunal Municipal	I-122	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Bo Los Profesores		03/02/2021	24/12/2021	500,000.00	-	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
108	47110	Construcción del centro comunal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Sabanas de Utiña		13/03/2021	11/09/2021	133,600.00	-	716	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
109	47110	Construcción del centro comunal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	El Esacano		09/04/2021	29/10/2021	142,900.00	-	633	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
110	47110	Construcción de nuevo edificio municipal	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Bo El Centro		09/04/2021	21/10/2021	2,000,000.00	-	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
111	47110	Construcción de edificio del mercado decaño	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Bo El Centro		04/02/2021	29/10/2021	1,000,000.00	-	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
112	23100	Mantenimiento de edificios Municipales	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	99.66%	0.34%	Bo El Centro		22/01/2021	24/12/2021	434,058.34	432,566.50	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
113	47110	Construcción del centro comunal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Palmas		21/03/2021	10/06/2021	100,000.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Código / Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto			[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural	Aldea / Caserío	Inicio	Final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
114	47220	Supervisión de Proyectos Públicos y privados	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	99.37%	0.63%	Barrio los Montiellos, Colonia el Povervir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Saneños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Povervir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Coyulape, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencio, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Saine.	23/01/2021	11/12/2021	50,000.00	49,683.35	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
115	47210	Construcción de Parque (Dev. Y no Pag.)	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Islotas	19/03/2021	24/10/2021	190,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
SUB TOTAL							100%	8.33%	91.67%					6,050,558.34	504,288.24							
SECTOR CONSTRUCCION RED VIAL																						
116	47210	Pavimentación de calles del Casco Urbano	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	94.24%	5.76%	calles del parque asia al Instituto 19 de Diciembre, calle de donde Adella asia Hotel El Pinaro al Parque, calle del parque salida a Col. Estandart, calle de la Policía y calle del Registro Nacional de las Personas.		24/01/2021	24/12/2021	3,952,348.55	3,724,731.48	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
117	47210	Construcción de caja puente el jicaro	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Arena	04/02/2021	16/09/2021	206,587.50	-	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
118	47210	Construcción de puente de harnaca	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Puente Alto	03/02/2021	20/11/2021	195,750.01	-	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
119	47210	Construcción de puente de Harnaca que conecta el Chorro con Lorelay	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Lorelay	21/02/2021	17/09/2021	100,000.00	-	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
120	47210	Construcción de caja puente	E96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Guayabal	07/05/2021	23/09/2021	238,592.33	-	925	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
121	47210	Construcción de caja puente	E96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	65.03%	34.97%		Geoconda	12/03/2021	21/10/2021	340,000.00	221,103.00	413	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
122	47210	Construcción de caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Quebrada el Padre	08/04/2021	10/09/2021	150,000.00	-	434	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
123	47210	Construcción de caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Bo. Los Montiellos	20/03/2021	08/10/2021	250,000.00	-	631	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
124	47210	Construcción de caja puente El Manacal	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Col.Las Palmas	05/03/2021	14/06/2021	276,486.25	-	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
125	47210	Construcción de caja puente (calle Selvin Mendoza)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Profesores	05/03/2021	12/08/2021	180,000.00	-	729	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
126	47210	Construcción de caja puente (calle COTACOL)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Profesores	28/03/2021	15/10/2021	90,840.00	-	97	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
127	47210	Construcción de caja puente (calle Frente a los Sauceda)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Profesores	19/02/2021	25/11/2021	169,740.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
128	47210	Construcción de caja puente (calle contiguo a Miguel Vascos)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Profesores	06/05/2021	17/09/2021	176,380.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
129	23400	Rehabilitación de tramo carretero	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	17.65%	82.35%		Juan Lazaro	03/06/2021	22/10/2021	250,000.00	44,128.00	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
130	23400	Reparación de calles y avenidas area rural	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	96.11%	3.89%		Povervir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Coyulape, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay Lucía, Las Flores del Este, Puente Alto y Sector Montaña.	06/03/2021	15/10/2021	2,224,165.05	2,137,680.30	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
131	23400	Reparación y mantenimiento de calles y avenidas del casco urbano	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	87.08%	12.92%		Barrio los Montiellos, Colonia el Povervir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Saneños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	19/03/2021	15/07/2021	3,178,785.53	2,768,072.31	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Código / Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto			[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano		Rural	Inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
										Barrio / Colonia	Aldea / Caserío											
132	47210	Construcción de puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Tosca	05/03/2021	22/10/2021	700,000.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
133	47210	Construcción de puente	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		La Hilaria	06/03/2021	13/06/2021	500,000.00	-	313	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
134	47210	Construcción de caja puente (La Iguana)	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	98.92%	1.08%		Ileitas	02/01/2021	24/12/2021	464,881.55	459,845.00	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
135	23400	Mantenimiento Y Reparación de calles y avenidas del Municipio (Devengado y no Pagado)	E96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	27.84%	72.16%		Barrio los Montillos, Colonia el Poverón, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sueños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poverón de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyalapa, Agua Caliente, Puente Alto, Loreley, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Loreley Lucía.	04/03/2021	18/11/2021	1,606,176.31	447,112.80	559	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
136	47210	Pavimentación de calles del Casco Urbano (Devengado y no Pagado)	E96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	95.85%	4.15%		Calle de Cotacol asía el Buevar Bo. Los Montillos		04/03/2021	24/09/2021	2,559,054.05	2,452,920.85	621	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
SUB TOTAL							100%	68.81%	31.19%					17,809,687.13	12,255,593.74							
SECTOR Equipos Varios de Oficina																						
137	461	Compra de Equipos Varios de Oficina y Gastos Operativos	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	65.32%	34.68%		Municipalidad		01/01/2021	31/12/2021	28,839,060.93	18,837,464.18	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
SUB TOTAL							100%	65.32%	34.68%					28,839,060.93	18,837,464.18							
GRAN TOTAL							100%	54.02%	45.98%			CUARTO TRIMESTRE	01/01/2021	31/12/2021	78,967,298.56	42,661,981.29						

ALCALDE MUNICIPAL

ANALISTA DE PRESUPUESTO