




ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
MES DE ABRIL 2022
ELECTRIFICACION

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrios y aldeas del Municipio de Comayagua, mediante la instalación o ampliación de un sistema de energía eléctrica, que contribuya a su vez a mejorar el ingreso familiar.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Sistema De Energia Electrica	Los Toriles	Varios	26/07/2021	5 Meses	Walter Omar Padilla	144-2021	748,420.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Ampliacion De Sistema Electrico	Nueva Esperanza	Varios	03/08/2021	2 Meses	SELCOM	157-2021	34,980.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento Sistema Electrico	San Antonio Matazano	Varios	12/10/2021	2 Meses	Walter Omar Padilla	226-2021	125,080.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento Sistema Electrico	Barrio Santa Lucia	Varios	01/11/2021	2 Meses	La Central Agroferreteria	139010	20,670.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Instalacion De Energia Electrica	Barrio La Guadalupe	Varios	21/04/2022	5 Meses	SELCOM	078-2022	117,990.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Instalacion De Energia Electrica	Las Gradass	Varios	26/04/2022	5 Meses	SELCOM	080-2022	232,190.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



7	Instalacion De Energia Electrica	Sector I-II-III El Ocotillal	Varios	26/04/2022	5 Meses	Walter Omar Padilla	081-2022	820,190.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Ampliacion De Sistema Electrico	La Cooperativa	Varios	26/04/2022	5 Meses	Walter Omar Padilla	083-2022	77,300.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Instalacion De Energia Electrica	El Sauce	Varios	26/04/2022	5 Meses	Walter Omar Padilla	085-2022	336,925.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE ABRIL DEL 2022