

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE ABRIL DE 2022



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE MARZO 2022	EJECUTADO EN EL MES DE ABRIL	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	481-34	ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	7,500.00	6,000.00	3%
2	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	25,050.00	14,508.05	45%
3	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	132,547.00	19,260.00	15%
4	461-61	REPARACION, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS		2,640.00	2%
5	461-52	REPARACION Y MEJORAS DE LA ESC. UNION CENTROAMERICANA	6,720.00	19,980.00	89%
6	461-100	MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA ZARABANDA		9,720.00	19%
7	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	86,700.50	55,418.04	14%
8	464-17	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POBLE MONTAÑITA EL EDEN	45,500.00	16,071.00	6%
9	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	230,071.81	92,448.10	65%
10	466-77	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	223,710.00	122,700.00	49%

SANTA LUCIA 05 DE MAYO DE 2022




 FRANCISCO FIGUEROA
 SUPERVISOR DE PROYECTOS