

MEMORANDO

No. 1529-SGIMSG-2022

4 de mayo de 2022

PARA: LIC. LORNA ELISA CALIX MEJIA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ING. FERNANDO SALGADO 
SUBGERENTE NACIONAL DE ING. MANT. Y SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA



Se adjunta el informe de proyectos en ejecución por parte del IHSS para el mes de Abril 2022

Información de Proyectos mes de Abril 2022:

1- Memorando No. 1420 SGIMSG-2022

Atentamente,

cc: Archivo

FS/ED



Receptor: Gustavo
4/ May /2022
1:30 p.m.
Adjuntos: Cuatro (4)

MEMORANDO

No. 1420-SGIMSG-2022

03 de Mayo de 2022

PARA: ING. FERNANDO SALGADO

SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, Y SERV. GENERALES

DE: ING. REBECA RIVERA

COORD. Y SUPERVISORA DE OBRAS



ASUNTO: AVANCE DE PROYECTO

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem N° 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de ABRIL del 2022:

1. **“Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS” y se informa lo siguiente:**

A. Identificación del Proyecto:

1. ***Propietario del Proyecto:*** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. ***Sector Subsector:*** Salud
3. ***Nombre del Proyecto:*** “Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS”
4. ***Ubicación de Proyecto:*** La Ceiba y Choluteca.
5. ***Propósito:*** Construcción de dos Edificios que puedan brindar los servicios de Hemodiálisis a los pacientes de estas dos ciudades, a fin de que se mejore la atención de los pacientes de esas zonas.
6. ***Descripción del Proyecto:*** Se realizaran trabajos de nivelación de terrenos, cimentaciones, construcción de cimentaciones, paredes de bloque, colocación de pisos y firmes de concreto, paredes de tabla roca, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, cisterna, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

Nombre de su ciudad
Honduras C.A.



1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes de Hemodiálisis del IHSS en las ciudades de La Ceiba y Choluteca.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Fernando Salgado
 - Tel: 8957-0963
 - fernando.salgado@ihss.hn
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 16,103,703.91
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 25 de Noviembre de 2019
8. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 20 de enero del 2020, actualmente sigue en ejecución.
1. **Costo de Finalización:** Se sigue en elaboración de Orden de Cambio pero el Presupuesto del Contrato es de L. 14, 970, 402.78.
9. **Fecha de Finalización:** Se solicitó una Ampliación de tiempo al 16 de julio del 2022


C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra aún en ejecución

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo



Nombre de su ciudad
Honduras C.A.

C. B. Mendez

INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem N° 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de ABRIL del 2022:

1. **“Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS” y se informa lo siguiente:**

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** La Ceiba y Choluteca.
5. **Propósito:** Construcción de dos Edificios que puedan brindar los servicios de Hemodiálisis a los pacientes de estas dos ciudades, a fin de que se mejore la atención de los pacientes de esas zonas.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de nivelación de terrenos, cimentaciones, construcción de cimentaciones, paredes de bloque, colocación de pisos y firmes de concreto, paredes de tabla roca, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, cisterna, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes de Hemodiálisis del IHSS en las ciudades de La Ceiba y Choluteca.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Fernando Salgado
 - Tel: 8957-0963
 - fernando.salgado@ihss.hn
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 16,103,703.91





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 25 de Noviembre de 2019
8. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 20 de enero del 2020, actualmente sigue en ejecución.
1. **Costo de Finalización:** Se sigue en elaboración de Orden de Cambio pero el Presupuesto del Contrato es de L. 14, 970, 402.78.
9. **Fecha de Finalización:** Se solicitó una Ampliación de tiempo al 16 de julio del 2022

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra aún en ejecución



Nombre de su ciudad
Honduras C.A.