

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**  
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 13-OP-2022

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**  
COORDINADORA DEPARTAMENTO  
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 12 DE MAYO DEL 2022

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de ABRIL del 2022, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
 OBRAS PUBLICAS  
 INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION  
 Periodo: del 01 al 30 de abril del 2022



IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO													
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato					
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
<b>SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES</b>																												
<b>FINALIZADOS Y EN EJECUCION</b>																												
1	00 05 024 001 000 23400 11-001-01 20	ELECTRIFICACION	Proyecto de Electrificación	Comunidad Las Cruces	Mejorar las condiciones de vida de los pobladores que tienen acceso al sistema eléctrico dentro de la comunidad.	1. Instalación de 4 Postes de 30ft de madera 2. Desinstalación de cableado existente provisional 3. Instalación de 200.00m de secundario 2F+1n 4. Desinstalación e instalación de 11 lámparas 5. Instalación de 6 lámparas 6. Instalación de 5 retenidas 7. Cambio de fusible en transformador.	Mejoras en el sistema eléctrico general de la comunidad	Poda de arboles.	Excavación para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	20 de enero del 2022	L 150,000.00	100%	L 150,000.00	Fecha de Inicio: 29 de marzo del 2022 Fecha de finalización estimada: 20 de abril del 2022 Fecha de finalización estimada: 04 de abril del 2022	X		X									
2	14 01 078 001 000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad El Benque, San José del Benque y La Unión	Mejoras las condiciones de la red vial de terracería que interconecta las comunidades.	- 75 horas de Buldócer a L. 2,400.00.	Mejora de aproximadamente 8 kilómetros de calle de terracería.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 180,000.00	100%	L 180,000.00	Fecha de Inicio: 29 de marzo del 2022 Fecha de finalización estimada: 07 de abril del 2022 Fecha de finalización real: 06 de abril del 2022	X		X							X		
3	14 01 020 001 000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería, Casco Urbano	Barrio Capiro, Barrio Jerico, Colonia Guanovento, Colonia 19 de abril, Barrio Rio Negro, Barrio El Cerrito, Colonia Eduardo Castillo, Barrio El Peligro, Barrio Buenos Aires, Barrio Miramar, Barrio Cristales, Barrio San Martín, Colonia Lajinos, Colonia Sixto Cacho, Colonia Bella Vista	Mejorar la calidad de vida de los pobladores.	- Alquiler motoniveladora (patrón) 162.5 horas a L. 2,000.00 / hora - Material selecto volqueta de 10m3 180 viajes a L. 2,000.00 / viaje - Vibro compactadora 15 horas a L. 1,000.00 / hora	Mejoramiento de calles interurbanas del municipio	N/A	N/A	Adán de Jesús Rosales	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 119,000.00	17%	L 700,000.00	Fecha de Inicio: 31 de marzo del 2022 Fecha de finalización estimada: 09 de mayo del 2022	X		X							X		
4	11 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION	Proyecto de Electrificación	Comunidad de Tarros Trujillo, Colon	Mejorar las condiciones de vida de los pobladores	1. Instalación de transformador de 25kva 2. Instalación de 1 poste de 35ft de concreto 3. Instalación de 2 postes de 30ft de concreto 4. Instalación de 62.00m de secundario 2F+1n 5. Instalación de una retenida pie de amigo tubo de 3 pulgadas 6. Instalación de 2 lámparas led 7. Instalación de 4 retenidas 8. Trabajos varios.	Ampliación de proyecto existente de energía eléctrica	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 180,000.00	100%	L 180,000.00	Fecha de Inicio: 06 de abril del 2022 Fecha de finalización estimada: 26 de abril del 2022 Fecha de finalización real: 15 de abril del 2022	X		X							X		
5	14 01 060 001 000 23400 15-013-01 20 3	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad de Remolino Trujillo, Colon	Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de sus uso de calles	Se contrato 33 viajes de Volqueta y 17 horas de Motoniveladora.	Mejoramiento de calles interurbanas del municipio	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 100,000.00	100%	L 100,000.00	Fecha de Inicio: 06 de abril del 2022 Fecha de finalización estimada: 15 de marzo del 2022. Fecha de finalización real: 09 de abril del 2022.	X		X							X		
6	14 01 084 001 000 23400 11-001-01 20 3	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad de Tesorito Trujillo, Colon	Mejoras las condiciones de la red vial de terracería que interconecta las comunidades.	Se contrato 51 viajes de Volqueta y 52 horas de Motoniveladora.	Mejoramiento de calles interurbanas del municipio	N/A	N/A	JNC, Samir González Jaboriel	Municipalidad de Trujillo	22 de enero del 2022	L 150,000.00	100%	L 150,000.00	Fecha de Inicio: 26 de abril del 2022 Fecha de finalización estimada: 28 de abril del 2022. Fecha de finalización real: 28 de abril del 2022.	X		X							X		
7	14 01 022 001 000 23400 15-013-01 20 3	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad el Despertar Trujillo, Colon	Mejorar las condiciones de la red vial de terracería por comunidad	Se contrato 33 viajes de Volqueta y 17 horas de Motoniveladora	Mejoramiento de calles interurbanas del municipio	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 100,000.00	100%	L 100,000.00	Fecha de Inicio: 20 de abril del 2022 Fecha de finalización estimada: 29 de abril del 2022. Fecha de finalización real: 23 de abril del 2022.	X		X							X		
8	14 01 080 001 000 23400 15-013-01 20 3	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad La Brea Trujillo, Colon	Mejorar las condiciones de la red vial de terracería por comunidad	Se contrato 40 viajes de Volqueta y 20 horas de Motoniveladora	Mejoramiento de calles interurbanas del municipio	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 120,000.00	100%	L 120,000.00	Fecha de Inicio: 12 de abril del 2022 Fecha de finalización estimada: 21 de abril del 2022. Fecha de finalización real: 15 de abril del 2022.	X		X							X		
9	11 05 025 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION	Proyecto de Electrificación en entrada de la comunidad de Cuyamel	Comunidad Cuyamel	Mejorar las condiciones de vida de los pobladores	1. Instalación de transformador de 25kva 2. Instalación de 1 poste de 35ft de concreto 3. Instalación de 2 postes de 30ft de concreto 4. Instalación de 95.00m de secundario 2F+1n 5. Instalación de 99.00m de línea primaria 1F+1n 6. Instalación de 2 lámparas led 7. Instalación de 5 retenidas 8. Trabajos varios.	Ampliación de proyecto existente de energía eléctrica	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	21 de enero del 2022	L 180,000.00	100%	L 180,000.00	Fecha de Inicio: 12 de abril del 2022 Fecha de finalización estimada: 05 de mayo del 2022. Fecha de finalización real: 18 de abril del 2022.	X		X							X		

