



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 2



11/07/2016 14:55:46
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institución: 0122 Fondo Vial																						
Misión:																						
SOMOS UNA INSTITUCIÓN ESTATAL DESTINADA A PLANIFICAR, DIRIGIR, ADMINISTRAR SOSTENIBLE Y TRANSPARENTEMENTE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE OPORTUNO DE PERSONAS Y MERCANCIA, CON MENOS COSTOS DE OPERACIÓN, EN MENOR TIEMPO Y CON MENOS COSTO DE RIESGO DE ACCIDENTES VIALES; ASÍ MISMO PROMOVER EL EMPLEO EN LAS REGION																						
Objetivos:																						
01 Garantizar una conservación sostenible y oportuna de la Red Vial Nacional (RVN) mediante la contratación de Empresas Nacionales y Microempresas.																						
02 Fomentar a nivel nacional la generación de Empleos.																						
Programa: 11-SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Validados trabajos de los Servicios de Verificación Técnica, Financiera y Administrativa en el Fondo Vial	149	INFORME	S	3.00	0.00	6,763,947.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,819,263.00	2.00	0.00	6,819,263.00	66.67	0.00	100.82
Total Actividad - Obra:					3.00		6,763,947.00	0.00		0.00	1.00		0.00	1.00		6,819,263.00	2.00		6,819,263.00	66.67		100.82
Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Mantenida y Conservada las Carreteras con Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP) a Nivel Nacional.	53	KILÓMETRO	S	395.50	0.00	106,490,418.00	0.00	0.00	0.00	410.29	0.00	34,388,733.00	0.00	0.00	69,870,343.00	410.29	0.00	104,259,076.00	103.74	0.00	97.90
Total Actividad - Obra:					395.50		106,490,418.00	0.00		0.00	410.29		34,388,733.00	0.00		69,870,343.00	410.29		104,259,076.00	103.74		97.90
Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Mantenidas y Conservadas las Carreteras y Caminos con el Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial Oficial No Pavimentada (RVNP) a Nivel Nacional.	53	KILÓMETRO	S	1,282.00	0.00	130,742,841.00	0.00	0.00	0.00	262.06	0.00	26,282,051.00	57.64	0.00	106,600,098.00	319.70	0.00	132,882,149.00	24.94	0.00	101.64
Total Actividad - Obra:					1,282.00		130,742,841.00	0.00		0.00	262.06		26,282,051.00	57.64		106,600,098.00	319.70		132,882,149.00	24.94		101.64
Total Institución:					1,680.50		243,997,206.00	0.00		0.00	673.35		60,670,784.00	58.64		183,289,704.00	731.99		243,960,488.00	43.56		99.98
Totales del Reporte:					1,680.50		243,997,206.00	0.00		0.00	673.35		60,670,784.00	58.64		183,289,704.00	731.99		243,960,488.00			