



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: KARIN.MEJIA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 1 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Reparacion de Baños de la UNAH	French Harbour	12	12	03011240046046177	152010.005	10.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	202,493.83	0.00	20,608.87	0.00	0.00	223,102.70	82.00 %	46,897.30	17.00 %	NO SE EJECTUTO	
2	Remodelacion de la planta desanilizador a municipal	Coxen Hole	12	12	060112400460464132	152010.005	10.00	0.00	0.00	3,503,930.59	0.00	3,503,930.59	0.00	0.00	903,930.59	0.00	0.00	903,930.59	25.00 %	2,600,000.00	74.00 %	EN PROCESO	
3	Reparación y Mantenimiento Cercos de la Comunidad	French Harbour	12	12	060112400460466126	152010.005	10.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	114,295.85	0.00	0.00	114,295.85	15.00 %	635,704.15	84.00 %	EN PROCESO	
4	Sistema Drenaje Calle Loma Linda-Spanish Town	Coxen Hole, Loma Linda-Spanish Town	12	12	060112400460466122	152010.005	10.00	0.00	0.00	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	0.00	0.00	544,734.32	0.00	0.00	544,734.32	27.00 %	1,430,265.68	72.00 %	EN PROCESO	
5	Adquisicion de Vehiculos Municipales	Roatan	12	12			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
6	Segunda Caja Puente Colonia Bella Vista	Roatan	11	11	469-72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	reparacion del kinder Spanish Town Jose A. Lopez	Spanish Town	12	12			0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	113,507.91	0.00	0.00	113,507.91	14.00 %	686,492.09	85.00 %	TERMINADO	
8	Infraestructura de Obras Deportivas	Roatan	11	11			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
9	Construccion de Baños en el Estadio Julio Galindo	Coxen Hole	11	11			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
10	Casa de Habitacion (Ayuda Social)	French Harbour	11	11			0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	106,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	106,842.99	25.00 %	313,157.01	74.00 %	EN PROCESO	
11	Construccion Flower Bay de Mall Comunitario	Flower Bay	11	11			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
12	Pavimentacion de Calle Brick Bay	Banda Norte	12	12			953,659.68	0.00	0.00	1,000,000.00	1,900,000.00	53,659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	53,659.68	100.00 %	EN PROCESO	
13	Embaulado de quebrada en Monte Placentero	Monte Placentero	11	11			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,535,542.96	464,457.04	272,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	272,334.39	58.00 %	192,122.65	41.00 %	EN PROCESO	
14	Terminacion Escuela Arobia Alexander Welcome	Los Fuertes Roatan	11	11	461	30	1,000,000.00	169,728.44	0.00	548,684.38	0.00	1,718,412.82	1,548,684.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,684.38	90.00 %	169,728.44	9.00 %	EN PROCESO	
15	Terminacion de escuela Arobia Alexander Welcome	Los Fuertes Roatan	13	12	461	30	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: KARIN.MEJIA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 2 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
16	reparaciones varias en escuela; Juan Brooks (Pintura, Piso de aula, Rejas y ventana)	Barrio Coxen Hole, Roatan	12	11	461	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	reparaciones varias en Escuela Juan Brooks (Pintura, Piso de aula, Rejas y ventana)	Barrio Coxen Hole, Roatan	12	12	461	30	189,432.80	1,480,000.00	0.00	580,000.00	50,000.00	2,199,432.80	0.00	0.00	72,252.82	0.00	0.00	72,252.82	3.00 %	2,127,179.98	96.00 %	EN PROCESO	
18	Construccion de aulas en la Escuela Ruben Barahona	French Harbour, 12 de Roatan	11	11	461	30	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	13,206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13,206.29	0.00 %	1,486,793.71	99.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construccion de aulas en la Escuela Ruben Barahona	French Harbour, 13 de Roatan	12	12	461	30	600,000.00	0.00	0.00	580,000.00	6,520.59	1,173,479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,173,479.41	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construccion Instituto Tecnico en Monte Placentero (Subsidio Zolitur)	Monte Placentero, Roatan	12	11	461	30	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Reparacion de daños por incendio en centro de educacion basica Arnaldo Auld	Constalation Bay, Roatan	11	11	461	30	900,000.00	0.00	0.00	2,621,196.78	114,000.00	3,407,196.78	490,233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	490,233.67	14.00 %	2,916,963.11	85.00 %	EN PROCESO	
22	Reparacion de baños colegio Jose Santos Guardiola	Coxen Hole, Roatan	11	11	461	30	100,000.00	15,825.50	0.00	19,000.00	0.00	134,825.50	116,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	116,901.93	86.00 %	17,923.57	13.00 %	TERMINADO	
23	Construccion pasaje Peatonal Zona Escolar Elfrida Brook	Spring Garden, Roatan	11	11	461	30	142,500.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	247,500.00	196,458.83	0.00	0.00	0.00	0.00	196,458.83	79.00 %	51,041.17	20.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Nuevo Hospital de Roatan	Brick Bay, Roatan	11	11	461	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1.00 %	49,400.00	98.00 %	EN PROCESO	
25	Reparacion centro de salud	Monte Placentero	11	11	461	30	500,000.00	0.00	0.00	932,189.34	0.00	1,432,189.34	238,800.58	0.00	0.00	0.00	0.00	238,800.58	16.00 %	1,193,388.76	83.00 %	TERMINADO	
26	Mantenimient o de Centro de Salud	French Harbour, 11 de Roatan	11	11	461	30	180,000.00	0.00	0.00	504,626.04	0.00	684,626.04	122,461.96	0.00	0.00	0.00	0.00	122,461.96	17.00 %	562,164.08	82.00 %	EN PROCESO	
27	Reparación y Mantenimient o Hospital de Roatan	Coxen Hole, Roatan	11	11	461	30	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	904,881.31	0.00	0.00	0.00	0.00	904,881.31	90.00 %	95,118.69	9.00 %	EN PROCESO	



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: KARIN.MEJIA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 3 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
28	Construcción de cancha	Barrio el Suampo, Roatan	12	12	467	30	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Reparacion de Canchita	French Harbour, Roatan	12	12	467	30	300,000.00	0.00	0.00	683,763.25	0.00	983,763.25	0.00	0.00	273,649.30	0.00	0.00	273,649.30	27.00 %	710,113.95	72.00 %	EN PROCESO	
30	Construcion de baños en el Gimnasio Jose Santos Guardiola	Coxen Hole, Wille Warren, Roatan	12	11	467	30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Construccion de Estadio	Barrio Corozal, Roatan	12	11	467	30	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Reparacion y mantenimiento en el Estadio Julio Galindo	Coxen Hole, Roatan	11	11	467	30	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	174,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,099.00	43.00 %	225,901.00	56.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Programa Agricola Municipal	Roatan	11	11	484	30	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	1,830,000.00	1,075,422.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,422.55	58.00 %	754,577.45	41.00 %	EN PROCESO	
34	Construcion de cancha	Barrio el Suampo, Roatan	11	11	467	30	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Reparacion de Canchita	French Harbour, Roatan	11	11	467	30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	136,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00	136,824.65	45.00 %	163,175.35	54.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Construccion de Baños en el Gimnasio Jose Santos Guardiola	Coxen Hole, Wille Warren, Roatan	13	12	467	30	800,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	0.00	442,211.80	0.00	0.00	442,211.80	15.00 %	2,377,788.20	84.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construccion de Ferreteria Del Pueblo	Roatan	11	11	489	30	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,505,500.00	8,994,500.00	764,120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	764,120.36	8.00 %	8,230,379.64	91.00 %	EN PROCESO	
38	Limpieza, Drenaje y Construcción caja Puente	Barrio el Suampo, Roatan	12	11	469	30	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	212,756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	212,756.14	7.00 %	2,787,243.86	92.00 %	EN PROCESO	
39	Construcción de tanque de agua y perforación de pozos	Colonia Smith, Roatan	11	11	469	30	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	699,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	699,894.36	99.00 %	105.64	0.00 %	EN PROCESO	
40	Construcción de tanque de agua y perforación de pozos	Hottie Sparrow, Roatan	11	11	469	30	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	764,903.88	0.00	0.00	0.00	0.00	764,903.88	76.00 %	235,096.12	23.00 %	EN PROCESO	
41	Construcción de tanque y perforación de pozos	Coxen Hole, Roatan	11	11	469	30	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Canal de drenaje de agua pluvial en salida de calle de alivio, drenaje muelle de cruceros	Coxen Hole, Roatan	11	11	469	30	730,000.00	0.00	0.00	1,590,000.00	0.00	2,320,000.00	753,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	753,349.04	32.00 %	1,566,650.96	67.00 %	EN PROCESO	



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: KARIN.MEJIA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 4 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	Alcantarillado en colonia Santa Maria	Brick Bay, Roatan	11	11	465	30	0.00	0.00	3,699,312.94	0.00	3,699,312.94	1,069,175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,175.83	28.00 %	2,630,137.11	71.00 %	EN PROCESO	
44	Relleno sanitario (compra de terreno y parte ejecución de obra)	Mud Hole, Roatan	11	11	469	30	34,864,185.76	0.00	0.00	0.00	34,864,185.76	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00 %	34,724,185.76	99.00 %	EN PROCESO	
45	Construcción de casitas para proteger pozos y bombas	Coxen Hole, Roatan	11	11	469	30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	192,777.57	0.00	0.00	0.00	0.00	192,777.57	96.00 %	7,222.43	3.00 %	NO SE EJECUTO	
46	construcción de casitas para proteger pozos y bombas	Spring Garden, Roatan	11	11	469	30	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	39,858.38	0.00	0.00	0.00	0.00	39,858.38	19.00 %	165,141.62	80.00 %	EN PROCESO	
47	Energía Eléctrica Renovable	Roatan	12	11	473	30	2,849,143.20	0.00	0.00	0.00	2,849,143.20	49,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	49,756.45	1.00 %	2,799,386.75	98.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Proyecto Plama de energía/edificios municipales	Roatan	11	11	473	30	163,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	210,000.00	953,000.00	481,549.12	0.00	0.00	0.00	481,549.12	50.00 %	471,450.88	49.00 %	EN PROCESO	
49	Pavimentación en Calle Brick Bay	Banda Norte, Roatan	11	11	466	30	10,318,115.16	0.00	0.00	0.00	6,450,000.00	3,868,115.16	1,315,315.11	0.00	0.00	0.00	1,315,315.11	34.00 %	2,552,800.05	65.00 %	EN PROCESO	
50	Pavimentación en calle hacia Hospital Nuevo	Dixon Cove, Roatan	11	11	466	30	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Mantenimiento y reparación de calles de tierra Coxen Hole (Reparación de aceras muelle de cruceo- Flower Bay)	Flower Bay, Roatan	12	11	466	30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	141,614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	141,614.32	94.00 %	8,385.68	5.00 %	EN PROCESO	
52	Mantenimiento y reparación de calles de tierra French Harbour (Bacheo French Harbour)	French Harbour, Roatan	12	11	466	30	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	212,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	212,706.84	85.00 %	37,293.16	14.00 %	EN PROCESO	
53	Mantenimiento y reparación de calles de tierra Franco Flat (Gradas mi esperanza #3)	Franco Flat, Roatan	12	11	466	30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	57,116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	57,116.73	19.00 %	242,883.27	80.00 %	EN PROCESO	



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: KARIN.MEJIA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 5 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
54	Mantenimiento West End, o y reparación de calles de tierra Sandy BAY (Bacheo Colonia los Maestros)	Roatan	12	11	466	30	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	196,273.26	0.00	0.00	0.00	0.00	196,273.26	78.00 %	53,726.74	21.00 %	EN PROCESO	
55	Mantenimiento Los Fuertes, o y reparación de calles de tierra los Fuertes (Bacheo Barrio los Fuertes)	Roatan	12	11	466	30	200,000.00	0.00	0.00	87,727.00	0.00	287,727.00	287,034.62	0.00	0.00	0.00	0.00	287,034.62	99.00 %	692.38	0.00 %	EN PROCESO	
56	Mantenimiento West End, o y reparación de calles de tierra West End (Bacheo desvió West Bay- West End)	Roatan	12	11	466	30	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	10,652.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.97	3.00 %	339,347.03	96.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Mantenimiento Coxen Hole, o y reparación de calles de tierra Coxen Hole (Pintura de bordillos, aceras y muros de Coxen Hole)	Roatan	12	11	466	30	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	706,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,746.00	70.00 %	293,254.00	29.00 %	EN PROCESO	
58	Mantenimiento Coxen Hole, o y reparación de calles de tierra Coxen Hole (Aceras Contigo a la municipalidad de Roatan)	Roatan	12	11	466	30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	11.00 %	266,500.00	88.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Mantenimiento Mud Hole, o y reparación de calles de tierra Mud Hole (Reparacion de calle dentro de relleno sanitario)	Roatan	12	11	466	30	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	195,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	195,955.40	78.00 %	54,044.60	21.00 %	EN PROCESO	
60	Mantenimiento Coxen Hole, o y reparacion de calles de tierra Coxen Hole (Reparacion de acera frente a Terry hotel Roatan (Coxen Hole)	Roatan	12	11	466	30	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: KARIN.MEJIA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 6 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
61	Mantenimiento o reparación de calles de tierra Flower Bay (Bacheo Flower Bay-Desvío West Bay)	Flower Bay, Roatan	12	11	466	30	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	550,000.00	541,211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	541,211.89	98.00 %	8,788.11	1.00 %	EN PROCESO	
62	Mantenimiento o reparación de calles de tierra PensaCola (Bacheo PensaCola-Flower Bay)	Pensa Cola, Roatan	12	11	466	30	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	53,373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	53,373.95	10.00 %	446,626.05	89.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Mantenimiento o reparación de calles de tierra Coxen Hole (Señalización de tumulos frente a la Iglesia Church Of God, Coxen Hole)	Coxen Hole, Roatan	12	11	466	30	300,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,300,000.00	2,039,778.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,778.17	38.00 %	3,260,221.83	61.00 %	EN PROCESO	
64	Mantenimiento o reparación de calles de tierra Flower Bay (reparación puente de Flower Bay)	Flower Bay, Roatan	12	11	466	30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	11,689.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11,689.76	3.00 %	288,310.24	96.00 %	EN PROCESO	
65	Mantenimiento o reparación de calle de tierra los Fuertes (Limpieza de cunetas en Barrio los Fuertes)	Los Fuertes, Roatan	12	11	466	30	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	173,453.47	0.00	0.00	0.00	0.00	173,453.47	34.00 %	326,546.53	65.00 %	EN PROCESO	
66	Mantenimiento o reparación de calles de tierra Monte Placentero (Pintura de aceras y bordillos, y reparación de pintura de muros)	Monte Placentero, Roatan	12	11	466	30	350,000.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	637,000.00	341,916.73	0.00	0.00	0.00	0.00	341,916.73	53.00 %	295,083.27	46.00 %	EN PROCESO	
67	Pavimentación de calles Banda el Norte y Sur, Roatan	Banda el Norte y Sur, Roatan	12	11	466	30	10,318,115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,318,115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,318,115.16	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Pavimentación de calles Los Fuertes, Roatan	Los Fuertes, Roatan	12	11	466	30	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: KARIN.MEJIA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 7 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
69	Pavimentación de Calles	Monte Carmelo, Roatan	11	11	466	30	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	5.00 %	1,887,500.00	94.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Pavimentación de calles	Monte Carmelo, Roatan	12	12	466	30	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	Reparación de calle	Isla Bonita, Roatan	11	11	466	30	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	294,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	294,175.60	86.00 %	46,824.40	13.00 %	EN PROCESO	
72	Reparación de calle	Isla Bonita, Roatan	12	11	466	30	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	341,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Reparación de calles	Isla Bonita, Roatan	12	12	466	30	773,762.67	0.00	0.00	0.00	643,824.65	129,938.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	129,938.02	100.00 %	EN PROCESO	
74	Pavimentación de calle desde Arick Hasta Water Edgs	French Harbour, Roatan	11	11	466	30	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	391,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	Pavimentación de calle desde Arick hasta Water Edgs	French Harbour, Roatan	11	11	466	30	1,000,000.00	0.00	0.00	541,535.30	0.00	1,541,535.30	1,541,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,535.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
76	Diseño para calle de la comunidad de Bras Hill-Loma Linda	Coxen Hole, Roatan	11	11	466	30	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
77	Construcción de aceras contiguo a municipalidad	Coxen Hole, Roatan	11	11	466	30	2,000,000.00	0.00	0.00	560,721.00	100,000.00	2,460,721.00	419,633.78	0.00	0.00	0.00	0.00	419,633.78	17.00 %	2,041,087.22	82.00 %	EN PROCESO	
78	Adoquinado de calles Policarpo Galindo	Sandy Bay, Roatan	11	11	466	30	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	79,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00	3.00 %	1,920,050.00	96.00 %	EN PROCESO	
79	Adoquinado de calle Balfate	Sandy Bay, Roatan	11	11	466	30	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	Adoquinado de calles en bella vista y monte fresco	Sandy Bay, Roatan	11	11	466	30	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Pavimentación, Alcantarillado y drenaje de entrada franco flat hasta antigua disco pacheco	Coxen Hole, Roatan	11	11	466	30	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	Rejas Para Adoquinado, Canalización y caja puente en Wille Warren	Coxen Hole, Wille Warren, Roatan	11	11	466	30	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,000.00	232,645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	232,645.30	21.00 %	852,354.70	78.00 %	EN PROCESO	



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: KARIN.MEJIA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 8 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
83	Rejas para caja puente y canalización en Franco Fiat	Coxen Hole, Roatan	11	11	466	30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECTUTO	
84	Muro de concreto ciclopeo en Gravel Bay	Coxen Hole, Roatan	11	11	469	30	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
85	Caja puente en Pensa Cola	Pensa Cola, Roatan	11	11	469	30	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
86	Constrccion de cerco perimental Publico	Barrio Plan Grande, Roatan	11	11	479	30	500,000.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	484,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00 %	483,000.00	99.00 %	NO SE EJECTUTO	
87	Reparacion y Reconstrucci on de Cerco Publico	Sandy Bay, Roatan	11	11	479	30	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	32,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,375.00	6.00 %	467,625.00	93.00 %	EN PROCESO	
88	Reparación y Reconstrucci ón de cerco West End	West End, Roatan	11	11	479	30	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
89	Construcción de cerco Perimetral Publico	Flower Bay, Roatan	11	11	479	30	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
90	Pavimentacio n de cerco perimetral en cementerios	Barrio Suampo, Roatan	11	11	479	30	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
91	Construcción de barandales en puente	Gravel Bay, Roatan	11	11	469	30	120,000.00	0.00	0.00	299,472.66	0.00	419,472.66	131,437.32	0.00	0.00	0.00	0.00	131,437.32	31.00 %	288,035.34	68.00 %	EN PROCESO	
92	Construcción de barandales en puente (Bridge)	Pensa Cola, Roatan	11	11	469	30	100,000.00	0.00	0.00	198,085.16	0.00	298,085.16	85,841.79	0.00	0.00	0.00	0.00	85,841.79	28.00 %	212,243.37	71.00 %	EN PROCESO	
93	Construcción de caja puente	Bella Vista, Roatan	11	11	469	30	100,000.00	0.00	0.00	224,160.00	0.00	324,160.00	157,720.92	0.00	0.00	0.00	0.00	157,720.92	48.00 %	166,439.08	51.00 %	EN PROCESO	
94	Construcción de caja puente	Flower Bay, Roatan	11	11	469	30	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	318,880.15	0.00	0.00	0.00	0.00	318,880.15	63.00 %	181,119.85	36.00 %	EN PROCESO	
95	Welcome To Gravel Bay (Brigde)	Gravel BaY, Roatan	12	11	469	30	110,000.00	0.00	0.00	199,804.22	0.00	309,804.22	52,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00	52,671.83	17.00 %	257,132.39	82.00 %	EN PROCESO	
96	Construcción de cuneta de barrio El Ticket	Coxen Hole, Roatan	11	11	469	30	120,000.00	0.00	0.00	355,572.30	0.00	475,572.30	97,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97,015.20	20.00 %	378,557.10	79.00 %	EN PROCESO	
97	Construcción de barandales en puente (Bridge)	Colonia River, Roatan	11	11	469	30	90,000.00	0.00	0.00	99,042.58	0.00	189,042.58	100,643.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100,643.64	53.00 %	88,398.94	46.00 %	EN PROCESO	



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: KARIN.MEJIA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 9 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
98	Construcción de barandales en puente	Wtering Place, Roatan	11	11	469	30	110,000.00	0.00	0.00	321,811.29	0.00	431,811.29	92,868.63	0.00	0.00	0.00	0.00	92,868.63	21.00 %	338,942.66	78.00 %	EN PROCESO	
99	Reparacion de Puente	El Berrinche, Roatan	12	11	479	30	100,000.00	0.00	0.00	229,640.58	0.00	329,640.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	329,640.58	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	Construccion de gradass monoliticas	Brisas del este en Coxen Hole, Roatan	11	11	469	30	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	196,156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	196,156.79	39.00 %	303,843.21	60.00 %	NO SE EJECUTO	
101	Construcción de gradass	French Harbour, Roatan	11	11	469	30	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	101,920.54	0.00	0.00	0.00	0.00	101,920.54	84.00 %	18,079.46	15.00 %	NO SE EJECUTO	
102	Construcción de reductores de velocidad West End-Monte Placentero-French Harbour	French Harbour, Roatan	11	11	469	30	160,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	1,060,000.00	490,412.13	0.00	0.00	0.00	0.00	490,412.13	46.00 %	569,587.87	53.00 %	EN PROCESO	
103	Proyecto Vivienda Social	Roatan	12	11	469	30	500,000.00	0.00	0.00	595,261.32	0.00	1,095,261.32	521,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	521,863.52	47.00 %	573,397.80	52.00 %	EN PROCESO	
104	Proyecto Turístico y ambiental (del puente grande hasta Big Run)	Coxen Hole, Roatan	12	11	466	30	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
105	Construcción de oficinas municipales en segundo nivel correo nacional	Coxen Hole, Roatan	12	11	461	30	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
106	Construcción del Mall Comunitario	Coxen Hole, Roatan	12	11	461	30	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
107	Construcción del muelle municipal	Coxen Hole, Roatan	12	11	479	30	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
108	Construcción de centro cultural	Flower Bay, Roatan	11	11	467	30	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
109	Construcción de centro comunitario	Monte Placentero, Roatan	11	11	467	30	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
110	Construcción de centro arte y cultura	Coxen Hole, Roatan	11	11	467	30	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
111	Construcción de cafetería y lugar de recreo municipal	Coxen Hole, Roatan	12	11	461	30	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	564,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	564,390.25	28.00 %	1,435,609.75	71.00 %	EN PROCESO	
112	Construcción de plantel de bomberos	Dixon Cove, Roatan	11	11	469	30	550,000.00	0.00	0.00	1,053,401.16	0.00	1,603,401.16	553,500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	553,500.58	34.00 %	1,049,900.58	65.00 %	EN PROCESO	



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: KARIN.MEJIA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 10 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
113	Construcción de Viviendas Populares	Casco Urbano	otros	25	463		0.00	1,025,305.00	0.00	0.00	0.00	1,025,305.00	493,438.81	0.00	0.00	0.00	0.00	493,438.81	48.00 %	531,866.19	51.00 %	EN PROCESO	
114	pintura del colegio Jose Willi Warren Santos Guardiola	Coxen Hole,	11	11	461		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
115	Drenaje Barrio Los Fuertes Sector de la Bahía	Los Fuertes	11	11	469-79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
116	Construcción en Escuela Ruben Barahona	French Harbour	11	11			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	38,374.20	1,461,625.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,461,625.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	
117	Reparación y mejoras de Escuela Arabia Welcome	Monte Placentero	12	12			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
118	Reparación de Escuela Lunsford Jonhson	Pensa Cola	12	12			0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	61,755.00	0.00	76,069.64	0.00	0.00	137,824.64	68.00 %	62,175.36	31.00 %	EN PROCESO	
119	Reparación de Varias Postas Policiales	Roatan	12	12			0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00	3.00 %	43,510.00	96.00 %	EN PROCESO	
120	Construcción de Oficinas Municipales	Coxen Hole	11	11			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
121	Cafetería y Lugar de Recreo Municipal	Cocén Hole	11	11			2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,979,688.99	0.00	4,979,688.99	1,183,550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,550.63	23.00 %	3,796,138.36	76.00 %	EN PROCESO	
122	Pavimentación de Calles en Monte Placentero	Monte Placentero	11	11			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	894,309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	894,309.58	22.00 %	3,105,690.42	77.00 %	NO SE EJECUTO	
123	Quioscos Comunitarios en Bo Los Fuertes	Los Fuertes	11	11			0.00	0.00	0.00	1,495,784.64	0.00	1,495,784.64	25,424.58	0.00	0.00	0.00	0.00	25,424.58	1.00 %	1,470,360.06	98.00 %	EN PROCESO	
124	MANTENIMIENTO DE CALLE COLONIA BODDEN	PENSA COLA	12	12	469		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	40,716.00	0.00	0.00	40,716.00	40.00 %	59,284.00	59.00 %	EN PROCESO	
125	REPARACIÓN DRENAJE TOWNS CENTER	ROATAN	12	12	466		0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	17,037.30	0.00	0.00	17,037.30	10.00 %	142,962.70	89.00 %	EN PROCESO	
126	PRUEBA DE SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CARRETERA S CALYPSO WILD CANE	DE ROATAN	12	12	466		0.00	0.00	0.00	51,141.20	0.00	51,141.20	0.00	0.00	17,108.00	0.00	0.00	17,108.00	33.00 %	34,033.20	66.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: KARIN.MEJIA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 11 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
127	REPARACION CERCOS ESCUELA MODELO EN SANDY BAY		12	12	461		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	108,625.00	0.00	0.00	108,625.00	54.00 %	91,375.00	45.00 %	EN PROCESO	
128	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS COXEN HOLE Y FRENCH HARBOUR	ROATAN	11	11	479		0.00	200,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,200,000.00	884,259.48	0.00	0.00	0.00	0.00	884,259.48	17.00 %	4,315,740.52	82.00 %	EN PROCESO	
129	ADOQUINADO EN FRENTE DE TOWN CENTER	ROATAN	12	12	466		0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	200,882.00	0.00	0.00	200,882.00	43.00 %	259,118.00	56.00 %	EN PROCESO	
130	PAVIMENTACION EN LA PUNTA DE FRENCH HARBOUR	FRENCH HARBOUR	11	11	466		1,249,340.99	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,256,340.99	6,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,423.04	0.00 %	1,249,917.95	99.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: KARIN.MEJIA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 12 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							162,104,755.42	5,890,858.94	0.00	42,304,552.72	19,439,362.40	190,860,804.27	109,926.68	0.00	2,947,119.40	0.00	0.00	30,057,045.50		160,803,759.18			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

KARIN OMAR MEJIA PERALTA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NONA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk7i/mejCyllyf1HZQdQpYgqTZAOTGTyqKkQ2W2QtqHC2CH/tkybel8MU8R6R76Hei55WhMEWAH8Xa/yVUzNgM7saRz42WilkQSFnCxCOp/5gDMNulXwxO1refGuG
e8Qps4CTSzWbtimpGbhse+XKjY58iykBZmkABtBppuBswZtflcA79i8/dAi399/DMnG/AHzfWWvutdBZRDOXvoCZXP0SoWGIXI1cOBLfeA6zO2+2iErdQS8rqVBQe0elbqK9Txr
mePoGJGMrjOR/ehdZZunsjQKwjQYbrEWtlmxCBG+ItyQEqqdTKhikN9zW6TqZCgJJC9n/9/UOdbv+WTXiz