



Municipalidad de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

• **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Sector:** Construcción

Sub sector. Mejoramiento

• **Nombre del Proyecto.**

Ampliación Piso Tipo Loseta Española de 20x40 CMS, en Plaza Pública DR. Mauricio Oliva, Barrio el Centro Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

• **Ubicación del Proyecto.**

Orocuina Centro

• **Propósito.**

Mejoramiento de la estética de la plaza pública en espacio deteriorado por la competencia de luz por la vegetación y erosión por fenómeno natural como ser lluvia y aire en Barrio el Centro Municipio de Orocuina en el Departamento de Choluteca.

Objetivo

Ampliar con loseta española la Plaza Pública DR. Mauricio Oliva Ubicada en Barrio el Centro Municipio de Orocuina en el Departamento de Choluteca.

• **Descripción del Proyecto.**

El proyecto consiste en corte y conformación a mano de 17.31 m³, acarreo de materiales (desperdicios) 23.46 m³, relleno material/selecto compactador de plato 12.98 m³, Acarreo de material selecto 94.97 m³, /km, trazado y marcado M.L 61.61 bordillo de concreto de 18x8 CMS, concreto 1:2:2 ML 247.80, piso tipo loseta española de 20x40 CMS, 86.54 m², acarreo de materiales no locales.

Elaboración del Proyecto

• **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Aplicación de 61.61 ML, con loseta española la Plaza DR. Mauricio Oliva Barrio el Centro del Municipio de Orocuina

• **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

• **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución optima sin riesgo a la población en general.

• **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: José Benjamín Soriano Álvarez

Números telefónicos: 9858-4448

Correo electrónico:

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 77,250.00

• **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

05 de septiembre del 2022

• **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a los establecido en el contrato

• **Costo de Finalización (proyectado).**

L 77,250.00

• **Fecha de Finalización (proyectada).**

27 de septiembre del 2022

Ejecución del Proyecto

• **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

• **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto se ejecutó conforme a lo planificado


• **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

• **Razones de los cambios antes mencionados**

No se generó ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 30 de septiembre del 2022


Lic. Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)






Municipalidad de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la Municipalidad de Orocuina Departamento de Choluteca hace constar que durante el mes de Agosto del año 2022 se presentó a realizar inspección de campo en terreno donde se ejecuta el proyecto **“Ampliación Piso Tipo Loseta Española de 20x40 CMS, en Plaza Pública DR. Mauricio Oliva, Barrio el Centro Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca”** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y fauna.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 18 días de agosto del 2022.



Ing. Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)





Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector:** Construcción

Sub sector. Mejoramiento

- **Nombre del Proyecto.**

Piso tipo loseta española de 20x40 CMS, en el perímetro de la iglesia católica, ubicada en el barrio el centro del municipio de Orocuina departamento de Choluteca.

- **Ubicación del Proyecto.**

Orocuina Centro

- **Propósito.**

Brindar el espacio oportuno a personas sin ninguna carencia física y personas especiales a asistir con seguridad y equidad a fortalecer su fe religiosa, como también fomentar el ornato del municipio de Orocuina.

Objetivo

Construcción del área peatonal de la iglesia católica con loseta española de 20x40CMS

- **Descripción del Proyecto.**

El proyecto consiste en Chapeo y limpieza de 119.89 m², corte y conformación a mano de 55.99 m³, acarreo de materiales (desperdicios) 75.87 m³, relleno material/selecto compactador de plato 58.29 m³, Acarreo de material selecto 426.51 m³, /km, bordillo de concreto de 10x8 CMS, concreto 1:2:2 ML 247.80, piso tipo loseta española de 20x40 CMS, 279.95 m², demolición de elemento de concreto/mampostería 12.90 m³, piso de concreto simple, de 10 CMS 38.55 m², acarreo de materiales no locales.

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Construcción de área peatonal de la iglesia católica del municipio de Orocuina

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución optima sin riesgo a la población en general.

• **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: José Benjamín Soriano Álvarez

Números telefónicos: 9858-4448

Correo electrónico:

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 293,500.00

• **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

05 de septiembre del 2022

• **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a los establecido en el contrato

• **Costo de Finalización (proyectado).**

L 293,500.00

• **Fecha de Finalización (proyectada).**

12 de octubre del 2022

Ejecución del Proyecto

• **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

• **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto se ejecutó conforme a lo planificado


• **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

• **Razones de los cambios antes mencionados**

No se generó ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 30 de septiembre del 2022



Lic. Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)




Municipalidad de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la Municipalidad de Orocuina Departamento de Choluteca hace constar que durante el mes de Agosto del año 2022 se presentó a realizar inspección de campo en terreno donde se ejecuta el proyecto **“Piso tipo loseta española de 20x40 CMS, en el perímetro de la iglesia católica, ubicada en el barrio el centro del municipio de Orocuina departamento de Choluteca.”** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y fauna.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 18 días de agosto del 2022.


Ing. Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)





Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector:** Construcción

Sub sector. Mejoramiento

- **Nombre del Proyecto.**

Desmontaje y Demoliciones Edificio Municipal Barrio el Centro, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

- **Ubicación del Proyecto.**

Orocuina Centro

- **Propósito.**

Eliminación de estructura deteriorada del Edificio Municipal con la perspectiva de llevar a cabo el desarrollo del proyecto Restitución de la Alcaldía Municipal.

Objetivo

Establecer espacios pertinentes de prestación de bienes y servicios de calidad brindados por la municipalidad de Orocuina.

- **Descripción del Proyecto.**

El proyecto consiste en desmontaje, bajar y aperchar teja, demolición de techo de madera, incluyendo cielo falso, desmontaje de vigas de techo, demolición de repello y pulido, demolición de pared de madera, demolición de piso de mosaico, desmontaje de columnas y vigas de madera, desmontaje de instalación eléctrica, desmontaje de puertas.

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Eliminación de estructura dañada de la alcaldía municipal.

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución óptima sin riesgo a la población en general.

- **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: Franco Gerardo Campo Aguilar

Números telefónicos: 9117-8621

Correo electrónico:

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 237,258.45

• **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

01 de septiembre del 2022

• **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a los establecido en el contrato

• **Costo de Finalización (proyectado).**

L 237,258.45

• **Fecha de Finalización (proyectada).**

31 de diciembre del 2022

Ejecución del Proyecto

• **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

• **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto se ejecutó conforme a lo planificado


• **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

• **Razones de los cambios antes mencionados**

No se generó ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 30 de septiembre del 2022



Lic. Arturo Alexander Ordonez
Unidad Técnica Municipal (UTM)



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental de Orocuina hace constar que durante el mes de agosto del año 2022 se presentó a realizar inspección en terreno donde se ejecuta el proyecto **“Desmontaje y Demoliciones Edificio Municipal Barrio el Centro, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca”** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 1 días de agosto del 2022.

Tania Sánchez

Ing. Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)





Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector:** Construcción

Sub sector. Mejoramiento

- **Nombre del Proyecto.**

Elaboración de Puertas, tribuna columnas y vigas en Edificio Municipal.

- **Ubicación del Proyecto.**

Orocuina Centro

- **Propósito.**

Brindar seguridad a los equipos de oficina de las diferentes dependencias administrativas, como también del talento humano y sociedad población que se les prestan los diversos servicios por la alcaldía municipal de Orocuina.

Objetivo

Construcción de Puertas, Columnas y vigas del Edificio Municipal de Orocuina.

- **Descripción del Proyecto.**

El proyecto consiste en la Elaboración de 18 columnas de color de 20x20 CMS, elaboración de 61 vigas de madera de color de 20x20 CMS, Elaboración de tribuna con madera de color 19.76 m², Elaboración de puerta principal de acceso con madera de color 6 m².

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Eliminación y construcción de estructura dañada de la alcaldía municipal.

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución óptima sin riesgo a la población en general.

- **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: Franco Gerardo Campo Aguilar

Números telefónicos: 9117-8621

Correo electrónico:

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 250,872

• **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

01 de septiembre del 2022

• **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a los establecido en el contrato

• **Costo de Finalización (proyectado).**

L 250,872

• **Fecha de Finalización (proyectada).**

31 de diciembre del 2022

Ejecución del Proyecto

• **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

• **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto se ejecutó conforme a lo planificado


• **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

• **Razones de los cambios antes mencionados**

No se generó ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 30 de septiembre del 2022



Lic. Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)






CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la Municipalidad de Orocuina Departamento de Choluteca hace constar que durante el mes de Agosto del año 2022 se presentó a realizar inspección de campo en terreno donde se ejecuta el proyecto “**Elaboración de Puertas, Tribuna Columnas y Vigas en Edificio Municipal**” se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y fauna.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 1 días de agosto del 2022.



Ing. Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)





Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector:** Construcción

Sub sector. Mejoramiento

- **Nombre del Proyecto.**

Restitución Edificio de la Alcaldía Municipal, Barrio el Centro, Municipio de Orocuina, Departamento Choluteca.

- **Ubicación del Proyecto.**

Orocuina Centro

- **Propósito.**

Mejorar la Estructura del Edificio Municipal con la perspectiva de propiciar espacios pertinentes que promuevan la eficiencia del talento humano y por ende mejorar la prestación de bienes y servicios prestado a los habitantes del municipio y municipios vecinos.

Objetivo

Generar espacios pertinentes de prestación de bienes y servicios de calidad brindados por la municipalidad de Orocuina.

- **Descripción del Proyecto.**

El proyecto consiste en el mejoramiento de estructura de paredes, piso, losa, columna, vigas, artesón, teja, pintura de paredes, cielo falso, tabillas de PVC, paredes interiores de tabla yeso en oficinas administrativas, canal para aguas lluvias, lamina de zinc, con productos de la mejor calidad para el prolongamiento de la vida útil de la estructura.

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Mejoramiento de la estructura de la alcaldía municipal articulado a promover la seguridad el ornato y bienestar social y la preservar el patrimonio cultural e histórico.

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución optima sin riesgo a la población en general.

• **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: Marco Tulio Flores

Números telefónicos: 9811-1356

Correo electrónico:

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 2,916,201.35

• **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

01 de septiembre del 2022

• **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está en proceso de ejecución

• **Costo de Finalización (proyectado).**

L 2,916,201.35

• **Fecha de Finalización (proyectada).**

31 de diciembre del 2022

Ejecución del Proyecto

• **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se está ejecutando el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

• **Variación en el costo total del proyecto.**

En proceso de ejecución


• **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

En proceso de ejecución

• **Razones de los cambios antes mencionados**

En proceso de ejecución

Orocuina, Choluteca, 30 de septiembre del 2022


Lic. Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)





CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental de Orocuina hace constar que durante el mes de agosto del año 2022 se presentó a realizar inspección en terreno donde se ejecuta el proyecto **“Restitución Edificio de la Alcaldía Municipal, Barrio el Centro, Municipio de Orocuina, Departamento Choluteca.”** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 10 días de agosto del 2022.

Tania Sánchez

Ing. Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)

