




**MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO**  
**GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS**  
**MES DE SEPTIEMBRE 2022**

Nº	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	DEDICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERCERGO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DEL PLANIFICADO O CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Marvin Alfonso Reyes Santos	Mantenimiento de Canales	Construccion, adicon, mejora y renta de Retroexcavadora para limpieza de canales trapezoidales y operación de limpieza	Barrio Policarpo Paz Garcia y Colonia Palermo	Mejoramiento de sistema de evacuacion de aguas lluvias	Limpieza de canales por azolvamiento	Mantenimiento y Mejoramiento del Area Hidraulica del Canal	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 351,422.00	02 de Septiembre del 2022	Finalizado	Lps. 351,422.00	16 de Septiembre del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
2	Virgilio Moises Padilla Fuentes	sector Salud	Construccion, adicon, mejoras y reconstruccion de Centro de Salud incluye equipamiento	Aldea Quebrada de Yoro	Mejoramiento de instalaciones sanitarias	Proporcionar una mejor atencion sanitaria a los beneficiarios del sector	Reconstruccion de Instalaciones de Centro de Salud	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.599,858.43	19 de Septiembre del 2022	Proceso	Lps.599.858.43	19 de Octubre del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
3	Nestor Fernando Cruz Hernandez	sector vial	Construccion, adicon, mejora de Vado y Cuneta para habilitacion de Pavimento	Colonia Palermo	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Via a traves de pavimento hidraulico	Mejoramiento de la via	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 499,998.00	19 de Septiembre del 2022	Finalizado	Lps. 499,998.00	08 de Octubre del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica

4	Marvin Alfonso Reyes Santos	Sector Comercial	Construcción, adición, mejora y Limpieza de tragantes y cunetas	Barrios; Montevideo, El Barro, La Sirena, Los Angeles, San Francisco, Los Mercedes, Las Delicias, Los Pinos, San Miguel, San José #1, Brisas del Ulua, Subirana, Zona de la Compañía, Colonia Sitraterco y Santa Fe	Mejoramiento de Drenajes Naturales	Mantenimiento de las Áreas Hidráulicas de los Canales y Cunetas	Limpieza de Canales y eliminación de desechos	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.999,982.25	16 de Septiembre del 2022	Finalizado	Lps.999,982.25	30 de Septiembre del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
5	Rigoberto Serna Villeda	sector vial	Construcción, Adición, mejora y Conformado de Calles Sector Sur Este I Fase	Colonias: Los Castaños, Primavera, Alameda, Bendeck, William Hall, Montefresco, San Jorge, Carlos Roberto Reina, Dionisio Avila, Sinai, Nueva Suyapa, 18 de Septiembre (Inva), Jazmines, Kattan, 19 de Junio, Canada, Ramirez Reina, Las Palmas, Tullines, 7 de Abril, Alexander Lopez, Santa Ana, Cabañas, Suyapa, San Francisco, San Juan, Los Angeles, y Pajuales	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Vía a través de un Conformado de calles	Mejoramiento y reconstrucción de la vía a través de Conformado de Calles	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.998,000.00	07 de Septiembre del 2022	Proceso	Lps.998,000.00	03 de Noviembre del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
6	Wilder Omar Dominguez Fugon	sector vial	Construcción, Adición, mejora y Conformado de Calles Sector Este I Fase	Colonias: 02 de Marzo, 01 de Marzo, 19 de Julio, Juventino Barahona, Laureles, Suazo Cordova, San Jose, Buenos Aires, Canada, Emanuel, Corocol No. 1,2,3, 12 de Junio, 29 de Enero, 03 de Abril, Paredes, Covitral, Juan Carias, Kennedy, 06 de Julio, La Libertad, Berlin, Aurora, Quebrada Seca, Corocolito, Flores de Mayo, Golondrinas, Juan Ramon Morales, Sitramedhys, La Española, Alemania, Buenos Amigos, Pimientera, Mangandy, Los Angeles, Esperanza de Jesus, El Porvenir, (Manuel Sevilla), Altos del Progreso, Barrio San Juan, y El Barro	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Vía a través de un Conformado de calles	Mejoramiento y reconstrucción de la vía a través de Conformado de Calles	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 998,000.00	17 de Septiembre del 2022	Proceso	Lps. 998,000.00	12 de Noviembre del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
7	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector vial	Construcción, Adición, Mejora y Recuperación de Red Terciaria Sector Montaña	Aldeas: Los Almendros, Fuerzas Vivas, Buenns Aires 1 y 2, Brisas del Norte y Ojo de Agua	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Recuperación de Red Terciaria	Mejoramiento y reconstrucción de la vía a través de Conformado de Calles	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	998,900.00	19 de Septiembre del 2022	Finalizado	998,900.00	29 de Septiembre del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica

8	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector vial	Construcción, Adición, Mejora y Recuperación de Red Terciaria Sector Montaña	Aldeas: Sinai, Santa Elena, Los Olivos y Nueva Esperanza	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Recuperación de Red Terciaria	Mejoramiento y reconstrucción de la vía a través de Conformado de Calles	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps.998,900.00	19 de Septiembre del 2022	Finalizado	Lps.998,900.00	28 de Septiembre del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
9	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector vial	Construcción, Adición, Mejora y Recuperación de Red Terciaria Sector Montaña	Aldeas: El Coco No.1, El Coco No.2, Buena Vista, y Brisas del Paraiso	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Recuperación de Red Terciaria	Mejoramiento y reconstrucción de la vía a través de Conformado de Calles	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 998,900.00	19 de Septiembre del 2022	Finalizado	Lps. 998,900.00	28 de Septiembre del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
10	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector vial	Construcción, Adición, Mejora y Recuperación de Red Terciaria Sector Montaña	Aldeas: El Bosque, Mico Quemado y Campanario	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Vía a través de un balastro de calles	Mejoramiento y reconstrucción de la vía a través de balastro	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 598,500.00	19 de Septiembre del 2022	Finalizado	Lps. 598,500.00	24 de Septiembre del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
11	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector vial	Construcción, Adición, Mejora y Recuperación de Red Terciaria Sector Montaña	Aldeas: Goteras Arriba, Guanchias Cerro, Goteras Abajo, Victoria Guacamaya y El Naranjo	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de la Vía a través de un balastro de calles	Mejoramiento y reconstrucción de la vía a través de balastro	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 899,500.00	19 de Septiembre del 2022	Finalizado	Lps. 899,500.00	29 de Septiembre del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica



Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)  
 " CIUDAD BONITA "