



GÜINOPE, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.GONZALES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2022 al 30/09/2022
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 1 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mantenimiento y Reparación de Parque Vida mejor	B? Abajo Sector 11 El aterrizaje	11	11	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30.00 %	70,000.00	70.00 %	EN PROCESO	
2	- Reparación de Escuela (Pintada)	Aldea de Liquidambar	11	11	47210	1	0.00	12,503.00	0.00	0.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00	12,503.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Construcción de Sistema Proyecto Energía Eléctrica	Aldea de Ocotales	11	11	47210	17/1/1100,000.004		327,354.65	0.00	0.00	50,000.00	377,354.65	0.00	0.00	354,503.90	0.00	0.00	354,503.90	93.00 %	22,850.75	6.00 %	EN PROCESO	
4	Mejoramiento de viviendas Vida Mejor (materiales de cemento, Lamina, varillas, clavos otros)	Termino municipal	11	11	23400	17/01	500,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	258,202.00	0.00	0.00	258,202.00	46.00 %	301,798.00	53.00 %	EN PROCESO	
5	- Reparación de Techo Iglesia de Casa Pastoral aldea de Liquidambar	aldea de Liquidambar	11	11	47210	01	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Reparación de techo paredes Centro Básico	Aldea de Santa Rosa	11	11	47210	1/17	0.00	114,709.50	0.00	0.00	30,000.00	84,709.50	0.00	0.00	68,651.24	0.00	0.00	68,651.24	81.00 %	16,058.26	18.00 %	TERMINADO	
7	Mejoramiento de Carreteras municipales y Calles Termino Municipal	Termino municipal	11	11	47210	17/01/7514/17	75,761.50	367,156.17	0.00	0.00	0.00	442,917.67	0.00	0.00	416,200.00	0.00	0.00	416,200.00	93.00 %	26,717.67	6.00 %	EN PROCESO	
8	- Construcción Y B? LA CRUZ de Pavimento Fase VI	B? EL CENTRO 11	11	11	47210	01	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75.00 %	33,000.00	24.00 %	EN PROCESO	
9	- Construcción de cerca y mantenimiento de Cementerio Nuevo ubicado B? La Cruz II	B? La Cruz I	11	11	47110	01/14	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	332,918.50	0.00	0.00	332,918.50	99.00 %	81.50	0.00 %	EN PROCESO	
10	Mejoramiento de Sistema de agua potable Lavaderos	B? Abajo desvio 11	11	11	47110	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	53,369.21	0.00	0.00	53,369.21	53.00 %	46,630.79	46.00 %	EN PROCESO	
11	Mantenimiento y reparación de Relleno Sanitario. B? La Cruz III	B? La Cruz III	11	11	47110	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	51,048.00	51.00 %	48,952.00	48.00 %	EN PROCESO	



GÜINOPE, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.GONZALES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 04/11/2022

Hora : 11:13 a.m.

Página: 2 de 9

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2022 al 30/09/2022
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	Mejoramiento B? Abajo sector 11 de Campo de El Aterrizaje Fútbol (Estadio Municipal)		11	11	47210	17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	43,963.83	0.00	0.00	43,963.83	21.00 %	156,036.17	78.00 %	EN PROCESO	
13	Mejoramiento B? La Cruz II de Centro de Salud		11	11	47110	17	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	Construccion Barrio La Cruz II 11 de tanque de agua potable		11	11	47210	17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	Mejoramiento Aldea de Sistema de Silisgualagua agua potable		11	11	47110	17	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
16	Construccion B? La Cruz III de tanque de Caserio Ca?as agua potable Bravas		11	11	47210	17/17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construccion Caserio Frijolares perimetral tanque de Agua potable		11	11	47210	17	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
18	Ampliacion Construccion Aldea Lavaderos Sistema Proyecto Energia Electrica zona el Terrero		11	11	47210	17/17	100,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	160,121.99	0.00	0.00	160,121.99	66.00 %	79,878.01	33.00 %	EN PROCESO	
19	Construccion Aldea de Santa Rosa (B? Sistema Proyecto Energia Electrica Abajo)		11	11	47210	17/17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construccion Aldea de Galeras (Varios Sectores) Sistema Proyecto Energia Electrica		11	11	47210	17/17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Mantenimient Termin o y reparacion alumbrado publico municipal		11	11	47110	17/17	239,896.10	0.00	0.00	0.00	150,000.00	89,896.10	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	6.00 %	84,396.10	93.00 %	EN PROCESO	
22	Construccion B? La Cruz III Sistema Proyecto Energia Electrica Ca?as Bravas		11	11	47210	17/17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Construccion Aldea de Loma Verde Sistema Proyecto Energia Electrica		11	11	47210	17/17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Supervicion varias mano de obracomunidades proyectos de Electrificacion		11	11	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00	87.00 %	12,600.00	12.00 %	EN PROCESO	
25	Construccion Aldea de de Techo de Kinder Lavaderos		11	11	47110	17/17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



GÜINOPE, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.GONZALES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2022 al 30/09/2022
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 3 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	Construccion de cocina para la Escuela	Aldea de Silisgualagua	11	11	47110	17	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
27	Cambio de techo y cerca perimetral de centro de usos Multiples Escuela	Aldea de Arrayanes	11	11	47110	17/17	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	286,997.19	0.00	0.00	286,997.19	95.00 %	13,002.81	4.00 %	TERMINADO	
28	Contruccion de Cerca inferior Escuela Juan R. Portillo	B? La Cruz I	11	11	47110	17	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	33,457.30	0.00	0.00	33,457.30	44.00 %	41,542.70	55.00 %	EN PROCESO	
29	Construccion de Cerca, piso y ventanales de Kinder	Aldea de Santa Rosa	11	11	47110	17/17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Construccion de Cerca de Kinder Rafael Pineda Ponce	Aldea de Galeras	11	11	47110	17/17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Construccion de cerca perimetral campo de futbol	Caserio de Frijolares	11	11	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	Mejoramiento de Campo de Casitas Futbol	Aldea de Casitas	11	11	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
33	Construccion de cancha y mini parque	Aldea de Manzaragua	11	11	47210	17	141,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	141,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	141,369.20	100.00 %	EN PROCESO	
34	Construccion de cerca perimetral campo de futbol	Aldea de Manzaragua	11	11	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
35	Construccion de Mini Estadio	Caserio de Lizapa	11	11	47210	17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
36	Construccion de polideportivo o Cancha	Aldea de Santa Rosa	47210	11	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
37	Construccion de puente peatonal/ Bado	Aldea de Silisgualagua	11	11	47210	17	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
38	Construccion de caja puente	B? Abajo	11	11	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23.00 %	77,000.00	77.00 %	TERMINADO	
39	Construccion de caja puente	Aldea de Santa Rosa	11	11	47210	17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20.00 %	160,000.00	80.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

GÜINOPE, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.GONZALES



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 04/11/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 4 de 9

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2022 al 30/09/2022
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
40	Construcción de Alcantarillas y Vados	Termino municipal	15	12	47210	17	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	242,902.53	0.00	0.00	0.00	0.00	242,902.53	69.00 %	107,097.47	30.00 %	EN PROCESO	
41	Construcción de Alcantarillado Sanitario/Red Madre	B? El Ocotal	11	11	47110	17/17	444,628.08	0.00	0.00	0.00	100,000.00	344,628.08	0.00	0.00	280,443.00	0.00	0.00	280,443.00	81.00 %	64,185.08	18.00 %	EN PROCESO	
42	Mejoramiento de Centro Básico Alvaro Contreras Aldea de Galeras	Aldea de Galeras	11	11	47110	17/17	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	751,486.76	0.00	0.00	751,486.76	75.00 %	248,513.24	24.00 %	EN PROCESO	
43	Mejoramiento de Centro de Salud	Aldea d Galeras	11	11	47110	17	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
44	Mejoramiento de Sistema de agua potable	Aldea de Galeras	11	11	47110	17	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	16.00 %	79,800.00	84.00 %	EN PROCESO	
45	Construcción de Caserio de Aula Escuela Isidro Pineda	de Arocha	11	11	47110	17	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
46	Mejoramiento de Campo de Fútbol	Aldea de Silisgualagua	11	11	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	29.00 %	70,500.00	70.00 %	EN PROCESO	
47	Construcción de puente	Aldea de Manzaragua	11	11	47210	17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
48	Mejoramiento de Carreteras municipal y Calles	Termino municipal	15	12	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	99.00 %	1,000.00	1.00 %	EN PROCESO	
49	Mejoramiento de Iglesia Evangelica Santidad	B? Abajo	15	12	23400	17	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
50	Mejoramiento de Iglesia Centro Americana	B? El Centro	15	12	23400	17	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
51	Cerca Perimetral del centro Comunal	B? Abajo	15	12	47110	17	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
52	Construcción de Centro Comunal	B? Arriba	15000	12	47110	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
53	Construcción de Centro Comunal	Aldea de Pacayas	15	12	47110	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
54	Construcción de bodega Centro Comunal	Aldea de Lavaderos	15	12	47110	17	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

GÜINOPE, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.GONZALES



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 04/11/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 5 de 9

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2022 al 30/09/2022
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
55	Construcción de Techo centro comunal	Aldea de Liquidambar	15	12	47110	17	46,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	46,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	46,116.14	100.00 %	EN PROCESO	
56	Construcción de huellas Vehiculares	B? Arriba (Varios sectores)	15	12	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
57	Construcción de huellas Vehiculares	B? La Cruz I	15	12	47210	17	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
58	Construcción de huellas Vehiculares	B? La Reforma (varios Sectores)	15	12	47210	17	93,883.86	0.00	0.00	0.00	0.00	93,883.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	93,883.86	100.00 %	EN PROCESO	
59	Construcción de huellas Vehiculares	B? El Ocotol (varios sectores)	11	11	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
60	Construcción de muro de Contencion/ Familia Borjas	B? Arriba	11	11	47210	17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
61	Mejoramiento y Reparación de Edificios municipales	B? El Centro	15	12	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	28,160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.25	28.00 %	71,839.75	71.00 %	EN PROCESO	
62	Mejoramiento de Iglesia Católica (fachada)	Aldea de Pacayas	15	12	23400	17	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
63	Mejoramiento de Iglesia Profecía	Aldea de Ocotales	15	12	23400	17	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
64	Mejoramiento de Iglesia Redentor	B? La Cruz No II	15	12	23400	17	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
65	Mejoramiento de Iglesia San Isidro Labrador	B? El Centro	15	12	23400	17	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
66	Construcción de Centro Comunal	Caserio Sabana Abajo Liquidambar	15	12	47110	17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
67	Construcción de Centro Comunal	B? La Cruz II	15	12	47110	17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
68	Cerca perimetral y techo centro comunal	B? El Ocotol	15	12	47110	17	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
69	Construcción de Centro Comunal	Aldea d Galeras	15	12	47110	17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
70	Compra de Terreno para proyectos	Caserio de Arocha	15	12	41130	17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



GÜINOPE, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.GONZALES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2022 al 30/09/2022
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 6 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
71	Pavimento Fase VI	B? El Centro (nino, Aristides, Conrradito)	11	11	47210	17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	6,605.00	3.00 %	193,395.00	96.00 %	EN PROCESO	
72	Mejoramiento de Centro de Salud	Aldea de Santa Rosa	11	11	47110	17	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
73	Mejoramiento de Centro de Salud	Aldea de Manzanragua	11	11	47110	17	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
74	Mejoramiento de Sistema de agua potable	Aldea de Arrayanes	11	11	47110	17/17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	Construccion de Cerca perimetral Fuente de Agua potable	Aldea de Liquidambar	11	11	47210	17	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
76	Construccion de Sistema de agua potable	Aldea de Lavaderos	11	11	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,416.00	0.00	0.00	98,416.00	98.00 %	1,584.00	1.00 %	EN PROCESO	
77	Ampliacion Construcion Sistema Proyecto Energia Electrica	Aldea Lavaderos sona El Chaguitillo	11	11	47210	17/14/100,000.00	17	350,000.00	0.00	200,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	582,114.26	0.00	0.00	582,114.26	89.00 %	67,885.74	10.00 %	EN PROCESO	
78	Construccion de Sistema Proyecto Energia Electrica	B? La Cruz Sector No II (RINCONADA)	11	11	47210	17/17	100,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	416,755.98	0.00	0.00	416,755.98	92.00 %	33,244.02	7.00 %	EN PROCESO	
79	Construccion de Aula para Educacion Primaria Escuela	Aldea de Santa Rosa	11	11	47110	17/17	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
80	Construccion de Techo de Kinder	Aldea de Casitas	11	11	47110	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
81	Construccion de Campo de futbol	Aldea de Loma de Verde	11	11	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
82	Compra de Terreno para Campo de futbol	Aldea de Pacayas	11	11	41130	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
83	Compra de Terreno	Aldea de Galeras	11	11	41130	17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
84	Construccion de puentes / cajas puente	B? La Cruz // donde Ines Rojas	11	11	47210	17	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
85	Construccion de puente peatonal/ Bado	caserio Diquidambas	11	11	47210	17	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



GÜINOPE, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.GONZALES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 04/11/2022

Hora : 11:13 a.m.

Página: 7 de 9

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2022 al 30/09/2022
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
86	Construccion B? El Ocotol de caja puente		11	11	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25.00 %	75,000.00	75.00 %	EN PROCESO	
87	Construccion de puente peatonal	Caserio Frijolares	11	11	47210	17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
88	Construccion de caja puente	Aldea de Liquidambar/ Barranco Blanco	11	11	47210	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
89	Construccion de huellas Vehiculares	B? La Reforma (varios Sectores)	11	11	47210	17	6,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,116.14	100.00 %	EN PROCESO	
90	Construccion de huellas Vehiculares	Aldea de Galeras (Varios Sectores)	11	11	47210	17	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
91	Mejoramiento B? La Cruz I Iglesia Profesia		15	12	23400	17	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
92	Mejoramiento B? Abajo Iglesia Asamblea de Dios		15	12	23400	17	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
93	Mejoramiento B? La Cruz III Iglesia Pasion por las Almas		15	12	23400	17	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
94	Mejoramiento B? La Reforma Iglesia El Dios De la Biblia		15	12	23400	17	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
95	Construccion de Centro Comunal	Caserio Frijolares	15	12	47110	17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
96	Compra de Terreno para proyectos	Caserio de Diquidambas	15	12	41130	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
97	Compra de Terreno para proyectos	Aldea de Manzaragua	11	11	41130	17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
98	Compra de Terreno construccion para Proyectos varios	Aldea d Galeras	15	12	41130	17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
99	Ampliacion de Iglesia Catolica	Caserio de Lizapa	15	12	47110	17	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
100	Construccion de Techo Iglesia Catolica	Aldea de Liquidambar	15	12	47110	17	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
101	Mejoramiento B? Abajo Iglesia Evangelica Maranatha		15	12	23400	17	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



GÜINOPE, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.GONZALES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2022 al 30/09/2022
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 8 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
102	Mejoramiento B? El Ocotol de Iglesia Palabra Revelada		15	12	23400	17	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
103	Construccion Aldea de es adiciones Galeras y mejoras de vias de Comunicacion Proyecto Pavimento		11	11	47210	14	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	147,885.00	0.00	0.00	147,885.00	98.00 %	2,115.00	1.00 %	EN PROCESO	
104	Proyecto de paneles solares	Aldea de Lavaderos	11	11	47210	14	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	95.00 %	750.00	5.00 %	TERMINADO	
105	Construccion Aldea de de Balcones Casitas y reparaciones de Escuela Juan Ramon Molina		11	11	47110	17	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	53.00 %	7,000.00	46.00 %	EN PROCESO	
106	Reparacion Kinder Angelina Ca? ada	B? El Centro	11	11	47110	14	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00	27.00 %	3,629.00	72.00 %	EN PROCESO	
107	Construccion Kinder	Caserio de Frijolares	11	11	47210		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	9,565.00	95.00 %	435.00	4.00 %	EN PROCESO	
108	Reparacion Escuela PROHECO	Aldea de Lavaderos	11	11	47110	14	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	5,919.00	0.00	0.00	5,919.00	84.00 %	1,081.00	15.00 %	TERMINADO	
109	Mantenimient B? El Centro o y Reparacion de Parque Central		11	11	47110	14	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	20,281.33	0.00	0.00	20,281.33	40.00 %	29,718.67	59.00 %	EN PROCESO	
110	Reparacion de la Escuela	Aldea de Loma Verde	11	11	47110	14	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	12,737.00	0.00	0.00	12,737.00	84.00 %	2,263.00	15.00 %	TERMINADO	
111	Construccion (Aldea de de Pieza de Galeras) casa del Se? or Samuel Velasquez		11	11	47210	14/17	0.00	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	17,451.00	0.00	0.00	17,451.00	49.00 %	17,549.00	50.00 %	TERMINADO	
112	Mantenimient Termin o y reparacion de calles		11	11	47210	17	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	273,500.00	54.00 %	226,500.00	45.00 %	EN PROCESO	
113	Mejoramiento B? Abajo Iglesia Asamblea de Dios		11	11	23400	17	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

GÜINOPE, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KARLA.GONZALES



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2022 al 30/09/2022
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2022
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 9 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							8,917,771.02	3,004,723.32	0.00	1,235,000.00	1,085,000.00	12,072,494.32	12,062.78	0.00	5,193,316.49	0.00	0.00	5,474,379.27		6,598,115.07			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Edilberto Espinal Eguigurens

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Karla Yanira Gonzalez Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Carlos Javier Rojas

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6PXI3du6lDkYCcYmrQ/alshweH7JU0OjeKWtMi1Zg1INHohdj5xYq8tlacJcDfPSVFdkEatxwr14XQ1Oqt0Rfz1G1xNls0Uh1vAjNa0MglLBfPjv1JODHVvTuL7NPWBIRf5AacEPJTeSRrNBc0ivUFsddP2yWSQDpnljSeOeg+9IK/K
KeOs0bPJdtx0GR1TvR/PvZ+EwYDZQ==