




ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE OCTUBRE 2022

Objetivo: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Caja Punte	Col. Milagro De Dios	Varios	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143288	26,600.70	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
2	Canalizacion De Aguas Lluvias	Agua Salada Norte	Varios	5/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143259	5,741.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
3	Mejoramiento De Agua Potable	Lagunitas 3	Varios	6/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143263	55,770.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
4	Construccion De Punte	El Supte	Varios	15/8/2022	2 Meses	Nelson Sanchez	151-2022	649,704.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales



5	Construccion De Puente	Concepcion Del Horno	Varios	15/8/2022	2 Meses	Nelson Sanchez	169-2022	540,535.20	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
6	Construccion De Muro Caja Puente	Plan De La Rosa	Varios	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan ARGOS	143615 143632	30,835.50	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
7	Construccion Sistema De Agua	La Laguna	Varios	19/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143635	5,500.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
8	Construccion De Puente	San Jose De La Mora	Varios	26/8/2022	2 Meses	Angel Rivera	181-2022	483,687.17	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
9	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	La Escalera	Varios	7/9/2022	2 Meses	Inversiones AQUA	143914	288,178.50	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
10	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	La Mora N°2	Varios	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143918	10,274.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
11	Cosntruccion De Acueducto	Los Llanitos	Varios	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143935	94,216.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales



AR

12	Construccion De Sistema De Agua Potable	Agua Zarca	Varios	7/9/2022	2 Meses	Nelson Sanchez	198-2022	245,100.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
13	Construccion De Caja Punte	Col. Fuerzas Armadas	Varios	13/9/2022	2 Meses	Roberto Lagos	204-2022	276,621.47	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
14	Mejoramiento De Sistema De Agua	Col. Los Pumas	Varios	13/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre Ferreteria El Jordan	144040 144041	284,175.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
15	Construccion De Acueducto Agua Potable	Planes Del Hornigüero	Varios	12/10/2022	6 Meses	Marciano Ramos	228-2022	600,030.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE OCTUBRE 2022

